



H. Ayuntamiento de Etchojoa
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBIDO
22 ENE. 2019
ETCHOJOA, SONORA

H. Ayuntamiento de Etchojoa
Presidencia Municipal

RECIBIDO
22 ENE 2019
ETCHOJOA, SONORA

Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental.
Oficio: OCEG 067 /2019

Asunto: informe de revisión de obras.
Etchojoa, Sonora a 21 de enero del 2019.

Elsa Gpe Lopez y. 11/10

ING. RAFAEL FELIX GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.

Por medio de la presente le saludo y en seguimiento a la revisión física y documental de las obras ejecutadas en el 4to trimestre del FIMS 2018, le informo lo siguiente;

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	OBSERVACIÓN DOCUMENTAL REALIZADA EL 18 DE ENERO DEL 2019.
853	MEJORAMIENTOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRESCOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. 13 prescolares Contratista: ing. Castro Sup. Obras ing. Ramiro Robles	<ul style="list-style-type: none"> - Carece de estimaciones, reporte fotográfico, planos, bitácora, oficio de términos de los trabajos, acta de verificación de los trabajos, finiquito de obra, acta de entrega-recepción. - Carece de Ficha técnica general. - Carece de ficha técnica de los prescolares ubicados en campo león, bocana, campanichaca, sahuaral, chori, sebampo, talamante, playitas, retirito, huiroachaca (que realmente la obra se realizó en salitral norte), tejabanos y el campito. - El mejoramiento de los servicios sanitarios se realizó en la comunidad de salitral norte y en los expedientes dice que es huiroachaca.
867	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. Contratista: Edgar Porras Sup. De obras Públicas: ing. Cristian Quiroz	<ul style="list-style-type: none"> - El concepto de la barra-comedor dice que es de 1.50 largo y 1.10 de alto metros y en físico es de aprox .92 a .95 metros de alto.



870	REHABILITACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS EN LAS LOCALIDADES DE ETCHOJOA Y BACOBAMPO, DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. Contratista: MINAR Sup. De obras: ing. Beltran	<ul style="list-style-type: none">- Carece de planos de obra y el acta entrega recepción falta firma del beneficiario.
873	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. Contratista: GEYCO Supervisor: ing. Luis Barredez	<ul style="list-style-type: none">- El concepto de la barra-comedor dice que es de 1.50 largo y 1.10 de alto metros y en físico es de aprox .92 a .95 metros de alto.- Falta oficio de nombramiento del supervisor de obras públicas para la supervisión de la obra.- Carece de solicitud de pago de estimación 2.- Carece de firma de contratista en Acta de entrega-recepción.- Carece de las actas de entrega recepción de los beneficiarios.
874	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. Contratista: Sergio llanes Supervisor de obras: ing. Ramiro Robles	<ul style="list-style-type: none">- Carece de finiquito, reporte fotográfico, planos, bitácora de obra, oficio de términos de los trabajos, acta de verificación de los trabajos. Finiquito y acta de entrega recepción.- Carece de firma del contratista en reporte fotográfico.
879	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. Contratista: Minar Supervisor de obras públicas: ing. Cristian Quiroz	<ul style="list-style-type: none">- Carece de solicitud de pago de anticipo y estimación 2.- Carece del acta entrega recepción del beneficiario.- El concepto de la barra-comedor dice que es de 1.50 largo y 1.10 de alto metros y en físico es de aprox .92 a .95 metros de alto.



880	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS CON BAÑOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. Contratista: GEYCO Supervisor de obras públicas: ing. Cristian Quiroz	<ul style="list-style-type: none">- El concepto de la barra-comedor dice que es de 1.50 largo y 1.10 de alto metros y en físico es de aprox .92 a .95 metros de alto.- Carece de solicitud de pago de anticipo y de estimación 2.- Anexar en el reporte fotográfico el número de estimación que es.- Carece de sesión fotográfica del letrero.- Carece del acta entrega recepción del beneficiario.- El oficio de terminación de los trabajos trae fecha de expedición del 19 de noviembre, se recomienda realizarlo unos días antes o el día de terminación de la obra.
-----	--	---

Le solicito en el término de 2 días hábiles justifique el motivo de lo observado, esto de conformidad con los Artículos 94, 96 y 97 de Ley de Gobierno de Administración Municipal.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

MUNICIPIO DE ETCHOJOA

ATENTAMENTE

L.A.E. JESÚS ANTONIO COVARRUBIAS VELÁSQUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
MUNICIPIO DE ETCHOJOA

C.C.P. LIC. JESUS TADEO MENDIVIL VALENZUELA. PRESIDENTE MUNICIPAL
C.C.P ARCHIVO