



M. Ayuntamiento de Etchojoa
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RECIBO
07 JUN. 2019

ETCHOJOA, SONORA
Elsa Gpe Lopez 4: 4: 57

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
Oficio: OCEG 477 /2017
Asunto: informe de revisión de obras.

2019: "Año del Combate a la Corrupción"

Etchojoa, Sonora a 6 de junio del 2019.

ING. RAFAEL FELIX GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.

Por medio de la presente le saludo y en seguimiento a los oficios girado por usted, DOP/168/2019, DOP/169/2019, DOP/161/2019, DOP/162/2019 y DOP/173/2019, todos del mes de mayo de 2019, mediante los cuales solicita envié a la persona encargada de supervisar las obras por parte de este Órgano Fiscalizador, en el proceso de anticipo, estimaciones y finiquito, con la finalidad de dar seguimiento y cumplimiento a lo requerido.

Al respeto le informo lo siguiente:

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	EMPRESA	SUPERVISOR	OBSERVACIÓN DE LA REVISIÓN FÍSICA.	OBSERVACIÓN DOCUMENTAL
E75	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE BACAME NUEVO, MAYOJUSALIT, BACAJAQUIA Y JUCHICA EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	JESÚS REYNALDO GARCÍA	ING. BARRÉDEZ	Se revisaron 7 viviendas las cuales se encuentran en un 30 %, ya que solo están coladas las losas de cada vivienda e instalado las salidas hidrosanitarias.	No se encontraron observación en la documentación para el pago de la estimación 1.
E76	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LAS LOCALIDADES DEL EL CARRIZAL, VILLA TRES CRUCES Y EL SAHUARAL, COMISARIA DE SAHUARAL ETCHOJOA, SONORA.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO. ING. CASTRO	ING. BARRÉDEZ	Se revisaron 7 viviendas en las cuales se encontraban 6 de ellas en un avance del 75%, estando colado la losa de cimentación, levantado los muros y colados los catillos, y entre hoy 30 y 31 de mayo colar los cerramientos de 4 viviendas y 1 vivienda se encuentra en un 60 % estando colado la losa, y los muros en un avance del 90%.	No se encontraron observación en la documentación para el pago de la estimación 1.
003	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL BAYAJORIT-	MINAR GRUPO CONSTRUCTOR	ING. RAMIRO ROBLES	En el oficio OCEG 444/2019 de fecha de 21 de mayo, se	No se encontraron observaciones en la



	GUAYTANA EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.			acordó medir con el odómetro las áreas que se tenía que mejorar en la obra, estando el ingeniero supervisor de obras públicas, el contratista y el ingeniero supervisor adscrito a contraloría, <u>acordándose que se mejoraría con 14 viajes de material de 14 m3 en las áreas más dañadas.</u> En la revisión efectuada el día lunes 24 de mayo de 2019 se verifico que los 14 viajes ya estaban instalados en la obra.	documentación para el pago de finiquito. Se le solicita el Acta de Entrega para proceder a su firma.
E65	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO 9 EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	DARODY	ING. BELTRÁN	En la revisión efectuada el día 24 de mayo no se encontraron observaciones a la obra.	No se encontraron observaciones en la documentación para el pago de finiquito. Se le solicita el Acta de Entrega para proceder a su firma.
E62	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	DARODY	ING. BARRÉDEZ	En la revisión efectuada el día 27 de mayo no se encontraron observaciones a la obra.	No se encontraron observaciones en la documentación para el pago de finiquito. Se le solicita el Acta de Entrega para proceder a su firma.
E60	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TIRISCOHUASA EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	GEYCO	ING. BELTRÁN	No se encontraron observaciones.	No se encontraron observaciones en la documentación para el pago de finiquito. Se le solicita el Acta de Entrega para proceder a su firma
E61	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE LA BOCANA EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	PROMESA	ING. CRISTIAN	No se encontraron observaciones.	No se encontraron observaciones en la documentación para el pago de finiquito. Se le solicita el Acta de Entrega para proceder a su firma
E68	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MOCORUA LAS CUCAS EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	SERVICIOS INDUSTRIALES ING. CASTRO	ING. BELTRÁN	No se encontraron observaciones.	No se encontraron observaciones en la documentación para el pago de finiquito. Se le solicita el Acta de Entrega para proceder a su firma
008	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA.	ENKARES	ING. BARRÉDEZ	No se encontraron observaciones, se realizó de acuerdo al presupuesto, se contabilizo las tomas y se	No se encontraron observaciones en la documentación para el pago de finiquito. Se le



	(BASCONCOBE Y LÍNEA DE BASCONCOBE)			midió la instalación de la tubería para el agua potable,	solicita el Acta de Entrega para proceder a su firma
E64	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	PERICU'ES	ING. ROBLES	No se encontraron observaciones, se cuantifico y se revisó de acuerdo al catálogo de conceptos.	No se encontraron observaciones en la documentación para el pago de finiquito. Se le solicita el Acta de Entrega para proceder a su firma
E67	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAMPANICHACA EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	MINAR	ING. CRISTIAN	No se encontraron observaciones, se cuantifico y se revisó de acuerdo al catálogo de conceptos.	No se encontraron observaciones en la documentación para el pago de finiquito. Se le solicita el Acta de Entrega para proceder a su firma
E69	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LA COMISARIA DE LA BOCANA EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	BAJORMA	ING. CRISTIAN	Se revisaron las 8 viviendas encontrándose que se encontraban 4 al 60 % colado la losa de cimentación, los muros, los castillos y la dala de cerramiento, y las otras 4 en un 30 % colado solo la losa e instalación de las salidas hidrosanitarias.	No se encontraron observaciones en la documentación para el pago de estimación 1.
E72	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LA COMISARÍA DE SEBAMPO, ETCHOJOA, SONORA.	ARQ. GILBERTO MURILLO	ING. CRISTIAN	Se revisaron 7 viviendas encontrándose 5 viviendas al 70% ya colado hasta el cerramiento y 2 viviendas en 30 % colados las losas de cimentación.	No se encontraron observaciones en la documentación para el pago de estimación 1.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

L.A.E. JESÚS ANTONIO COVARRUBIAS VELÁSQUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.

C.C.P ARCHIVO