




Municipio de Etchojoa  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Elsa Gpc Lopez y.



Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.  
Oficio: OCEG 167/2020.  
Asunto: Informe de Revisión de Obras.  
**2020 "Año del turismo"**  
Etchojoa, Sonora a 02 de junio del 2020.

ING. RAFAEL FELIX GARCIA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
PRESENTE.

Por medio del presente le saludo y le informo en cuanto a la revisión física y documental realizada a las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2020 por este Órgano de Control y Fiscalización, manifiesto que los supervisores residentes a cada una de ellas, de acuerdo con el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, son los responsables de **supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos, entre otras obligaciones**, por lo que a los servidores públicos que infrinjan la presente ley, las autoridades competentes podrán aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a la ley de Estatal de Responsabilidades, en ese sentido la responsabilidad de supervisión de las obras, recaerán tanto en los supervisores residentes adscritos a la dirección de obras, así como en el Director de Obras Públicas, quien debe ser vigilante en las actuación de los supervisores residentes.

En complemento con lo anterior, le informo sobre las observaciones detectadas a simple vista y a mí bien entender a cada una de las obras que se detalladas a continuación:

| NUMERO DE OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EMPRESA | MONTO           | SUPERVISOR  | OBSERVACIÓN DE LA REVISION FISICA Y DOCUMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E209           | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO VIEJO, LAS GUAYABAS Y COLONIA NACOSARI, MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABASOLO DE LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO Y SAN PEDRO NUEVO; CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA EN EMISOR A GRAVEDAD DE LA LOCALIDAD DE HUIROHACHACA Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR A PRESIÓN EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | MINAR   | \$ 2,593,428.95 | ING. ROBLES | Se revisó las comunidades de San Pedro Nuevo, Colonia Nacozarit, San Pedro Viejo encontrándose que la obra en esas Comunidades se encontraban terminados los trabajos, en la comunidad de Basconcoabe se instalaron las bombas en el cárcamo y en la calle Abasolo se llevaba un avance del 80% del mejoramiento de la calle, la obra en general se encuentra en un avance del 65% de aproximado para su terminación.<br><br>No se encontraron observaciones para el pago de estimación 1. |



|      |                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E210 | REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS NO PAVIMENTADOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.                                                                                                                      | GEYCO         | \$ 2,495,136.80 | ING. CRISTIAN QUIROZ | Se revisaron las comisarias de buaysiacobe, Chucarit y san pedro nuevo, haciendo un recorrido por las diversas calles donde se raspo, se conformó y donde se echó el material producto de banco, también se preguntó a los vecinos de las comunidades donde expresaron que estaban conforme con los trabajos realizados en las calles. |
| E213 | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAYOJUSALIT Y CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | GERARDO CAMPA | \$ 415,371.54   | ING. LUIS GÓMEZ      | <p>En la revisión física efectuada en la localidades del Carrizal y Mayojsualit los pozos se encuentran operando, no se encontraron observaciones,</p> <p>En la revisión del expediente técnico se observó que carecía del comité de contraloría social.</p>                                                                           |

Ahora bien, le solicito en un término de 3 días justifique el motivo de lo observado lo anterior de conformidad con el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Sonora, 94, 96 y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

MUNICIPIO DE ETCHOJOA

ATENTAMENTE



ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

MUNICIPIO DE ETCHOJOA

L.A.E. JESÚS ANTONIO COVARRUBIAS VELÁSQUEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y  
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.

C.C.P ARCHIVO.