



H. Ayuntamiento de Etchojoa
TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO
06 MAY 2019



H. Ayuntamiento de Etchojoa
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RECIBIO
06 MAYO 2019
ETCHOJOA, SONORA

Elsa Gpe. Lopez Y. 10:29

ETCHOJOA, SONORA
12:30 p.m.

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
Oficio: OCEG 408 /2019

H. Ayuntamiento de Etchojoa
Presidencia Municipal

RECIBIDO
06 MAY 2019

2019 "Año del combate a la corrupción"

Asunto: informe de revisión de obras.
Etchojoa, Sonora a 06 de mayo del 2019.

ING. RAFAEL FELIX GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.

ETCHOJOA, SONORA
10:32 am

Por medio de la presente le saludo y en seguimiento a la revisión física y documental de las obras ejecutadas en el primer trimestre del FIMS 2019, le informo lo siguiente;

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	OBSERVACIÓN
	MEJORAMIENTO DE CALLE RINCÓN EN LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	En la revisión física se observó que carece de letrero alusivo a la obra. La obra se encuentra en un avance del 80%
003	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL BAYAJORIT-GUAYTANA EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA.	En la revisión física se observó que carece de letrero alusivo a la obra. La obra se encuentra en un avance del 70%. El material de banco que se está utilizando carece de granulometría, materiales gruesos, contiene muchos finos, le solicito un control de calidad del material puesto en obra y del banco de materiales de donde se extrae. En el presupuesto y precio unitario se observó viene un concepto de



		acarreo de material de banco hasta 30 km y la distancia del banco utilizado está a 15 km. Se anexa ubicación de la obra y el banco de materiales utilizado. Diferencia de 15 km.
--	--	--

Le solicito en el termino de 2 días justifique el motivo de lo observado, esto de conformidad con los Artículos 94, 96 y 97 de Ley de Gobierno de Administración Municipal.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

CEG
ATENTAMENTE
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
MUNICIPIO DE ETCHOJOA
L.A.E. JESÚS ANTONIO COVARRUBIAS VELASQUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.

C.C.P. LIC JESUS TADEO MENDIVIL VALENZUELA. PRESIDENTE MUNICIPAL.
C.C.C. PROFR. HÉCTOR ADOLFO QUIROZ CORRAL. TESORERO MUNICIPAL.
C.C.P ARCHIVO



MUNICIPIO DE ETCHOJOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL BAYAJORIT - GUAYTANA EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA

NUMERO DE OBRA: METCH-FISM-2019-62415-003

LOCALIDAD: BAYAJORIT-GUAYTANA

MUNICIPIO: ETCHOJOA

PRECIO UNITARIO

CLAVE RC-003: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO HASTA 30 KM DEL SITIO DE LA OBRA.

UNIDAD M3
CANTIDAD 787.20
PRECIO UNIT. \$383.15
TOTAL \$301,615.68

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales MAT BANCO	MATERIAL DE BANCO	M3	1.300	80.00	\$104.00
TOTAL DE MATERIALES					\$104.00
Equipo H CAMION 1	CAMION VOLTEO 14 M3	HORA	0.320	621.53	\$198.89
TOTAL DE EQUIPO					\$198.89
MANO DE OBRA					
					\$0.00

TOTAL MANO DE OBRA

\$0.00

Costo Directo \$302.89
Indirectos (15.00%) \$45.43
Subtotal \$348.32
Utilidad (10.00%) \$34.83
Precio Unitario \$383.15

*TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.)

ING. RAFAEL FELIX GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE ETCHOJOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: "CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL BAYAJORIT - GUAYTANA EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA"

N° DE OBRA: METCH-FISM-2019-62415-003

ruta de seguimiento de BANCO AL SITIO DE LA OBRA

