

**Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión  
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

ANEXO 12

**MUNICIPIO DE: BENITO JUAREZ, SONORA.**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6200 -RECURSO FEDERAL TRANSFERIDO Y CONVENIDO CON EL ESTADO RAMO 33**

**DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO PROYECTADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						%FÍSICO	%FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
611	EDIFICACION HABITACIONAL												
61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO												
61101-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PAREDONCITO)	\$ -	\$133,158.90	\$133,158.90	\$0.00	100.00%	100.00%	700	M2	14	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61101-02	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PAREDON COLORADO)	\$ -	\$133,158.90	\$133,158.90	\$0.00	100.00%	100.00%	700	M2	14	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61101-03	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ACEITUNITAS)	\$ -	\$85,602.15	\$85,602.15	\$0.00	100.00%	100.00%	450	M2	9	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61101-04	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BATEVITO)	\$ -	\$95,113.50	\$95,113.50	\$0.00	100.00%	100.00%	500	M2	10	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61101-05	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. JECOPACO)	\$ -	\$133,158.90	\$133,158.90	\$0.00	100.00%	100.00%	700	M2	14	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61101-06	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ZONA URBANA)	\$ -	\$133,158.90	\$133,158.90	\$0.00	100.00%	100.00%	700	M2	14	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61101-07	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (VILLA JUÁREZ)	\$ -	\$180,715.85	\$180,715.85	\$0.00	100.00%	100.00%	950	M2	19	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61101-08	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (AGUA BLANCA)	\$ -	\$133,158.90	\$133,158.90	\$0.00	100.00%	100.00%	700	M2	14	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
	SUBTOTAL	\$ -	\$1,027,226.00	\$1,027,226.00	\$0.00								
61104	PISO FIRME												
61104-01	PISO FIRME (PAREDONCITO)	\$ 95,000.00	-\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	240	M2	10	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61104-02	PISO FIRME (PAREDON COLORADO)	\$ 95,000.00	-\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	240	M2	10	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61104-03	PISO FIRME (ACEITUNITAS)	\$ 47,500.00	-\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	120	M2	5	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61104-04	PISO FIRME (BATEVITO)	\$ 57,000.00	-\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	144	M2	6	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61104-05	PISO FIRME (COL. JECOPACO)	\$ 95,000.00	-\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	240	M2	10	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61104-06	PISO FIRME (ZONA URBANA)	\$ 95,000.00	-\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	240	M2	10	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61104-07	PISO FIRME (VILLA JUÁREZ)	\$ 142,500.00	-\$142,500.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	360	M2	15	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
	SUBTOTAL	\$627,000.00	-\$627,000.00	\$0.00	\$0.00								

**Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión**  
**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: BENITO JUAREZ, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6200 -RECURSO FEDERAL TRANSFERIDO Y CONVENIDO CON EL ESTADO RAMO 33

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO PROYECTADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						%FÍSICO	%FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
61105	TECHO DIGNO												
61105-10	TECHO DIGNO (PAREDONCITO)	\$ 232,000.00	\$ 0.00	\$ 232,000.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	480	M2	20	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61105-11	TECHO DIGNO (PAREDON COLORADO)	\$ 232,000.00	\$ 0.00	\$ 232,000.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	480	M2	20	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61105-12	TECHO DIGNO (ACEITUNITAS)	\$ 58,000.00	\$ 0.00	\$ 58,000.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	120	M2	5	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61105-13	TECHO DIGNO (BATEVITO)	\$ 69,600.00	\$ 0.00	\$ 69,600.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	144	M2	6	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61105-14	TECHO DIGNO (COL. JECOPACO)	\$ 162,400.00	\$ 0.00	\$ 162,400.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	336	M2	14	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61105-15	TECHO DIGNO (AGUA BLANCA)	\$ 116,000.00	\$ 0.00	\$ 116,000.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	240	M2	10	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61105-16	TECHO DIGNO (ZONA URBANA)	\$ 116,000.00	\$ 0.00	\$ 116,000.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	240	M2	10	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61105-17	TECHO DIGNO (VILLA JUAREZ)	\$ 290,000.00	\$ 0.00	\$ 290,000.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	600	M2	25	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
	SUBTOTAL	\$ 1,276,000.00	\$ 0.00	\$ 1,276,000.00	\$ 0.00								
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL												
61213	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PREESCOLAR												
61213-08	REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS NAVEGUEMOS JUNTOS (PAREDONCITO)	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	1	OBRA	2251	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADJ. DIR
61213-09	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS CONSUELO VALENZUELA DE EGURROLA, EL VIVERO (VILLA JUÁREZ)	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	1	OBRA	10500	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADJ. DIR
61213-10	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN (BATEVITO)	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	1	OBRA	453	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADJ. DIR
61213-11	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN (PAREDONCITO)	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	1	OBRA	2251	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADJ. DIR
	SUBTOTAL	\$ 280,000.00	\$ 0.00	\$ 280,000.00	\$ 0.00								
61214	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PRIMARIA												
61214-06	REHABILITACIÓN DE CANCHA CIVICA EN ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES (PAREDÓN COLORADO)	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	1	OBRA	2265	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADJ. DIR
	SUBTOTAL	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00								



**Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión**  
**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

ANEXO 12

**MUNICIPIO DE: BENITO JUAREZ, SONORA.**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6200 -RECURSO FEDERAL TRANSFERIDO Y CONVENIDO CON EL ESTADO RAMO 33**

**DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO PROYECTADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						%FÍSICO	%FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
61215	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA												
61215-01	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA No. 46 (COL. JECOPACO)	\$ 120,000.00	\$ 0.00	\$120,000.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	1	OBRA	1196	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADJ. DIR
	SUBTOTAL	\$ 120,000.00	\$ 0.00	\$120,000.00	\$ 0.00								
615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN												
61512	PUNTES Y PASOS PEATONALES												
61512-04	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (AGUA BLANCA)	\$ 250,000.00	\$ 0.00	\$250,000.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	1	OBRA	861	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADJ. DIR
61512-05	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (PAREDÓN COLORADO)	\$ 250,000.00	-\$250,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	0.00%	1	OBRA	2265	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61512-06	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR (ZONA URBANA)	\$ 250,000.00	\$ 0.00	\$250,000.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	1	OBRA	3770	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADJ. DIR
61512-07	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL (VILLA JUÁREZ)	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$50,000.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	1	OBRA	10500	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
	SUBTOTAL	\$800,000.00	-\$250,000.00	\$550,000.00	\$ 0.00								
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN												
61416	CECOP												
6416-02	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS (VILLA JUÁREZ)	\$	\$ 0.00	\$35,661.26	\$ 0.00	100.00%	100.00%	1	OBRA	10500	HAB.	CECOP MUNICIPIO COMUNIDAD	ADMON-DIR
6416-07	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE RASTRO MUNICIPAL (VILLA JUÁREZ)	\$ 500.00	\$ 0.00	\$216,269.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	1	OBRA	10500	HAB.	CECOP MUNICIPIO COMUNIDAD	ADMON-DIR
6416-08	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO (VILLA JUÁREZ)	\$ 500.00	\$ 0.00	\$314,427.87	\$ 0.00	100.00%	100.00%	1	OBRA	10500	HAB.	CECOP MUNICIPIO COMUNIDAD	ADMON-DIR
	SUBTOTAL	\$1,000.00	\$ 0.00	\$566,358.13	\$ 0.00								
622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL												
62211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN												
62211-01	REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO ESTADIO DE BEISOL (PAREDÓN COLORADO)	\$200,000.00	\$ 0.00	\$200,000.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	1	OBRA	2265	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADJ. DIR
62211-02	CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE BEISOL UNIDAD DEPORTIVA (PAREDONCITO)	\$600,000.00	\$ 0.00	\$600,000.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	1	OBRA	2251	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADJ. DIR
62211-03	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 (PAREDONCITO)	\$150,000.00	\$ 0.00	\$150,000.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	1	OBRA	2251	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADJ. DIR

**Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión**  
**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

ANEXO 12

**MUNICIPIO DE: BENITO JUAREZ, SONORA.**  
**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6200 -RECURSO FEDERAL TRANSFERIDO Y CONVENIDO CON EL ESTADO RAMO 33**  
**DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO PROYECTADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						%FÍSICO	%FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
62211-04	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (ZONA URBANA)	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1	OBRA	3770	HAB.	RAMO XXXIII	
62211-05	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (VILLA JUÁREZ)	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1	OBRA	10500	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADI. DIR
	SUBTOTAL	\$1,550,000.00	\$0.00	\$1,550,000.00	\$0.00								CONT. ADI. DIR
623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.												
62302	AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE												
62302-16	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE SANTOS DEGOLLADO Y DIVISIÓN DEL NORTE (ZONA URBANA)	\$ 100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	26	TOMAS	3770	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
62302-17	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLEJON 2 DE ABRIL ENTRE EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS (VILLA JUÁREZ)	\$ 100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	60	ML	10500	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
62302-18	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE FRATERNIDAD Y DEUCIAS (VILLA JUÁREZ)	\$ 300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	436	ML	10500	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADI. DIR
	SUBTOTAL	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00								
624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN												
62409	INFRAESTRUTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO												
62409-14	AMPLIACIÓN EN RED DE ALCANTARILLADO (COL. JECOPACO)	\$ 450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	300	ML	1196	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADI. DIR
62409-15	AMPLIACIÓN EN RED DE ALCANTARILLADO (VILLA JUÁREZ)	\$ 350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	276	ML	10500	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADI. DIR
62409-16	AMPLIACIÓN EN RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE SANTOS DEGOLLADO Y DIVISIÓN DEL NORTE (ZONA URBANA)	\$ 200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	180	ML	3770	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADI. DIR
62409-17	AMPLIACIÓN EN RED DE ALCANTARILLADO DESCARGAS DOMICILIARIAS (AGUA BLANCA)	\$ 100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	DESC.	861	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
62409-18	DRENAJE PLUVIAL (ACEITUNITAS)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	0.00%	100.00%	1	DESC.	454	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
	SUBTOTAL	\$1,160,000.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00								ADMON-DIR
62410	ELECTRIFICACION URBANA												



**Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión**  
**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

ANEXO 12

**MUNICIPIO DE: BENITO JUAREZ, SONORA.**  
**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6200 -RECURSO FEDERAL TRANSFERIDO Y CONVENIDO CON EL ESTADO RAMO 33**  
**DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO PROYECTADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						%FÍSICO	%FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
62410-12	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (AGUA BLANCA)	\$ 50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1	LOTE	861	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
62410-13	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. JECOPACO)	\$ 150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1	LOTE	1196	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADI. DIR
62410-14	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (ZONA URBANA)	\$ 50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1	LOTE	3770	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
62410-15	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (VILLA JUAREZ)	\$ 50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1	LOTE	10500	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
62410-16	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (BATEVITO)	\$ 45,000.00	\$0.00	\$43,951.21	\$1,048.79	100.00%	97.67%	1	LOTE	453	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
62410-17	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (ACEITUNITAS)	\$ 100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1	LOTE	454	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADI. DIR
62410-18	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (PAREDÓN COLORADO)	\$ 350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1	LOTE	2665	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADI. DIR
62410-19	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (PAREDONCITO)	\$ 50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1	LOTE	2251	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
	SUBTOTAL	\$845,000.00	\$0.00	\$843,951.21	\$1,048.79								
<b>62414</b>	<b>REVESTIMIENTO</b>												
62414-09	REVESTIMIENTO DE CALLES (PAREDON COLORADO)	\$ 250,000.00	\$24,401.00	\$274,401.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1	LOTE	2265	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
62414-10	REVESTIMIENTO DE CALLES (PAREDONCITO)	\$ 200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1	LOTE	2251	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
62414-11	REVESTIMIENTO DE CALLES (ACEITUNITAS)	\$ 100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1	LOTE	454	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
62414-12	REVESTIMIENTO DE CALLES (AGUA BLANCA)	\$ 150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1	LOTE	861	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
62414-13	REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. JECOPACO)	\$ 100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1	LOTE	1196	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
62414-14	REVESTIMIENTO DE CALLES (VILLA JUAREZ)	\$ 200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1	LOTE	10500	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
62414-15	REVESTIMIENTO DE CALLES (ZONA URBANA)	\$ 200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1	LOTE	3770	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
	SUBTOTAL	\$1,200,000.00	\$24,401.00	\$1,224,401.00	\$0.00								
<b>62417</b>	<b>PLAZAS CIVICAS Y JARDINES</b>												
62417-01	PLAZAS Y/O PARQUES PÚBLICOS (PAREDON COLORADO)	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	67.77%	100.00%	1	OBRA	2265	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADI. DIR
62417-02	PLAZAS Y/O PARQUES PÚBLICOS (ACEITUNITAS)	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	0.00%	100.00%	1	OBRA	454	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADI. DIR
62417-03	PLAZAS Y/O PARQUES PÚBLICOS (AGUA BLANCA)	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	0.00%	100.00%	1	OBRA	861	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADI. DIR
62417-04	PLAZAS Y/O PARQUES PÚBLICOS (VILLA JUÁREZ)	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	0.00%	100.00%	1	OBRA	10500	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADI. DIR
62417-05	PLAZAS Y/O PARQUES PÚBLICOS (ZONA URBANA)	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	49.82%	100.00%	1	OBRA	3770	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADI. DIR

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN**

**ANEXO 12**

**MUNICIPIO DE: BENITO JUAREZ SONORA**

**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA (S) OBRA (S) PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61101-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	PAREDONCITO	OBRAS AL 100% FISICA Y FINANCIERO, SE PIDIO AUTORIZACION DE CABILDO PARA LOS AJUSTES EN EL PEM-4, YA QUE SE AJUSTO A LO QUE ESTA AUTORIZADO POR EL RECURSO DE FAIS 2020, LA CUAL EN LOS CAMBIOS INCLUYE ESTA OBRA. LOS CUALES SE REFLEJARON EN ESTE TERCER TRIMESTRE.
61101-02	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	PAREDÓN COLORADO	OBRAS AL 100% FISICA Y FINANCIERO, SE PIDIO AUTORIZACION DE CABILDO PARA LOS AJUSTES EN EL PEM-4, YA QUE SE AJUSTO A LO QUE ESTA AUTORIZADO POR EL RECURSO DE FAIS 2020, LA CUAL EN LOS CAMBIOS INCLUYE ESTA OBRA. LOS CUALES SE REFLEJARON EN ESTE TERCER TRIMESTRE.
61101-03	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	ACEITUNITAS	OBRAS AL 100% FISICA Y FINANCIERO, SE PIDIO AUTORIZACION DE CABILDO PARA LOS AJUSTES EN EL PEM-4, YA QUE SE AJUSTO A LO QUE ESTA AUTORIZADO POR EL RECURSO DE FAIS 2020, LA CUAL EN LOS CAMBIOS INCLUYE ESTA OBRA. LOS CUALES SE REFLEJARON EN ESTE TERCER TRIMESTRE.
61101-04	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	BATEVITO	OBRAS AL 100% FISICA Y FINANCIERO, SE PIDIO AUTORIZACION DE CABILDO PARA LOS AJUSTES EN EL PEM-4, YA QUE SE AJUSTO A LO QUE ESTA AUTORIZADO POR EL RECURSO DE FAIS 2020, LA CUAL EN LOS CAMBIOS INCLUYE ESTA OBRA. LOS CUALES SE REFLEJARON EN ESTE TERCER TRIMESTRE.
61101-05	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	COL. JECOPACO	OBRAS AL 100% FISICA Y FINANCIERO, SE PIDIO AUTORIZACION DE CABILDO PARA LOS AJUSTES EN EL PEM-4, YA QUE SE AJUSTO A LO QUE ESTA AUTORIZADO POR EL RECURSO DE FAIS 2020, LA CUAL EN LOS CAMBIOS INCLUYE ESTA OBRA. LOS CUALES SE REFLEJARON EN ESTE TERCER TRIMESTRE.
61101-06	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	ZONA URBANA	OBRAS EN PROCESO, SE PIDIO AUTORIZACION DE CABILDO PARA LOS AJUSTES EN EL PEM-4, YA QUE SE AJUSTO A LO QUE ESTA AUTORIZADO POR EL RECURSO DE FAIS 2020, LA CUAL EN LOS CAMBIOS INCLUYE ESTA OBRA. LOS CUALES SE REFLEJARAN EN EL TERCER TRIMESTRE.
61101-07	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	VILLA JUAREZ	OBRAS AL 100% FISICA Y FINANCIERO, SE PIDIO AUTORIZACION DE CABILDO PARA LOS AJUSTES EN EL PEM-4, YA QUE SE AJUSTO A LO QUE ESTA AUTORIZADO POR EL RECURSO DE FAIS 2020, LA CUAL EN LOS CAMBIOS INCLUYE ESTA OBRA. LOS CUALES SE REFLEJARON EN ESTE TERCER TRIMESTRE.
61101-08	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	AGUA BLANCA	OBRAS AL 100% FISICA Y FINANCIERO, SE PIDIO AUTORIZACION DE CABILDO PARA LOS AJUSTES EN EL PEM-4, YA QUE SE AJUSTO A LO QUE ESTA AUTORIZADO POR EL RECURSO DE FAIS 2020, LA CUAL EN LOS CAMBIOS INCLUYE ESTA OBRA. LOS CUALES SE REFLEJARON EN ESTE TERCER TRIMESTRE.
61104-01	PISO FIRME	PAREDONCITO	DEBIDO A CAMBIOS EN EL PEM-4 ESTA OBRA, NO SE EJECUTARA, YA QUE EN EL PEM-4 MODIFICADO SE CAMBIO POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SE AJUSTARON PRESUPUESTOS Y METAS FISICAS. SE VERAN REFLEJADOS EN EL 4TO. TRIMESTRE.



61104-02	PISO FIRME	PAREDÓN COLORADO	DEBIDO A CAMBIOS EN EL PEM-4 ESTA OBRA, NO SE EJECUTARA, YA QUE EN EL PEM-4 MODIFICADO SE CAMBIO POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SE AJUSTARON PRESUPUESTOS Y METAS FISICAS, SE VERAN REFLEJADOS EN EL 4TO. TRIMESTRE.
61104-03	PISO FIRME	ACEITUNITAS	DEBIDO A CAMBIOS EN EL PEM-4 ESTA OBRA, NO SE EJECUTARA, YA QUE EN EL PEM-4 MODIFICADO SE CAMBIO POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SE AJUSTARON PRESUPUESTOS Y METAS FISICAS, SE VERAN REFLEJADOS EN EL 4TO. TRIMESTRE.
61104-04	PISO FIRME	BATEVITO	DEBIDO A CAMBIOS EN EL PEM-4 ESTA OBRA, NO SE EJECUTARA, YA QUE EN EL PEM-4 MODIFICADO SE CAMBIO POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SE AJUSTARON PRESUPUESTOS Y METAS FISICAS, SE VERAN REFLEJADOS EN EL 4TO. TRIMESTRE.
61104-05	PISO FIRME	COL. JECOPACO	DEBIDO A CAMBIOS EN EL PEM-4 ESTA OBRA, NO SE EJECUTARA, YA QUE EN EL PEM-4 MODIFICADO SE CAMBIO POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SE AJUSTARON PRESUPUESTOS Y METAS FISICAS, SE VERAN REFLEJADOS EN EL 4TO. TRIMESTRE.
61104-06	PISO FIRME	ZONA URBANA	DEBIDO A CAMBIOS EN EL PEM-4 ESTA OBRA, NO SE EJECUTARA, YA QUE EN EL PEM-4 MODIFICADO SE CAMBIO POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SE AJUSTARON PRESUPUESTOS Y METAS FISICAS, SE VERAN REFLEJADOS EN EL 4TO. TRIMESTRE.
61104-07	PISO FIRME	VILLA JUAREZ	DEBIDO A CAMBIOS EN EL PEM-4 ESTA OBRA, NO SE EJECUTARA, YA QUE EN EL PEM-4 MODIFICADO SE CAMBIO POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SE AJUSTARON PRESUPUESTOS Y METAS FISICAS, SE VERAN REFLEJADOS EN EL 4TO. TRIMESTRE.
61105-10	TECHO DIGNO	PAREDONCITO	OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.
61105-11	TECHO DIGNO	PAREDÓN COLORADO	OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.
61105-12	TECHO DIGNO	ACEITUNITAS	OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.
61105-13	TECHO DIGNO	BATEVITO	OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.
61105-14	TECHO DIGNO	COL. JECOPACO	OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.
61105-15	TECHO DIGNO	AGUA BLANCA	OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.
61105-16	TECHO DIGNO	ZONA URBANA	OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.
61105-17	TECHO DIGNO	VILLA JUAREZ	OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.
61213-08	REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS NAVEGUEMOS JUNTOS	PAREDONCITO	OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.
61213-09	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS CONSUELO VALENZUELA DE EGURROLA. EL VIVERO	VILLA JUAREZ	OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.
61213-10	REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	BATEVITO	OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.
61213-11	REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	PAREDONCITO	OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.
61214-06	REHABILITACIÓN DE CANCHA CIVICA EN ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES	PAREDÓN COLORADO	OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.
61215-02	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA No. 46	COL. JECOPACO	OBRA EN PROCESO
61416-02	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS (VILLA JUÁREZ)	VILLA JUAREZ	OBRA CECOP DE 2019 CON UN IMPORTE PENDIENTE, LA CUAL SE TERMINO DE PAGAR LA CANTIDAD DE \$35,661.26 EN EL 2020.

61416-07	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE RASTRO MUNICIPAL (VILLA JUÁREZ)	VILLA JUAREZ	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
61416-08	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO (VILLA JUÁREZ)	VILLA JUAREZ	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
61512-04	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	AGUA BLANCA	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
61512-05	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	PAREDON COLORADO	DEBIDO A CAMBIOS EN EL PEM-4 ESTA OBRA, NO SE EJECUTARA, YA QUE EN EL PEM-4 MODIFICADO SE CAMBIO POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SE AJUSTARON PRESUPUESTOS Y METAS FISICAS, SE VEN REFLEJADOS EN ESTE TRIMESTRE.
61512-06	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR	ZONA URBANA	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%., EN EL NUEVO PEM-4 AUTORIZADO POR CAMBIOS Y AJUSTES, EL NUMERO DE OBRA CORRESPONDE AL 61512-05
61512-07	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL	VILLA JUAREZ	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%., EN EL NUEVO PEM-4 AUTORIZADO POR CAMBIOS Y AJUSTES, EL NUMERO DE OBRA CORRESPONDE AL 61512-06
62211-01	REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO ESTADIO DE BEISOL	PAREDON COLORADO	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62211-02	CONSTRUCCION DE ESTADIO DE BEISBOL UNIDAD DEPORTIVA	PAREDONCITO	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62211-03	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7	PAREDONCITO	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62211-04	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA	ZONA URBANA	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62211-05	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA	VILLA JUAREZ	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62302-16	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE	ZONA URBANA	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62302-17	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLEJON 2 DE ABRIL ENTRE EMILIANO ZAPATA Y LAZARO	VILLA JUAREZ	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62302-18	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENICA ENTRE FRATERNIDAD Y DELICIAS	VILLA JUAREZ	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62409-14	AMPLIACIÓN EN RED DE ALCANTARILLADO	COL. JECOPACO	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62409-15	AMPLIACIÓN EN RED DE ALCANTARILLADO	VILLA JUAREZ	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62409-16	AMPLIACIÓN EN RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE SANTOS DEGOLLADO Y	ZONA URBANA	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62409-17	AMPLIACIÓN EN RED DE ALCANTARILLADO DESCARGAS DOMICILIARIAS	AGUA BLANCA	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62409-18	DRENAJE PLUVIAL	ACEITUNITAS	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62410-12	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUA BLANCA	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62410-13	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	COL. JECOPACO	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.



62410-14	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	ZONA URBANA	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62410-15	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	VILLA JUAREZ	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62410-16	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	BATEVITO	OBRA FISICA 100% EL FINACIERO SE PAGARON INTERESES BANCARIOS, PERO LO OBRA CUMPLIO CON LAS METAS ROGRAMADAS.
62410-17	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	ACEITUNITAS	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62410-18	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAREDON COLORADO	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62410-19	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAREDONCITO	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62414-09	REVESTIMIENTO DE CALLES	PAREDON COLORADO	EN EL NUEVO PEM-4 AUTORIZADO SE MODIFICO EL MONTO PARA ESTA OBRA, EL CUAL SE FIJECUTARA EN ESTE TRIMESTRE AL 100%.
62414-10	REVESTIMIENTO DE CALLES	PAREDONCITO	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62414-11	REVESTIMIENTO DE CALLES	ACEITUNITAS	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62414-12	REVESTIMIENTO DE CALLES	AGUA BLANCA	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62414-13	REVESTIMIENTO DE CALLES	COL. JECOPACO	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62414-14	REVESTIMIENTO DE CALLES	VILLA JUAREZ	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62414-15	REVESTIMIENTO DE CALLES	ZONA URBANA	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62417-01	PLAZAS Y/O PARQUES PÚBLICOS	PAREDÓN COLORADO	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62417-02	PLAZAS Y/O PARQUES PÚBLICOS	ACEITUNITAS	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62417-03	PLAZAS Y/O PARQUES PÚBLICOS	AGUA BLANCA	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62417-04	PLAZAS Y/O PARQUES PÚBLICOS	VILLA JUAREZ	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62417-05	PLAZAS Y/O PARQUES PÚBLICOS	ZONA URBANA	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62417-06	PLAZAS Y/O PARQUES PÚBLICOS	COL. JECOPACO	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.

**Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión**  
**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

ANEXO 12

**MUNICIPIO DE: BENITO JUAREZ, SONORA.**  
**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6200 -RECURSO FEDERAL TRANSFERIDO Y CONVENIDO CON EL ESTADO RAMO 33**  
**DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO PROYECTADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						%FÍSICO	%FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
62417-06	PLAZAS Y/O PARQUES PÚBLICOS (JECOPACO)	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	51.79%	100.00%	1	OBRA	1196	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADI. DIR
62417-07	PLAZAS Y/O PARQUES PÚBLICOS (BATEVITO)	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	0.00%	100.00%	1	OBRA	453	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADI. DIR
	SUBTOTAL	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00								
	TOTALES	\$9,909,000.00	\$174,627.00	\$10,647,936.34	\$1,048.79								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

**C. T.S. FLORA LINA MUNGARRO GARIBAY**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**C. ING. SUSANO AMANIZCA PABLOS**  
TESORERO MUNICIPAL



**C. JORGE ACUÑA GARCIA**  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

