



H. Ayuntamiento de Etchoj a TESORERIA MUNICIPAL

2 6 NOV 2019

ETCHOJOA

ETCHOJOA SONORA

ETCHOJOA SONORA

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. Oficio: OCEG 852/2019

Asunto: informe de Revisión de la Obras.

2019 "Atro del combide a la corrupción"
Etchojog Sonora 1925 de noviembre del 2019.

C. LIC. RODOLFO CASTILLO ALVAREZ COORDINADOR MUNICIPAL DE CMCOP PRESENTE.

Por medio de la presente le saludo y en seguimiento al oficio CMCOPOTVO72019 de fecha 3 de octubre del 2019, donde me informa que ya se liberó recurso por parte de CECOP, para ejecutar siete obras de 2019 de 21 que se encuentran programadas para este año 2019 y donde se dará inicio con la ejecución de las obras liberadas.

Al respecto le informo sobra las observaciones detectadas a simple vista y a mí bien entender a cada una de las obras que se detalladas a continuación:

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	OBSERVACIÓN DE LA REVISIÓN FÍSICA.
4 RGAN	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN DE ESTRUCTURA METÁLICA A DOS AGUAS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAHUARAL, ETCHOJOA.	No se encontró instalado en la obra el concepto 9 del presupuesto que habla de suministro e instalación de largueros de polín monten de 8mt14.
	MUNICIPIO DE	El concepto 6 del presupuesto habla del suministro, fabricación y colocación de placa base en dado de cimentación y viene 10 pzas, cuando son solo 8 dados.
5	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN A DOS AGUAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, EN LA COMUNIDAD DE CAMPO NUEVE, ETCHOJOA,	No se encontró instalado en la obra el concepto 9 del presupuesto que habla de suministro e instalación de largueros de polín monten de 8mt14.
6	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO EVANGELIO COMPLETO, EN LA COMUNIDAD DE MIL HECTÁREAS, ETCHOJOA.	En la revisión física se observó que las trabes están apoyadas directamente sobre el muro, por lo que como elemento estructural es necesario estar apoyado en el castillo, columna o dala, esto podría ocasionar que se cuelgue la losa, que aparezcan grietas en los muros.
7	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA COMUNIDAD DE MIL HECTÁREAS.	La obra se encuentra en un 70 % de avance, se observó falta de compactación en los dados y zapatas, algunas placas tienen solo 3 tornillos, que los dados están desalineados ya que las placas no concuerdan con la base del dado, no son simétricas, en algunos dados la separación de la placa es de 10 cm lo cual se recomienda llenar esos huecos de separación con graud ya que es especial para rellenar espacios en columnas de acero.





Por otra parte le informo que los supervisores residentes a cada una de ellas, de acuerdo con el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, son los responsables de **supervisar**, **vigilar**, **controlar** y **revisar la ejecución de los trabajos**, **entre otras obligaciones**, por lo que a servidores públicos que infrinjan la presente ley, las autoridades competentes podrán aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a la ley de Estatal de Responsabilidades, en ese sentido la responsabilidad de supervisión de las obras, recaerán tanto en los supervisores residentes adscritos a la dirección, así como en el Director de CMCOP, quien debe ser vigilante en las actuación de los supervisores residentes.

Ahora bien, le solicito en un término de 3 días **justifique el motivo de lo observado** lo anterior de conformidad con el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Sonora, 94, 96 y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE Sufragio Efectivo No Reelección.

ORGANO DE CONTRO

MUNICIPIO DE ETCHO IOA

L.A.E. JESÚS ANTONIO COVARRUBIAS VELÁSQUEZ TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.

CONCERTACION

2 0 NUV ,

DIE CHE DID

ETG-0 SAORA

C.C.P LIC. JESÚS TADEO MENDIVIL VALENZUELA. PRESIDENTE MUNICIPAL. C.C.P PROF. HÉCTOR ADOLFO QUIROZ CORRAL. TESORERO MUNICIPAL C.C.P ARCHIVO.

ReciBi 26/NOV/2019 Revillemire 3 3