



H. Ayuntamiento de Etchojoa
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RECIBIO
05 NOV. 2019

ETCHOJOA, SONORA

Elsa Gpe Lopez y. 2:10

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Oficio: OCEG 799 /2019

Asunto: informe de revisión de la obras.

2019 "Año del combate a la corrupción"

Etchojoa, Sonora a 04 de noviembre del 2019.

ING. RAFAEL FELIX GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.

Por medio de la presente le saludo y le informo en cuanto a la revisión física y documental realizada a las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2019 por este Órgano de Control y Fiscalización, manifiesto que los supervisores residentes a cada una de ellas, de acuerdo con el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, son los responsables de **supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos, entre otras obligaciones**, por lo que de acuerdo al artículo 62 último párrafo de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Sonora, a los servidores públicos que infrinjan la presente ley, las autoridades competentes podrán aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a la ley de Estatal de Responsabilidades, en ese sentido la responsabilidad de supervisión de las obras, recaerán tanto en los supervisores residentes adscritos a la dirección de obras, así como en el Director de Obras Públicas, quien debe ser vigilante en las actuación de los supervisores residentes.

En complemento con lo anterior, le informo sobre las observaciones detectadas a simple vista y a mí bien entender a cada una de las obras que se detalladas a continuación:

NÚMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	EMPRESA	SUPERVISOR	OBSERVACIÓN DE LA REVISIÓN FÍSICA.	OBSERVACIÓN DOCUMENTAL
E83	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA TRES CRUCES, LAS GUAYABAS, CAMPANICHACA EL ALTO, CAMPANICHACA BAJO, MOCORUA, BASCONCOBE, LAS MIL HECTÁREAS, LA LÍNEA DE BASCONCOBE, GUAYPARIN, EL CHORI, MABEJAQUI, COLONIA SOTO, LOS VIEJOS, EL SALITRAL, EL CAPUZARIT, MOCHIPACO 2, LA VASCONIA Y MOCHIPACO 1, DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	SENOGE	ING. CRISTIAN QUIROZ	Se encontraron observaciones en las viviendas revisadas como son; carece de sellador en las ventanas, taquetear las ventanas al muro, limpieza en las ventanas y contactos están manchados de pintura, relleno de pretil.	
E88	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	DARODY	ING. RAMIRO ROBLES	No se detectaron observaciones para el pago de estimación 1 finiquito.	No se detectaron observaciones en la documentación, para el pago de estimación 1 finiquito.
E89	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SALVADOR VALENZUELA Y EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VIEJO,	GEYCO	ING. LUIS BARRÉDEZ	El avance de la obra se encuentra en un 80%, en la comunidad de bacame, colocada toda la tubería	



	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE : SAN PEDRO NUEVO, BORDE DEL CANAL ALTO GUAYPARIN Y COLONIA NACAZARIT; MEJORAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO CON LA SUSTITUCIÓN DE TAPAS Y BROCALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL DOBLADO EN BACAME Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO 20N DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.			de la línea y la construcción de los pozos y se encantan trabajando en las rehabilitación de lo registros y la construcción de drenaje en km 20 se encuentra iniciando.	
E90	REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PREDIO ZARAGOZA, EN LA CALLE 23, EN LA COMUNIDAD DE BUAYSIACOB, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	SONIA	ING. LUIS GÓMEZ	No se detectaron observaciones para el pago de estimación 1 finiquito.	No se detectaron observaciones en la documentación, para el pago de estimación 1 finiquito.
E85	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DEL GUAYTANA, SALITRAL (LA BOCANA), BUAYSIACOB, SEBAMPO,, HUICHACA, BACOBAMPO Y JITONHUECA, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE GUAYPARIN BAJIO, MOCHIPACO 1 BACOBAMPO Y MEJORAMIENTO DE RED ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE BASCONCOBE MUNICIPIO DE ETCHOJOA.	ELECONSTRUCCI ONES DEL MAYO, S.A DE C.V.	ING. HORACIO COTA	No se detectaron observaciones para el pago de estimación 1, presenta una avance del 80%.	La información requerida para el pago de estimación 1 está en expediente.
E93	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, POZO 23 EN LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA.	SONIA	ING. LUIS GÓMEZ	No se encontraron observaciones para el pago de anticipo, la información requerida está en el expediente.	

Ahora bien le solicito en un término de 3 días **justifique el motivo de lo observado** lo anterior de conformidad con el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Sonora, 94, 96 y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE



L.A.E. JESÚS ANTONIO COVARRUBIAS VELÁSQUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.

C.C.P ARCHIVO.