



26/nov/2019
#13
J.H. BOCTRAN

RECIBIDO
26 NOV 2019
ETCHOJOA, SONORA

13:52 hrs.

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
Oficio: OCEG 851/2019
Asunto: Informe de Revisión de la Obras.
H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora a 26 de noviembre del 2019.
"Año del combate a la corrupción"

C. ING. RAFAEL FELIX GARCIA.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
PRESENTE:



01:58 P.M

Por medio de la presente le saludo y le informo en cuanto a la revisión física y documental realizada a las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2019 por este Órgano de Control y Fiscalización, manifiesto que los supervisores residentes a cada una de ellas, de acuerdo con el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, son los responsables de **supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos, entre otras obligaciones**, por lo que a los servidores públicos que infrinjan la presente ley, las autoridades competentes podrán aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a la ley de Estatal de Responsabilidades, en ese sentido la responsabilidad de supervisión de las obras, recaerán tanto en los supervisores residentes adscritos a la dirección de obras, así como en el Director de Obras Públicas, quien debe ser vigilante en las actuación de los supervisores residentes.

En complemento con lo anterior, le informo sobre las observaciones detectadas a simple vista y a mí bien entender a cada una de las obras que se detalladas a continuación:

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	EMPRESA	SUPERVISOR	OBSERVACIÓN DE LA REVISION.
E83	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA TRES CRUCES, LAS GUAYABAS, CAMPANICHACA EL ALTO, CAMPANICHACA BAJO, MOCORUA, BASCONCOBE, LAS MIL HECTÁREAS, LA LÍNEA DE BASCONCOBE, GUAYPARIN, EL CHORI, MABEJAQUI, DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	SENOGE	ING. CRISTIAN QUIROZ,	<ul style="list-style-type: none"> Se revisaron dos viviendas en la comunidad de las miles las cuales se encuentran en obra negra y se están detallando, perfilando ventanas y puertas. Se revisaron 2 viviendas en la comunidad del chori, y 3 en la colonia soto. Las viviendas ubicadas en el chori se encuentran en obra negra, Las viviendas de la colonia soto se encuentran en un 95% ya que hace falta limpieza en viviendas de Rafaela, el vidrio de la ventana principal el fijo se encuentra rajado y la chapa de la puerta principal tiene mucho juego y se batalla para abrir en la vivienda de Reyna Sol Rodríguez. Se revisaron 3 viviendas de la colonia el salitral y 3 viviendas en la comunidad de los viejos, las cuales se encuentran en obra negra detallando los perfiles de ventanas y puertas en el salitral y en los viejos solo se encuentra los muros levantados. <p>Nota: los registros no fueron realizado con las medidas establecidas en el presupuesto, en cuanto a la profundidad.</p>



E84	CONSTRUCCIONES 43 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE BACAME NUEVO, MAYOJUSALIT, CHICHIVITO, BACHOCO EL ATO, BAYAJORIT, GUAYTANA, BUAYSIACOBÉ, AQUICHIVO, CENTENARIO, MACOCHIN, SAN PEDRO NUEVO, SAN PEDRO VIEJO, CAMPO 9, COLONIA TALAMANTE, EL RODEO, LAS PLAYITAS, BACOBAMPO, EL CAMPITO, CAMPO ESPAÑA, BURABAMPO Y MAYOJUSALIT	MARCELO MARTÍNEZ BOJÓRQUEZ	ING. CRISTOBAL	Se revisaron las viviendas ubicadas en campo España, el campito, buaysiacobe y chichivito, las cuales ya se encuentran al 100%, fueron entregadas a los beneficiarios, en total se entregaron 7 viviendas. Nota: los registros no fueron realizado con las medidas establecidas en el presupuesto, en cuanto a la profundidad.
E89	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SALVADOR VALENZUELA Y EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VIEJO, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE : SAN PEDRO NUEVO, BORDE DEL CANAL ALTO GUAYPARIN Y COLONIA NACOSARIT; MEJORAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO CON LA SUSTITUCIÓN DE TAPAS Y BROCALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL DOBLADO EN BACAME Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO 20N DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	GEYCO	ING. LUIS BARRÉDEZ	<ul style="list-style-type: none">• En la comunidad de bacame nuevo se contabilizo 565 metros de drenaje, 6 pozos de visita y 49 registros sanitarios y 11 registros nuevos. Ya se concluyó.• Se midieron 457.60 metros de tubería en Km 20, se contabilizaron 5 pozos de visita y 5 descargas con registro, la obra lleva un avance del 70 %.• Se midieron 160.10 metros de tubería en calle Vicente guerrero a Carranza, se contabilizaron 3 pozos de visitas, la obra se encuentra en un 90 %.
E94	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE BUAYSIACOBÉ SECTOR 2, HUIROACHACA TACIROCOME, MOCHIPACO # 1, COLONIA SAN ÁNGEL DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO Y JITONHUECA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	PROMESA	ING. HORACIO COTA	ANTICIPO
E95	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE; POZO NO. 32, EN LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO,		ING. LUIS GÓMEZ	ANTICIPOS




	MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.			
E96	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	ARQ. MURILLO	ING. CRISTIAN QUIROZ	ANTICIPO
E97	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOBÉ, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.		ING. LUIS GÓMEZ	ANTICIPOS
007	REHABILITACIÓN DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LAS LOCALIDADES DE LA COLONIA SOTO, MABEJAQUI, BAYNORILLO, EL CHORI, LA BOCANA, EL HUICHACA, EL SALITRAL (LA BOCANA), LOS VIEJOS, COLONIA OLEGARIO CARRILLO, TIRISCOHUSA, MAYACAHUI, VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOBÉ, LAS PLAYITAS, SAN PEDRO NUEVO, SALITRAL (HUIROACHACA), MOCORUA, BARRIO EL ALTO (BASCONCOBE) Y VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAHUARAL Y REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LOS TRAMOS DE ACCESO A MABEJAQUI, BURABAMPO-CARRETERA EL RODEO, ACCESO A LAS MAYAS, CALLE #25 (BUAYSIACOBÉ-BACAJAQUIA), NAVOLATO-CHUCARIT, CAMPANICHACA BAJO-CARRETERA, VILLA TRES CRUCES-LAS GUAYABAS, LAS GUAYABAS EL CARRIZAL Y CARRETERA, CAMPANICHACA EL ALTO-MOCHIPACO #1, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	MINAR	ING. LUIS BARREDEZ	SE REVISARON LOS REVESTIMIENTOS DE CAMINO CAMPANICHACA BAJO-CARRETERA, CAMINO RURAL VILLA TRES CRUCES-LAS GUAYABAS, CAMINO RURAL LAS GUAYABAS-EL CARRIZAL Y CAMINO RURAL CARRETERA-CAMPANICHACA EL ALTO-MOCHIPACO 1 ENCONTRÁNDOSE EN UN 80 % DE TRABAJOS Y LOS DEMÁS TERMINADOS, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO.



E91	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BULEVAR LA PAZ Y CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	MINAR	ING. LUIS GÓMEZ	EN LA CUANTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS Y VOLÚMENES DE LOS CONCEPTOS DE OBRA MEDIDOS FÍSICAMENTE NOS DIO 711.95 M2 Y 106.79 M3, QUE SON MÁS DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO, NO SE ENCONTRARON OBSERVACIONES PARA EL PAGO DE ESTIMACIÓN 1.
-----	--	-------	-----------------	--

Ahora bien, le solicito en un término de 3 días **justifique el motivo de lo observado** lo anterior de conformidad con el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Sonora, 94, 96 y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.



ATENTAMENTE
Supragio Efectivo, No Reducción.

L.A.E. JESÚS ANTONIO COVARRUBIAS VELÁSQUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.

C.C.P LIC. JESÚS TADEO MENDIVIL VALENZUELA. PRESIDENTE MUNICIPAL
C.C.P PROF. HÉCTOR ADOLFO QUIROZ CORRAL. TESORERO MUNICIPAL.
C.C.P. ING. JOSÉ HUMBERTO BELTRÁN BARRAZA. SUB DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.
C.C.P ARCHIVO.