



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

16 JUN 2021

Edm Gpe Lopez y 11/44

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
Oficio: OCEG 350/2021
Asunto: Informe de revisión de obras mes junio.

2021: "Año de las trabajadoras y trabajadores de la salud"

Etchojoa, Sonora a 16 de junio del 2021.

ING. RAFAEL FELIX GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.

Por medio de la presente le saludo y le informo en cuanto a la revisión física y documental realizada a las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2021 por este Órgano de Control y Fiscalización, manifiesto que los supervisores residentes a cada una de ellas, de acuerdo con el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, son los responsables de **supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos, entre otras obligaciones**, por lo que a los servidores públicos que infrinjan la presente ley, las autoridades competentes podrán aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a la ley de Estatal de Responsabilidades, en ese sentido la responsabilidad de supervisión de las obras, recaerán tanto en los supervisores residentes adscritos a la dirección de obras, así como en el Director de Obras Públicas, quien debe ser vigilante en las actuación de los supervisores residentes.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	EMPRESA	MONTO	SUPERVISOR	OBSERVACIÓN DE LA REVISION FISICA Y DOCUMENTAL
E242	CONSTRUCCIÓN DE 80 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO E INSTALACIÓN DE 33 BIODIGESTORES EN LA COMISARÍA DE SAHUARAL, SEBAMPO, LA BOCANA, BACOBAMPO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	ARQ. MURILLO	\$ 8,663,834.48	ING. CRISTÓBAL ANDRÉS	<p>EN LA REVISIÓN EFECTUADA SE OBSERVÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUE LAS VIVIENDAS CARECÍAN DE IMPERMEABILIZANTE EN EL MURO DE PRETIL, • LAS TAPAS DE LOS REGISTROS SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO. • ASÍ COMO UNA DE LAS VIVIENDAS SE ENCONTRABA CON DETALLES LA SALIDA DE AGUA.



E241	REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS NO PAVIMENTADOS EN LAS COMISARÍAS DE BACOBAMPO, SAHUARAL, BACAME, CHUCARIT, SAN PEDRO, SEBAMPO, LA BOCANA, BUAYSIACOBÉ, BASCONCOBE Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	ENKARES	\$ 2,584,118.80	ING. CRISTIAN QUIROZ	<p>EN LA REVISIÓN FÍSICA SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LO PLASMADO EN LOS GENERADORES DE OBRA NO COINCIDÍA EN LO FÍSICO EN ALGUNOS PUNTOS. • EL ESPESOR MARCADO EN ALGUNAS CALLES NO ERA EL PROPUESTO EN LOS GENERADORES. • FALTA LONGITUD EN TRAMOS DE SAN PEDRO NUEVO 30 METROS Y MIL HECTÁREAS 10 METROS.
------	--	---------	-----------------	----------------------	---

Ahora bien, le solicito en un término de 3 días justifique el motivo de lo observado mediante informe, oficio o reporte fotográfico, lo anterior de conformidad con el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Sonora, 94, 96 y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Así mismo se le invita a que realice las gestiones necesarias, para que las obras programadas en este año 2021, cumplan en tiempo y forma con lo establecido en sus respectivos programas de trabajo, físico y financiero, y que se deberá incluir en el programa de proceso de entrega recepción 2018-2021, como obra totalmente concluida, esto referente a la obra con número de contrato E242 que tiene fecha de término el 28 de julio del año 2021.

Lo anterior con la finalidad de no incurrir en las faltas administrativas contempladas en el Artículo 88 Fracción I y IV de la Ley Estatal de Responsabilidades.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente:

Subrogado Ejecuto. No Reelección.



CEG
ORG. NO DE CONTROL INSTITUCIONAL SUPLENATORIA
 MUNICIPIO DE ETCHOJOA

LAE. JESUS ANTONIO COVARRUBIAS VELASQUEZ
 Titular del Órgano De Control y Evaluación Gubernamental.

C.c.p. Archivo.