

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

**MUNICIPIO DE MAGDALENA , SONORA
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 INVERSION PUBLICA
DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS**

ANEXO 12

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRAS(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MEDIDA	CANT.	U.MEDIDA		
611	EDIFICACION HABITACIONAL												
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION												
61102-01	Construccion de Cuarto para Dormitorio 1 Etapa	\$ 752,881.00	\$ -	\$ 232,300.01	\$ -	100%	100%	10	Casas	41	beneficiarios	Federal	Contrato
61102-02	Construccion de Cuarto para Baño 1 Etapa	\$ 305,608.00	\$ -	\$ 92,949.99	\$ -	100%	100%	10	baño	41	beneficiarios	Federal	Contrato
61102-03	Construccion de 3 Paredes Para Cuarto Dormitorio	\$ 596,144.00	\$ -	\$ 94,688.93	\$ -	100%	100%	3	Paredes	16	beneficiarios	Federal	Contrato
61102-04	Construccion de Cuarto Para Dormitorio 2 Etapa	\$ 752,801.00	\$ -	\$ 69,690.00	\$ -	100%	100%	3	Casas	11	beneficiarios	Federal	Directa
61102-05	Construccion de Cuarto Para Baño 2 etapa	\$ 305,608.00	\$ -	\$ 52,321.19	\$ -	100%	100%	4	Casas	11	beneficiarios	Federal	Contrato
61102-06	Suministro de Materiales Para Cuarto Dormitorio 1 Etapa	\$ -	\$ -	\$ 440,015.53	\$ -	100%	100%	1	lote	41	beneficiarios	Federal	Directa
61102-07	Suministro de Materiales para Cuarto Para Baño 1 Etapa	\$ -	\$ -	\$ 235,754.08	\$ -	100%	100%	1	Lote	41	beneficiarios	Federal	Directa
61102-08	Suministro de Materiales Para 3 Paredes Para Cuarto Dormitorio			\$ 167,802.08		100%	100%	1	Lote	41	beneficiarios	Federal	Directa
61102-09	Suministro de Materiales para Cuarto para Baño 2 etapa			\$ 109,218.64		100%	100%	1	lote	11	beneficiarios	Federal	Directa
61102-10	2 Etapa de Suministro de Materiales para Cuartos Dormitorios			\$ 145,998.00		100%	100%	1	lote	11	beneficiarios	Federal	Directa
61102-11	3 Etapa Construccion de Cuartos para Baño			\$ 25,350.00		100%	100%	3	Cuartos	11	beneficiarios	Federal	Contrato
61102-12	3 Etapa Suministro de Materiales para Cuarto para Baño			\$ 67,837.86		100%	100%	1	lote	11	beneficiarios	Federal	Directa
61102-13	Construccion de Cuarto Dormitorio			\$ 429,926.67		100%	100%	4	Cuartos	4	beneficiarios	Federal	Contrato
61102-14	Cosntruccion de Cuarto Para Baño			\$ 149,413.92		100%	100%	3	Baño	3	beneficiarios	Federal	Contrato

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

**MUNICIPIO DE MAGDALENA , SONORA
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 INVERSION PUBLICA
DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS**

ANEXO 12

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRAS(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MEDIDA	CANT.	U.MEDIDA		
	SUBTOTAL	\$ 2,713,042.00	\$ -	\$ 2,313,266.90		\$ -	\$ -		\$ -	0	\$ -	\$ -	\$ -
61104	PISO FIRME												
61104-01	Piso Firme	\$ 86,550.00	\$ -	\$ 34,490.05	\$ -	100%	100%	10	pisos	41	beneficiarios	Federal	Contrato
61104-02	Suministro de Materiales para Piso Firme			\$ 51,080.13	\$ -	100%	100%	10	pisos	41	beneficiarios	Federal	Directa
61104-03	2 Etapa Suministro de Materiales para Piso Firme			\$ 14,479.12		100%	100%	2	pisos	6	beneficiarios	Federal	Directa
	SUBTOTAL	\$ 86,550.00	\$ -	\$ 100,049.30		\$ -	\$ -		\$ -	0	\$ -	\$ -	\$ -
61105	TECHUMBRE												
61105-01	Techo Firme	\$ 83,937.00	\$ -	\$ 93,437.37	\$ -	100%	100%	5	Techos	18	beneficiarios	Federal	Contrato
61105-02	Suministro de Materiales para Techo Firme			\$ 146,262.00		100%	100%	5	Techos	18	beneficiarios	Federal	Directa
	SUBTOTAL	\$ 83,937.00	\$ -	\$ 239,699.37		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -	\$ -
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL REMODELACION Y REHABILITACION												
61203	REHABILITACION												
61203-01	Rehabilitacion de Centro Comunitario para el Desarrollo del Deporte en Magdalena de Kino(Fondo Minero)	\$400,000.00	\$0.00	\$3,652,457.65	\$ -	100%	100%	1	Centro	1387	Habitantes	Federal	Directa
	SUBTOTAL	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 3,652,457.65									
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCC.DE OBRAS DE URBANIZACION INFRA.Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO												
61409	ALCANTARILLADO												
61409-01	Ampliacion de Red De Drenaje en el Cerro		\$ -	\$ 151,739.98		100%	100%	223	m.l	71	Habitantes	Federal	Directa
61409-02	Ampliacion de Red de Drenaje el Mezquite		\$ -	\$ 77,437.69		100%	100%	132	m.l	52	Habitantes	Federal	Directa
	SUBTOTAL	\$ -	\$ -	\$ 229,177.67									
61416	CECOP												
	Construccion de Cancha Futbol Rapido Esc.Alvaro Obregon 2	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 156,416.36	\$ -	100%	100%	1	Cancha	400	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Construccion de Cancha de Usos Multiples Lic.Adolfo Lopez Mateos	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 195,370.01	\$ -	100%	100%	1	Cancha	400	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Sustitucion a la Red de Atarjeas en Calle Plutarco Elias Calles	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 74,298.20	\$ -	100%	100%	336	m.l	104	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

**MUNICIPIO DE MAGDALENA , SONORA
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 INVERSION PUBLICA
DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS**

ANEXO 12

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRAS(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MEDIDA	CANT.	U.MEDIDA		
	Rehabilitacion Red de Agua Potable en Calle Prolongacion Plutarco Elias Calles	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 158,380.31	\$ -	100%	100%	336	m.l	112	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Construccion de Cancha de Usos Multiples En Escuela Primaria Club de Leones 2	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 240,359.94	\$ -	100%	100%	1	Cancha	400	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Construccion de Sala de Juntas y Bodega Unidad Deportiva Margarito Gallardo	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 188,109.70	\$ -	100%	100%	1	Local	40	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Rehabilitacion de Ejido San Plaza Lorenzo	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 57,586.13	\$ -	100%	100%	1	Plaza	200	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Rehabilitacion de Plaza Publica en Ejido la Cebolla	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 82,027.77	\$ -	100%	100%	1	Plaza	200	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Rehabilitacion de Plaza en la Localidad de la Bedolla	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 91,800.05	\$ -	100%	100%	1	Plaza	100	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Rehabilitacion de Cancha en Colonia La Victoria	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 169,712.42	\$ -	100%	100%	1	Cancha	200	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Construccion de Malla Protectora en San Ignacio	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 20,267.26	\$ -	100%	100%	1	Obra	200	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Pavimentacion en calle el Estadio	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 490,939.42	\$ -	100%	100%	1193	m2	125	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Pavimentacion en Estacionamiento el Estadio	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 160,206.62	\$ -	100%	100%	180.6	m2	125	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Pavimentacion Calle Plutarco Elias Calles	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 178,770.93	\$ -	100%	100%	360	m2	125	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	2 Etapa Pavimentacion en Calle Plutarco Elias Calles	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 479,797.84	\$ -	100%	100%	955	m2	125	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	3 Etapa Pavimentacion en Calle Plutarco Elias Calles	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 224,802.47	\$ -	100%	100%	570	m2	125	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Pavimentacion Prolongacion Calle la Antena	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 156,330.55	\$ -	100%	100%	312	m2	125	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Rehabilitacion en Plaza Villatrento	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 538,060.20	\$ -	100%	100%	1	Plaza	1800	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Pavimentacion Calle Julio Preciado	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 263,914.18	\$ -	100%	100%	547.66	m2	125	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Sus.Red de Atarjeas Gilberto Jayasy	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 54,466.74	\$ -	100%	100%	150	m.l	47	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Rehabilitacion de campo beibol el Tacicuri	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 515,411.83	\$ -	100%	100%	1	campo	450	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

**MUNICIPIO DE MAGDALENA , SONORA
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 INVERSION PUBLICA
DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS**

ANEXO 12

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRAS(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MEDIDA	CANT.	U.MEDIDA		
	Ampliacion de Red De Drenaje en San Ignacio	\$ 10,000.00		\$ 149,093.77		100%	100%	306	m.l	55	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Rehabilitacion de centro nueva Generacion	\$ 10,000.00		\$ 157,651.63		100%	100%	1	Centro	35	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Reahbilitacion de Asilo de Ancianos San Antonio	\$ 10,000.00		\$ 272,890.71		100%	100%	1	Centro	35	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Rehabilitacion Campo de Beisbol la Bedolla	\$ 10,000.00		\$ 435,350.49		100%	100%	1	Campo	325	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Pavimentacion en Calle Molina	\$ 10,000.00		\$ 289,509.83		85%	76%	469	m2	50	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Red de Atarjeas Prolongacion Jaime Salcido	\$ 10,000.00		\$ 65,880.65		85%	70%	132	m.l	200	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Red de Agua Potable Calle Jaime Salcido	\$ 10,000.00		\$ 20,814.39		80%	60%	132	m.l	200	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Red de Agua Potable en Calle Moctezuma	\$ 10,000.00		\$ 9,044.21		60%	45%	70	m.l	100	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Pavimentacion en Calle Jaime Salcido	\$ 8,000.00		\$ 355,471.09		65%	60%	752	m2	200	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Rehabilitacion de Centro Catecismo San Felipe	\$ 8,000.00		\$ 49,014.86		65%	55%	1	Centro	200	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Construccion de Techumbre Escuela Primaria Nueva Creacion	\$ 8,000.00		\$ 275,453.46		80%	75%	1	Tejaban	250	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Construccion de Techumbre Jardin de Niños Nueva Creacion	\$ 8,531.00		\$ 262,101.40		80%	75%	1	Tejaban	250	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Alumbrado Publico El Palenque	\$ 8,000.00		\$ 29,546.94		68%	50%	155	m.l	50	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Alumbrado Publico Los Olivos	\$ 8,000.00		\$ 18,410.94		65%	50%	110	m.l	75	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Alumbrado Publico La Madera	\$ 8,000.00		\$ 18,470.56		65%	50%	110	m.l	50	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Alumbrado Publico Baja California	\$ 8,000.00		\$ 59,153.50		60%	50%	415	m.l	50	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Construccion de Techumbre en Escuela Horacio Sobarzo	\$ 9,000.00		\$ 163,873.30		85%	80%	1	Tejaban	300	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Rehabilitacion en Centro catecismo El Sasabe	\$ 8,000.00		\$ 65,747.30		80%	70%	1	Centro	220	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

**MUNICIPIO DE MAGDALENA , SONORA
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 INVERSION PUBLICA
DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS**

ANEXO 12

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRAS(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MEDIDA	CANT.	U.MEDIDA		
	Rehabilitacion de Iglesia La Fe en Cristo	\$ 8,000.00		\$ 90,538.85		65%	68%	1	Centro	200	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	Rehabilitacion de cancha en Fraccionamiento Kino	\$ 8,000.00		\$ 12,721.72		45%	40%	1	Cancha	200	Habitantes	Recurso Estatal	Admi.Directa
	SUBTOTAL	\$ 387,531.00	\$ -	\$ 7,297,768.53									
61418	CONSTRUC. Y REHAB. DE CALLES												
61418-01	1 Etapa Rehabilitacion de Calles y Avenidas con Concreto Hidraulico	\$ 150,000.00	-	172,459.96	-	100%	100%	826	m2	29707	Habitantes	Federal	Directa
61418-02	1 Etapa Rehabilitacion de Calles y Avenidas Con Carpeta Asfaltica	\$ 150,000.00	-	136,940.01	-	100%	100%	775	m2	29707	Habitantes	Federal	Directa
61418-03	2 Etapa Rehabilitacion de Calles y Avenidas con Concreto Hidraulico	\$ 150,000.00	-	109,626.88	-	100%	100%	408	m2	29707	Habitantes	Federal	Directa
61418-04	2 Etapa Rehabilitacion de Calles y Avenidas con Carpeta Asfaltica	\$ 150,000.00	-	50,344.00	-	100%	100%	266	m2	29707	Habitantes	Federal	Directa
	SUBTOTAL	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 469,370.85		\$ -	\$ -	0	\$ -		\$ -	\$ -	-
61419	PLAZAS PUBLICAS Y JARDINES												
61419-01	Rehabilitacion de Plaza Publica el Leandro Valle	\$ 573,832.00	-	\$ 577,280.88	-	100%	100%	1	plaza	850	habitantes	Federal	Contrato
	SUBTOTAL	\$ 573,832.00	\$ -	\$ 577,280.88									
61420	VIALIDADES URBANA												
	Rehabilitacion de 1045.19 m2 de Calles y Avenidas a Base de Concreto Hidraulico en la Localidad de Magdalena			\$ 266,535.52		65%	65%	1045.19	m2	29707	Habitantes	Federales	Directa
	SUBTOTAL	\$ -	\$ -	\$ 266,535.52									
61424	INDIRECTOS PARA OBRA EN DIVERSAS PARA TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
61424-01	Gastos Indirectos	\$ 50,000.00	-	-	-	-	-	1	Lote	15	Beneficiarios	Federal	Directa
	SUBTOTAL	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -									
617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCION												

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

MUNICIPIO DE MAGDALENA , SONORA

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 INVERSION PUBLICA

DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS

ANEXO 12

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRAS(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MEDIDA	CANT.	U.MEDIDA		
61701	INSTALACIONES ELECTRICAS												
61701-01	Electrificacion en calle Sonora	\$ -		9,280.00		100%	100%	56	m.l	14	Beneficiarios	Federal	Directa
	SUBTOTAL	\$ -	\$ -	\$ 9,280.00									
	SUBTOTAL	\$ 4,894,892.00	\$ -	\$ 15,154,886.67	\$ -								
	T O T A L :	\$ 4,894,892.00	\$ -	\$ 15,154,886.67	\$ -								

Declaramos bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

C.P Francisco Javier Zepeda Munro
Presidente Municipal

C.P Maximos Leyva Soto
Tesorero Municipal

Ing.Tadeo Gabriel Lopez Preciado
Dir.Obras publicas