

MUNICIPIO DE MAGDALENA , SONORA

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 INVERSION PUBLICA

DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS

Anexo 12

| No. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRAS(S)                                                                                                    | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO     | POR DEVENGAR | % DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE |         | METAS REALES |          |             |            | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCION |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------------------------|---------|--------------|----------|-------------|------------|--------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                                         |                                    |                        |               |              | FISICO                         | FINANC. | FISICAS      |          | POB. BENEF. |            |                    |                        |
|             |                                                                                                                                         |                                    |                        |               |              |                                |         | CANT.        | U.MEDIDA | CANT.       | U.MEDIDA   |                    |                        |
|             |                                                                                                                                         |                                    |                        |               |              |                                |         |              |          |             |            |                    |                        |
| 611         | EDIFICACION HABITACIONAL                                                                                                                |                                    |                        |               |              |                                |         |              |          |             |            |                    |                        |
| 61102       | CONSTRUCCION Y AMPLIACION                                                                                                               |                                    |                        |               |              |                                |         |              |          |             |            |                    |                        |
| 61102-01    | Construccion de Cuarto para Dormitorio 1 Etapa(calle Rosales,Col.Polvorin,Col.Mezquite,Nuevo Magdalena.Lomas de Kino,San Isidro,Rastro) | \$ 255,000.00                      | \$ -                   | \$ 810,181.48 |              | 100%                           | 100%    | 10           | cuartos  | 10          | habitantes | Federal            | Contrato               |
| 61102-02    | Construccion de Cuarto para Baño 1 Etapa(calle Rosales,Col.Polvorin,Col.Mezquite,Cerro Norte,,Nuevo Magdalena,Lomas de Kino,San Isidro) | \$ 93,000.00                       | \$ -                   | \$ 346,239.11 |              | 100%                           | 100%    | 10           | Baños    | 10          | habitantes | Federal            | Contrato               |
| 61102-03    | Suministro de Materiales Para Cuarto Dormitorio 1 Etapa                                                                                 | \$ 505,860.00                      | \$ -                   | \$ -          | \$ -         | 0%                             | 0%      | 10           | cuartos  | 10          | habitantes | Federal            | Contrato               |
| 61102-04    | Suministro de Materiales para Cuarto Para Baño 1 Etapa                                                                                  | \$ 248,680.00                      | \$ -                   | \$ -          | \$ -         | 0%                             | 0%      | 10           | Baños    | 10          | habitantes | Federal            | Contrato               |
| 61102-05    | Construccion de Cuarto 3 Paredes                                                                                                        | \$ 178,500.00                      | \$ -                   | \$ -          | \$ -         | 0%                             | 0%      | 7            | Cuartos  | 7           | habitantes | Federal            | Contrato               |
| 61102-06    | Suministro de Materiales para Cuarto 3 Paredes                                                                                          | \$ 354,102.00                      | \$ -                   | \$ -          | \$ -         | 0%                             | 0%      | 7            | Cuartos  | 7           | habitantes | Federal            | Contrato               |
| 61102-07    | Construccion de Cuartos Dormitorios 2 Etapa(San Ignacio,el Cerro,San Lorenzo,Nuevo Mgdalena)                                            | \$ 255,000.00                      | \$ -                   | \$ 810,181.51 | \$ -         | 100%                           | 100%    | 10           | cuartos  | 10          | habitantes | Federal            | Contrato               |
| 61102-08    | Construccion de Cuartos para Baño 2 Etapa(San Ignacio,el Cerro,San Lorenzo,Nuevo Mgdalena)                                              | \$ 93,000.00                       | \$ -                   | \$ 346,239.10 | \$ -         | 100%                           | 100%    | 10           | Baños    | 10          | habitantes | Federal            | Contrato               |
| 61102-09    | Suministro de Materiales para Cuarto para Dormitorio 2 etapa                                                                            | \$ 505,860.00                      | \$ -                   | \$ -          | \$ -         | 0%                             | 0%      | 10           | cuartos  | 10          | habitantes | Federal            | Contrato               |
| 61102-10    | 2 Etapa de Suministro de Materiales para Cuartos para Baño                                                                              | \$ 248,680.00                      | \$ -                   | \$ -          | \$ -         | 0%                             | 0%      | 10           | Baños    | 10          | habitantes | Federal            | Contrato               |
| 61102-11    | Construccion de Cuartos Dormitorios 3 Etapa(CoL.Fatima,Lomas de Kino,San Isidro,Nuevo Magdalena)                                        | \$ 255,000.00                      | \$ -                   | \$ 648,146.01 | \$ -         | 100%                           | 100%    | 10           | cuartos  | 10          | habitantes | Federal            | Contrato               |
| 61102-12    | Construccion de Cuartos para Baño 3 Etapa)Fatima,Lomas de Kino,Sain Isidro,Nuevo Mgdalena)                                              | \$ 93,000.00                       | \$ -                   | \$ 276,991.99 | \$ -         | 100%                           | 100%    | 10           | Baños    | 10          | habitantes | Federal            | Contrato               |

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION  
DEL 1ro DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019**

**MUNICIPIO DE MAGDALENA , SONORA**  
**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 INVERSION PUBLICA**  
**DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS**

**Anexo 12**

| No. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRAS(S)                                               | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO       | POR DEVENGAR | % DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE |         | METAS REALES |          |             |            | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCION |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|---------|--------------|----------|-------------|------------|--------------------|------------------------|
|             |                                                                                    |                                    |                        |                 |              | FISICO                         | FINANC. | FISICAS      |          | POB. BENEF. |            |                    |                        |
|             |                                                                                    |                                    |                        |                 |              |                                |         | CANT.        | U.MEDIDA | CANT.       | U.MEDIDA   |                    |                        |
| 61102-13    | Suministro de Materiales para Cuarto para Dormitorio 3 etapa                       | \$ 505,860.00                      | \$ -                   | \$ -            | \$ -         | 0%                             | 0%      | 10           | cuartos  | 10          | habitantes | Federal            | Contrato               |
| 61102-14    | Suministro de Materiales para Cuartos para Baño 3 Etapa                            | \$ 248,680.00                      | \$ -                   | \$ -            | \$ -         | 0%                             | 0%      | 10           | Baños    | 10          | habitantes | Federal            | Contrato               |
|             | SUBTOTAL                                                                           | \$ 3,840,222.00                    | \$ -                   | \$ 3,237,979.20 | \$ -         | \$ -                           | \$ -    | \$ -         | \$ -     | \$ 134.00   | \$ -       | \$ -               | \$ -                   |
| 61416       | CECOP                                                                              |                                    |                        |                 |              |                                |         |              |          |             |            |                    |                        |
| PN-058      | Ampliacion de Red Electrica en Colonia La choya                                    | \$ 102,000.00                      | \$ -                   | \$ 101,383.78   |              | 100%                           | 100%    | 2            | Postes   | 200         | habitantes | Recurso Estatal    | Contrato               |
| PN-059      | Ampliacion de Red Electrica en carretera Tubutama en Colonia San Isidro            | \$ 390,000.00                      | \$ -                   | \$ 389,717.01   |              | 100%                           | 100%    | 6            | Postes   | 250         | habitantes | Recurso Estatal    | Contrato               |
| PN-060      | Ampliacion en Red Electrica en Colonia San Isidro                                  | \$ 284,000.00                      | \$ -                   | \$ 283,637.58   |              | 100%                           | 100%    | 4            | Postes   | 250         | habitantes | Recurso Estatal    | Contrato               |
| PN-061      | Electrificacion en Callejon S/N En Arroyo La Zapatera                              | \$ 100,000.00                      | \$ -                   | \$ 89,628.92    |              | 100%                           | 100%    | 2            | Postes   | 150         | habitantes | Recurso Estatal    | Contrato               |
| PN-182      | Pavimentacion a base de Concreto Hidraulico en Acceso Ejido la Cebolla y El Estero | \$ 360,000.00                      | \$ -                   | \$ 359,756.09   | \$ -         | 100%                           | 100%    | 380          | m2       | 300         | habitantes | Recurso Estatal    | Contrato               |
| PN-190      | Construccion de Drenaje Pluvial en Tramo Calle Morelos-Paseo Guadalajara           | \$ 550,000.00                      | \$ -                   | \$ 452,892.56   | \$ -         | 90%                            | 90%     | 302          | m.l      | 150         | habitantes | Recurso Estatal    | Contrato               |
| PN-187      | Construccion de Red de Agua Potable en Calles Hnos Flores Magon                    | \$ 230,000.00                      | \$ -                   | \$ 229,344.19   | \$ -         | 100%                           | 100%    | 264          | m.l      | 150         | habitantes | Recurso Estatal    | Contrato               |
| PN-185      | Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Arroyo La Matanza                   | \$ 580,000.00                      | \$ -                   | \$ 577,037.10   | \$ -         | 100%                           | 100%    | 620          | m2       | 180         | habitantes | Recurso Estatal    | Contrato               |
| PN-181      | Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Callejon Llamazadas                 | \$ 110,000.00                      |                        | \$ 101,214.96   | \$ -         | 100%                           | 100%    | 100          | m2       | 80          | habitantes | Recurso Estatal    | Contrato               |
| PN-189      | Colocacion de Plafon e Instalacion Electrica en Centro de Catecismo Colonia Sasabe | \$ 120,000.00                      | \$ -                   | \$ 116,729.62   | \$ -         | 100%                           | 100%    | 1            | Obra     | 220         | habitantes | Recurso Estatal    | Contrato               |
| PN-188      | Rehabilitacion de Catecismo en San Pedro y San Pablo                               | \$ 180,000.00                      | \$ -                   | \$ 170,121.37   | \$ -         | 100%                           | 100%    | 1            | Obra     | 220         | habitantes | Recurso Estatal    | Contrato               |
| PN-186      | Pavimentacion en Calle Molina                                                      | \$ 56,000.00                       |                        | \$ 54,462.46    |              | 100%                           | 100%    | 469          | m2       | 50          | Habitantes | Recurso Estatal    | Directa                |
| PN-200      | Red de Atarjeas Prolongacion Jaime Salcido                                         | \$ 48,000.00                       |                        | \$ 46,619.21    |              | 100%                           | 100%    | 132          | m.l      | 200         | Habitantes | Recurso Estatal    | Directa                |
| PN-192      | Red de Agua Potable Calle Jaime Salcido                                            | \$ 52,000.00                       |                        | \$ 51,150.00    |              | 100%                           | 100%    | 132          | m.l      | 200         | Habitantes | Recurso Estatal    | Directa                |

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA  
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 INVERSION PUBLICA  
DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS

Anexo 12

| No. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRAS(S)                                                                                                        | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO       | POR DEVENGAR | % DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE |         | METAS REALES |          |             |            | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCION |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|---------|--------------|----------|-------------|------------|--------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                                             |                                    |                        |                 |              | FISICO                         | FINANC. | FISICAS      |          | POB. BENEF. |            |                    |                        |
|             |                                                                                                                                             |                                    |                        |                 |              |                                |         | CANT.        | U.MEDIDA | CANT.       | U.MEDIDA   |                    |                        |
| PN-191      | Red de Agua Potable en Calle Moctezuma                                                                                                      | \$ 56,495.00                       |                        | \$ 51,760.00    |              | 100%                           | 100%    | 70           | m.l      | 100         | Habitantes | Recurso Estatal    | Directa                |
| PN-168      | Pavimentacion en Calle Jaime Salcido                                                                                                        | \$ 231,000.00                      |                        | \$ 230,017.39   |              | 100%                           | 100%    | 752          | m2       | 200         | Habitantes | Recurso Estatal    | Directa                |
| PN-199      | Rehabilitacion de Centro Catecismo San Felipe                                                                                               | \$ 217,000.00                      |                        | \$ 216,715.49   |              | 100%                           | 100%    | 1            | Centro   | 200         | Habitantes | Recurso Estatal    | Directa                |
| PN-189      | Construccion de Techumbre Escuela Primaria Nueva Creacion                                                                                   | \$ 136,000.00                      |                        | \$ 134,267.88   |              | 100%                           | 100%    | 1            | Tejaban  | 250         | Habitantes | Recurso Estatal    | Directa                |
| PN-187      | Construccion de Techumbre Jardin de Niños Nueva Creacion                                                                                    | \$ 89,000.00                       |                        | \$ 87,665.00    |              | 100%                           | 100%    | 1            | Tejaban  | 250         | Habitantes | Recurso Estatal    | Directa                |
| PN-196      | Alumbrado Publico El Palenque                                                                                                               | \$ 37,000.00                       |                        | \$ 36,579.59    |              | 100%                           | 100%    | 155          | m.l      | 50          | Habitantes | Recurso Estatal    | Directa                |
| PN-195      | Alumbrado Publico Los Olivos                                                                                                                | \$ 25,000.00                       |                        | \$ 23,619.80    |              | 100%                           | 100%    | 110          | m.l      | 75          | Habitantes | Recurso Estatal    | Directa                |
| PN-193      | Alumbrado Publico La Madera                                                                                                                 | \$ 26,000.00                       |                        | \$ 24,154.50    |              | 100%                           | 100%    | 110          | m.l      | 50          | Habitantes | Recurso Estatal    | Directa                |
| PN-194      | Alumbrado Publico Baja California                                                                                                           | \$ 95,000.00                       |                        | \$ 93,299.11    |              | 100%                           | 100%    | 415          | m.l      | 50          | Habitantes | Recurso Estatal    | Directa                |
| PN-188      | Construccion de Techumbre en Escuela Horacio Sobarzo                                                                                        | \$ 37,000.00                       |                        | \$ 35,777.00    |              | 100%                           | 100%    | 1            | Tejaban  | 300         | Habitantes | Recurso Estatal    | Directa                |
| PN-197      | Rehabilitacion en Centro catecismo El Sasabe                                                                                                | \$ 52,000.00                       |                        | \$ 50,389.00    |              | 100%                           | 100%    | 1            | Centro   | 220         | Habitantes | Recurso Estatal    | Directa                |
| PN-198      | Rehabilitacion de Iglesia La Fe en Cristo(San Felipe)                                                                                       | \$ 40,000.00                       |                        | \$ 38,408.00    |              | 100%                           | 100%    | 1            | Centro   | 200         | Habitantes | Recurso Estatal    | Directa                |
| PN-190      | Rehabilitacion de cancha en Fraccionamiento Kino                                                                                            | \$ 305,000.00                      |                        | \$ 302,901.77   |              | 100%                           | 100%    | 1            | Cancha   | 200         | Habitantes | Recurso Estatal    | Directa                |
| PN-186      | Red de Agua Potable en Calle Ignacia Fimbres/entre arroyo palenque y Victoria                                                               | \$ 119,655.00                      |                        | \$ 110,141.64   |              | 100%                           | 100%    | 1            | Obra     | 135         | habitantes | Recurso Estatal    | Directa                |
|             | SUBTOTAL                                                                                                                                    | \$ 4,628,150.00                    | \$ -                   | \$ 4,459,391.02 |              |                                |         |              |          |             |            |                    |                        |
| 61418       | CONSTRUC. Y REHAB. DE CALLES                                                                                                                |                                    |                        |                 |              |                                |         |              |          |             |            |                    |                        |
| 61418-01    | 1 Etapa Rehabilitacion de Calles y Avenidas con Concreto( Dr.Padilla,Fatima,Lopez Mateos,Jesus Garcia,Juarez,Mirasol)                       | \$ 170,000.00                      |                        | 220,364.00      | -            | 100%                           | 100%    | 540          | m2       | 29707       | Habitantes | Federal            | Contrato               |
| 61418-02    | 1 Etapa Rehabilitacion de Calles y Avenidas Con Carpeta Asfaltica(Calle Plutarco Elias Calle,Jesus Garcia,Ave.Niños Heroes,Ignacia Fimbres) | \$ 170,000.00                      | \$ -                   | 85,566.00       | -            | 100%                           | 100%    | 620          | m2       | 29707       | Habitantes | Federal            | Contrato               |

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA  
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 INVERSION PUBLICA  
DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS

Anexo 12

| No. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRAS(S)                                                                                                                 | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO        | POR DEVENGAR | % DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE |         | METAS REALES |          |             |               | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCION |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|---------|--------------|----------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                                                      |                                    |                        |                  |              | FISICO                         | FINANC. | FISICAS      |          | POB. BENEF. |               |                    |                        |
|             |                                                                                                                                                      |                                    |                        |                  |              |                                |         | CANT.        | U.MEDIDA | CANT.       | U.MEDIDA      |                    |                        |
| 61418-03    | 2 Etapa Rehabilitacion de Calles y Avenidas con Concreto HidraulicoGerardo Nava,ColosioJesus Garcia,Diana Laura,allende,5 mayo)                      | \$ 170,000.00                      |                        | 272,631.01       | -            | 100%                           | 100%    | 540          | m2       | 29707       | Habitantes    | Federal            | Contrato               |
| 61418-04    | 2 Etapa Rehabilitacion de Calles y Avenidas con Carpeta AsfalticaAve.Niños Heroes,Guerrero,Jesus Garcia)                                             | \$ 170,000.00                      | \$ -                   | 201,260.00       | -            | 100%                           | 100%    | 620          | m2       | 29707       | Habitantes    | Federal            | Contrato               |
|             | SUBTOTAL                                                                                                                                             | \$ 680,000.00                      | \$ -                   | \$ 779,821.01    |              | \$ -                           | \$ -    | 0            | \$ -     |             | \$ -          | \$ -               | -                      |
| 61419       | PLAZAS PUBLICAS Y JARDINES                                                                                                                           |                                    |                        |                  |              |                                |         |              |          |             |               |                    |                        |
| 61419-01    | Construccion de 4400 m2 de Plaza Publica en Acceso Sur en la Localidad de Magdalenad e kino                                                          | \$ 6,343,700.00                    |                        | \$ 6,346,139.47  | -            | 100%                           | 100%    | 1            | plaza    | 850         | habitantes    | Federal            | Contrato               |
| 61419-02    | Construccion de 450 m2 de Plaza Publica en Acceso Norte en la Localidad de Magdalenad e kino                                                         | \$ 2,121,692.00                    |                        | \$ 2,121,519.64  |              | 100%                           | 100%    | 1            | plaza    | 850         | habitantes    | Federal            | Contrato               |
| 61419-03    | Construccion de Plaza en San Felipe Magdalena Sonora                                                                                                 |                                    |                        | \$ 1,630,862.97  |              | 50%                            | 30%     | 1            | Plaza    | 29707       | habitantes    | Estatad            | Contrato               |
|             | SUBTOTAL                                                                                                                                             | \$ 8,465,392.00                    | \$ -                   | \$ 10,098,522.08 |              |                                |         |              |          |             |               |                    |                        |
| 61420       | VIALIDADES URBANA                                                                                                                                    |                                    |                        |                  |              |                                |         |              |          |             |               |                    |                        |
|             | Rehabilitacion de 1045.19 m2 de Calles y Avenidas a Base de Concreto Hidraulico en la Localidad de Magdalena(Rio Magdalena,MonopoliGuillermo Fimbres | \$ 368,073.00                      | \$ -                   | \$ 368,072.64    |              | 100%                           | 100%    | 1045.19      | m2       | 29707       | Habitantes    | Federale           | Contrato               |
|             | SUBTOTAL                                                                                                                                             | \$ 368,073.00                      | \$ -                   | \$ 368,072.64    |              |                                |         |              |          |             |               |                    |                        |
| 61424       | INDIRECTOS PARA OBRA EN DIVERSAS PARA TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION                                                                |                                    |                        |                  |              |                                |         |              |          |             |               |                    |                        |
| 61424-01    | Gastos Indirectos                                                                                                                                    | \$ 92,074.00                       | -                      | 23,107.66        | -            | 100%                           | 100%    | 1            | Lote     | 15          | Beneficiarios | Federal            | Directa                |
|             | SUBTOTAL                                                                                                                                             | \$ 92,074.00                       | \$ -                   | \$ 23,107.66     |              |                                |         |              |          |             |               |                    |                        |
|             | SUBTOTAL                                                                                                                                             | \$ 18,073,911.00                   | \$ -                   | \$ 18,966,893.61 |              |                                |         |              |          |             |               |                    |                        |
|             | T O T A L :                                                                                                                                          | \$ 18,073,911.00                   | \$ -                   | \$ 18,966,893.61 | \$ -         |                                |         |              |          |             |               |                    |                        |

Declaramos bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus datos son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Ing. Francisco Arturo Duarte Valdez  
Secretario del Ayuntamiento



CP Maximino Leyva Soto  
Tesorero Municipal



Ing. Tadeo Gabriel Lopez Preciado  
Dir. Obras publicas



SECRETARIA

TESORERIA

SAF-70e526-8a9b-369d-af6a-3a567ae190dd2/19/2020 5:28:30 PM