

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
PERIODO: DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO 2020
CUENTA No 65507906437 DEL BANCO SANTANDER

CONCILIACION DEL SALDO DEL FAISM

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL INICIO DEL EJERCICIO 01/01/2019

IAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO 2020

IAS: RENDIMIENTO DE CAPITAL

IAS: APORTACION MUNICIPAL

IAS: PAGO DE RETENCIONES PROVISIONADOS PENDIENTES DE PAGAR

INGRESOS: COMISIONES PAGADAS

INGRESOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO 2020

INGRESOS APORTACION MUNICIPAL

INGRESOS POR EJERCER

INGRESOS: DEPOSITOS EN TRANSITO

INGRESOS: SALDO EN BANCOS AL 30 JUNIO 2020

IMPORTE A JUSTIFICAR

\$	
\$	2,623,240.80
\$	
\$	5,861.84
\$	4,239.80
\$	1,828,078.78
\$	-
\$	796,784.06
\$	-
\$	-
\$	796,784.06

ANEXO 13

CLAVE Y ARTIDA	DESCRIPCION DE GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE DEVENGADO	VARIACION	% POR RUBRO
11	EDIFICACION HABITACIONAL				
1102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION				
1102-01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 1 ETAPA (CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK, ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES ELECTRICAS)	\$ 686,000.00		\$ 686,000.00	0%
1102-02	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO 1 ETAPA (CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK, ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS)	\$ 296,200.00		\$ 296,200.00	0%
1102-03	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 2 ETAPA (CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK, ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES ELECTRICAS)	\$ 686,000.00		\$ 686,000.00	0%
1102-04	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO 2 ETAPA (CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK, ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS)	\$ 296,000.00		\$ 296,000.00	0%

ISAF-808472bd-7830-c69e-1756-077a2a459423

8/19/2020 10:54:22 AM

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

1102-05	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 3 ETAPA (CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK,ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS)	\$ 686,000.00		\$ 686,000.00	0%
1102-06	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO 3 ETAPA (CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK,ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS)	\$ 296,841.00		\$ 296,841.00	0%
1102-07	CONSTRUCCION DE VIVIENDA 1 ETAPA(CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK,ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS,)	\$ -	\$ 660,812.89	-\$ 660,812.89	#¡DIV/0!
1102-08	CONSTRUCCION DE VIVIENDA 2 ETAPA(CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK,ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES ELECTRICAS,INSTALACIONES HIDROSANITARIAS)	\$ -	\$ 726,890.00	-\$ 726,890.00	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	\$ 2,947,041.00	\$ 1,387,702.89	\$ 1,559,338.11	
13	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABAST.AGUA, PETROLEO, GAS. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNIC.				
61302	AMPLIACION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE				
1302-01	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVO MAGDALENA		\$ 20,207.68	-\$ 20,207.68	
	SUBTOTAL	\$ -	\$ 20,207.68	-\$ 20,207.68	
14	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCC.DE OBRAS DE URBANIZACION				
1418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES				
1418-01	1 ETAPA REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRULICO(LIMPIEZA ,TRAZO Y SUMINISTRO A BASE CONCRETO HIDRULICO ASI COMO COMPACTACION Y RETIRO DE ESCOMBRO)	\$ 315,000.00	\$ 122,471.21	\$ 192,528.79	39%
1418-02	1 ETAPA REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CARPETA ASFALTICA(LIMPIEZA ,TRAZO Y SUMINISTRO A BASE CARPETA ASFALTICA ASI COMO COMPACTACION Y RETIRO DE ESCOMBRO)	\$ 209,205.00	\$ 285,360.00	-\$ 76,155.00	136%

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

1418-03	2 ETAPA REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (LIMPIEZA ,TRAZO Y SUMINISTRO A BASE CONCRETO HIDRULICO ASI COMO COMPACTACION Y RETIRO DE ESCOMBRO)	\$ 314,000.00		\$ 314,000.00	0%
1418-04	2 ETAPA REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CARPETA ASFALTICA (LIMPIEZA ,TRAZO Y SUMINISTRO A BASE CARPETA ASFALTICA ASI COMO COMPACTACION Y RETIRO DE ESCOMBRO)	\$ 209,005.00		\$ 209,005.00	0%
	SUBTOTAL	\$ 1,047,210.00	\$ 407,831.21	\$ 639,378.79	
1424	INDIRECTOS PARA OBRA EN DIVERSAS PARA TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				
1424-01	GASTOS INDIRECTOS	\$ 92,723.00	\$ 12,337.00	\$ 80,386.00	13%
	SUBTOTAL	\$ 92,723.00	\$ 12,337.00	\$ 80,386.00	
	TOTALES	\$ 4,086,974.00	\$ 1,828,078.78	\$ 2,279,102.90	

declaramos bajo protesta de decir la verdad que los datos financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

Ing. Francisco Arturo Duarte Valdez
Secretario del Ayuntamiento



SECRETARIA

Maximino Leyva Soto
Tesorero Municipal



TESORERIA

Ing. Tadeo Gabriel Lopez Preciado
Dir. Obras publicas

