



Ayuntamiento de Etchojoa
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
RECIBO
05 NOV. 2021
ETCHOJOA, SONORA
Elsa sp. Lopez y.

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
Oficio: OCEG 131/2021
Asunto: Informe de revisión de obras mes de octubre.

2021: "Año de las trabajadoras y trabajadores de la salud"

Etchojoa, Sonora a 04 de noviembre del 2021.

ING. RAFAEL FELIX GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.

Por medio de la presente le saludo y le informo en cuanto a la revisión física y documental realizada a las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2021 por este Órgano de Control y Fiscalización, manifiesto que los supervisores residentes a cada una de ellas, de acuerdo con el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, son los responsables de **supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos, entre otras obligaciones**, por lo que a los servidores públicos que infrinjan la presente ley, las autoridades competentes podrán aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a la ley de Estatal de Responsabilidades, en ese sentido la responsabilidad de supervisión de las obras, recaerán tanto en los supervisores residentes adscritos a la dirección de obras, así como en el Director de Obras Públicas, quien debe ser vigilante en las actuación de los supervisores residentes.

En complemento con lo anterior, le informo sobre las observaciones detectadas a simple vista y a mí bien entender a cada una de las obras que se detalladas a continuación:

NUMERO DE OBRA	NOMBRE	MONTO	CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRAS	OBSERVACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL
E248	CONSTRUCCIÓN DE 2044 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA MUNICIPIO DE ETCHOJOA.	\$ 2,785,302.18	GIIPSA	ARQ. JUAN ISRAEL LAGUNAS	EN LA REVISIÓN SE OBSERVÓ QUE YA SE ENCUENTRA TERMINADA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, Y SE COMENZÓ A LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS, REGISTROS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, ENCONTRÁNDOSE LA OBRA EN UN 70%.



E253	REHABILITACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 245,929.70	PERICUES	LIC. HORACIO COTA	EN LA REVISIÓN FÍSICA SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE: <ul style="list-style-type: none">• LA REHABILITACIÓN DE BACHES EN VARIOS PUNTOS NO ESTABA TERMINADOS,• LAS UBICACIONES EN LOS GENERADORES NO COINCIDÍAN EN LO FÍSICO,• EL ÁREA DE VARIOS BACHE NO COINCIDÍA LO DOCUMENTAL CON LO FÍSICO.
E252	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 1,665,132.63	XPEXTO CONSTRUCCIONES	ING. RAMIRO ROBLES	LA OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.

Así mismo se le invita a que realice las gestiones necesarias, para que las obras programadas en este año 2021, cumplan en tiempo y forma con lo establecido en sus respectivos programas de trabajo, físico y financiero, lo anterior con la finalidad de no incurrir en las faltas administrativas contempladas en el Artículo 88 Fracción I y IV de la Ley Estatal de Responsabilidades.

Por lo que le solicito que en un término de 3 días hábiles justifique el motivo de lo observado, lo anterior de conformidad con el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Sonora, 94, 96 y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente:

Sufragio Efectivo. No Reelección.



C.P. GILDARDO ANTONIO RAMIREZ OSUNA

Titular del Órgano De Control y Evaluación Gubernamental

C.c.p. Archivo.