

Elsa Gpe. Lopez y.

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
Oficio: OCEG 454/2020
Asunto: informe de revisión de obras.
2020 "Año del turismo"
Etchojoa, Sonora a 09 de julio del 2020.

ING. RAFAEL FELIX GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.

Por medio de la presente le saludo y le informo en cuanto a la revisión física y documental realizada a las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2020 por este Órgano de Control y Fiscalización, manifiesto que los supervisores residentes a cada una de ellas, de acuerdo con el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, son los responsables de **supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos, entre otras obligaciones**, por lo que a los servidores públicos que infrinjan la presente ley, las autoridades competentes podrán aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a la ley de Estatal de Responsabilidades, en ese sentido la responsabilidad de supervisión de las obras, recaerán tanto en los supervisores residentes adscritos a la dirección de obras, así como en el Director de Obras Públicas, quien debe ser vigilante en las actuación de los supervisores residentes.

En complemento con lo anterior, le informo sobre las observaciones detectadas a simple vista y a mí bien entender a cada una de las obras que se detalladas a continuación:

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	EMPRESA	MONTO	SUPERVISOR	OBSERVACIÓN DE LA REVISION FISICA Y DOCUMENTAL
E209	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO VIEJO, LAS GUAYABAS Y COLONIA NACAZARI, MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABASOLO DE LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO Y SAN PEDRO NUEVO; CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA EN EMISOR A GRAVEDAD DE LA LOCALIDAD DE HUIROHACHACA Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR A PRESIÓN	MINAR	\$ 2,593,428.95	ING. ROBLES	SE REALIZÓ UN RECORRIDO EN LA COMUNIDAD DE BACAME NUEVO, ENCONTRÁNDOSE QUE LA OBRA EN ESA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN ETAPA DE TERMINACIÓN, SOLO FALTABA LA REHABILITACIÓN DE 3 REGISTROS, SE EMPEZARON LOS TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE LAS GUAYABAS ENCONTRÁNDOSE EN UN AVANCE DEL 80% APROXIMADO, CON LA TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE DESCARGAS, POZOS Y REGISTROS, QUEDANDO LA REHABILITACIÓN DE REGISTROS, SE TERMINA LA




	EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.				CONSTRUCCIÓN DE POZOS DEL EMISOR DE HUIROACHACA.
E219	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EN EL SAHUARAL, AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS MIL HECTÁREAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL CAMPO 13, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	ENKARES	\$ 909,310.55	ING. LUIS GÓMEZ	SE REVISÓ LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DE ANTICIPO. YA INICIARON LOS TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE SAHUARAL LLEVANDO UN AVANCE DE INSTALACIÓN DE 300 APROXIMADAMENTE DE TUBERÍA Y LA REALIZACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIA.
E211	CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO E INSTALACIÓN DE 19 BIODIGESTORES EN LA COMISARIA DE BACOBAMPO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	SENOGE	\$ 5,372,457.16	ING. CRISTÓBAL	SE HIZO LA REVISIÓN A 4 VIVIENDAS, 3 DE ELLAS CON BIODIGESTORES. SE OBSERVÓ LA FALTA DE CHAFAN EN LA LOSA Y EN UNA VIVIENDA CARECÍA DE CONTRACHAPA.
E221	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JITONHUECA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	GEYCO	\$ 999,550.15	ING. LUIS GÓMEZ	SE REVISÓ LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DE ANTICIPO.
E220	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO 1 (CENTRO), Y POZO 2 (GUAYACÁN) EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	MARCO ANTONIO GIL SAMANIEGO VALENCIA	\$ 245,014.97	ING. LUIS GÓMEZ	SE REVISÓ LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DE ANTICIPO.
E218	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	ECONSA	\$ 230.043.72	ING. CRISTÓBAL	EN LA REVISIÓN EFECTUADA SE OBSERVÓ QUE LA VIVIENDA NO CONTABA CON LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PLANO, YA QUE LE FALTABAN 30 CM EN UN MURO LATERAL.
	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN KILOMETRO 20				NO SE ENCONTRABA REALIZADO EL EXPEDIENTE DE OBRA Y LA OBRA YA ESTÁ AL 80% APROX.



Ahora bien, le solicito en un término de 3 días justifique el motivo de lo observado lo anterior de conformidad con el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Sonora, 94, 96 y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE


L.A.E. JESÚS ANTONIO COVARRUBIAS VELÁSQUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.

C.C.P ARCHIVO.