



H. Ayuntamiento de Etchojoa
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
RECIBIO
18 SET. 2020
ETCHOJOA, SONORA
Elsa Gpa Lopez Y.

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
Oficio: OCEG 572/2020.
Asunto: Informe de Revisión de Obras.
2020: "Año del turismo"
Etchojoa, Sonora a 14 de septiembre del 2020.

ING. RAFAEL FELIX GARCIA.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
PRESENTE:

Por medio de la presente le saludo y le informo en cuanto a la revisión física y documental realizada a las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2020 por este Órgano de Control y Fiscalización, manifiesto que los supervisores residentes a cada una de ellas, de acuerdo con el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, son los responsables de **supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos, entre otras obligaciones**, por lo que a los servidores públicos que infrinjan la presente ley, las autoridades competentes podrán aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a la ley de Estatal de Responsabilidades, en ese sentido la responsabilidad de supervisión de las obras, recaerán tanto en los supervisores residentes adscritos a la dirección de obras, así como en el Director de Obras Públicas, quien debe ser vigilante en las actuación de los supervisores residentes.

En complemento con lo anterior, le informo sobre las observaciones detectadas de la semana del 03 de agosto al 08 del presente año, a simple vista y a mí bien entender a cada una de las obras que se detallan a continuación:

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	EMPRESA	MONTO	SUPERVISOR	OBSERVACIÓN DE LA REVISION FISICA Y DOCUMENTAL
E219	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EN EL SAHUARAL, AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS MIL HECTÁREAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL CAMPO 13, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	ENKARES	\$ 909,310.55	ING. LUIS GÓMEZ	En la revisión efectuada en el expediente carecía de documentación en el nuevo contrato de aplicación de montos, como son planos, finiquito, acta de entrega, bitácora.
E211	CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO E INSTALACIÓN DE 19 BIODIGESTORES EN LA COMISARIA DE BACOBAMPO Y EN LA CABECERA	SENOGE	\$ 5,372,457.16	ING. CRISTÓBAL	En las viviendas de la cabecera municipal el diseño del tejaban es diferente a las de bacobampo, faltándole un travesaño y carece del sellado en la misma junta del tejaban con el muro, ya que por ahí



	MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.				escurriría el agua en tiempo de lluvia.
E226	REHABILITACIÓN DE CAMINO NO PAVIMENTADO EN EL TRAMO DE LA CALLE "J" ENTRE LA CALLE 28 Y 27 DE LA COMUNIDAD DE LAS MAYAS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	ENKARES	\$ 419,125.63	ING. CRISTIAN QUIROZ	Ya se encuentra terminada la obra e instado el letrero alusivo.
E225	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE RODEO, BACAME NUEVO, BACHOCO EL ALTO, MOCHIPACO, MABEJAQUI, VILLA TRES CRUCES, MOCORUA Y BAYAJORIT (SECTOR 4), DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	PROMESA	\$ 5,324,489.44	ING. HORACIO COTA	Se realizó revisión al avance físico de la comunidad de villa tres cruces, encontrándose ya instalada las acometidas y lo postes, faltando la energización de la red.
E228	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE LAS PLAYITAS, DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	PROMESA	\$ 166,991.27	ING. HORACIO COTA	Se realizó la revisión a la obra donde ya se encuentra instalado el transformador con sus accesorios, ya se encuentra operando, en el expediente crecía de programa de obra del ayuntamiento.
E214	CONSTRUCCION DE 2720 M DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y 88 DESCARGAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	TAMBSON	\$ 2,996,021.41	ING. CRISTIAN QUIROZ	Se realizó un recorrido para la contabilización de las descargas domiciliarias, pero al momento de verificar el plano de terminación de obra con lo físico no concordaba, las ubicaciones y distribuciones de las mismas eran diferentes.
E215	CONSTRUCCIÓN DE 2276 M DE EMISOR DE DRENAJE DE LLEGADA A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 10" Y 226 M DE 12" DE P.V.C. EN LA LOCALIDAD DE HUITCHACA Y LA BOCANA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO.	\$ 3,140,754.73	ING. CRISTIAN QUIROZ	Se observó unas áreas de asentamiento en el emisor y las puntas de los tubos estaban descubiertas las cuales puede ocasionar taponos y que se ensolve la línea, se encuentra en proceso la construcción de pozos de visita.




E216	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 4.52 LPS PARA LA LOCALIDAD DE HUITCHACA Y LA BOCANA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	GRUPO VIRTUD	\$ 4,373,352.92	ING. CRISTIAN QUIROZ	En la revisión se observó que se lleva un avance del 30 % aproximadamente, donde ya se colaron la plantilla y una parte de los muros.
E224	CONSTRUCCIÓN DE 49 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO E INSTALACIÓN DE 33 BIODIGESTORES, EN LA COMUNIDAD DE BUAYSIACOBÉ, CHUCARIT, SAN PEDRO, BASCONCOBE, Y LA BOCANA, DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	ARQ. MURILLO	\$ 6,111,577.32	ING. CRISTOBAL	Se realizó un recorrido por las comunidades de buaysiacobe, chichivito, bachoco el alto Bacajaquia, Juchica y Aquichivo encontrándose las viviendas en un 40% aproximadamente hasta la cadena de cerramiento.

Ahora bien, le solicito en un término de 3 días justifique el motivo de lo observado lo anterior de conformidad con el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Sonora, 94, 96 y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
Sufragio Efectivo No Reelección.


L.A.E. JESÚS ANTONIO COVARRUBIAS VELASQUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.



C.c.p. Archivo.