

Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: BENITO JUAREZ, SONORA.
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6200 -RECURSO FEDERAL TRANSFERIDO Y CONVENIDO CON EL ESTADO RAMO 33
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO DE LA(S) OBRA(S)	RUBRO, NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO PROYECTADO	PRESUPUESTO MONITOREADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						%FISICO	%FINANC.	CANT.	U. MED.		
611	INVERSION PÚBLICA										
61101	EDIFICACION HABITACIONAL										
61101-01	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO										
61101-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PAREDONCITO)	\$	\$133,158.90	\$133,158.90	\$0.00	100.00%	100.00%	700	M2	FAM.	ADMON-DIR
61101-02	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PAREDON COLORADO)	\$	\$133,158.90	\$133,158.90	\$0.00	100.00%	100.00%	700	M2	FAM.	ADMON-DIR
61101-03	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ACEYTUNTAS)	\$	\$85,602.15	\$85,602.15	\$0.00	100.00%	100.00%	450	M2	FAM.	ADMON-DIR
61101-04	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BATEVITO)	\$	\$95,113.50	\$95,113.50	\$0.00	100.00%	100.00%	500	M2	FAM.	ADMON-DIR
61101-05	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. JECOPACO)	\$	\$133,158.90	\$133,158.90	\$0.00	100.00%	100.00%	700	M2	FAM.	ADMON-DIR
61101-06	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ZONA URBANA)	\$	\$133,158.90	\$133,158.90	\$0.00	100.00%	100.00%	700	M2	FAM.	ADMON-DIR
61101-07	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (VILLA JUAREZ)	\$	\$180,715.85	\$180,715.85	\$0.00	100.00%	100.00%	950	M2	FAM.	ADMON-DIR
61101-08	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (AGUA BLANCA)	\$	\$133,158.90	\$133,158.90	\$0.00	100.00%	100.00%	700	M2	FAM.	ADMON-DIR
	SUBTOTAL	\$	\$1,027,226.00	\$1,027,226.00	\$0.00						
61104	PISO FIRME										
61104-01	PISO FIRME (PAREDONCITO)	\$	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	0.00%	0.00%	240	M2	FAM.	ADMON-DIR
61104-02	PISO FIRME (PAREDON COLORADO)	\$	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	0.00%	0.00%	240	M2	FAM.	ADMON-DIR
61104-03	PISO FIRME (ACEYTUNTAS)	\$	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	0.00%	0.00%	120	M2	FAM.	ADMON-DIR
61104-04	PISO FIRME (BATEVITO)	\$	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	0.00%	0.00%	144	M2	FAM.	ADMON-DIR
61104-05	PISO FIRME (COL. JECOPACO)	\$	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	0.00%	0.00%	240	M2	FAM.	ADMON-DIR
61104-06	PISO FIRME (ZONA URBANA)	\$	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	0.00%	0.00%	240	M2	FAM.	ADMON-DIR
61104-07	PISO FIRME (VILLA JUAREZ)	\$	\$0.00	\$0.00	\$142,500.00	0.00%	0.00%	360	M2	FAM.	ADMON-DIR

MUNICIPIO DE: BENITO JUAREZ, SONORA.
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6200-RECURSO FEDERAL TRANSFERIDO Y CONVENIDO CON EL ESTADO RAMO 33
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

ANEXO 12

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO PROYECTADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	HEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION			
						%FISICO	%FINANC.	FISICAS CANT.	U. MED.			POB. BENEF. CANT.	U. MED.	
		SUBTOTAL	\$627,000.00	\$0.00	\$0.00	\$627,000.00								
61105	TECHO DIGNO													
61105-10	TECHO DIGNO (PAREDONCTO)	\$	232,000.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	480	M2	20	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61105-11	TECHO DIGNO (PAREDON COLORADO)	\$	232,000.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	480	M2	20	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61105-12	TECHO DIGNO (ACEQUINIATAS)	\$	58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	120	M2	5	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61105-13	ECHO DIGNO (BATEVITO)	\$	69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	100.00%	100.00%	144	M2	6	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61105-14	TECHO DIGNO (COL. JECOPACO)	\$	162,400.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	100.00%	100.00%	336	M2	14	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61105-15	TECHO DIGNO (AGUA BLANCA)	\$	116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	240	M2	10	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61105-16	TECHO DIGNO (ZONA URBANA)	\$	116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	240	M2	10	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61105-17	TECHO DIGNO (VILLA JUAREZ)	\$	290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	600	M2	25	FAM.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
		SUBTOTAL	\$ 1,276,000.00	\$0.00	\$1,276,000.00	\$0.00								
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL													
413	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PREESCOLAR													
61213-08	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS NAVEGUEMOS JUNTOS (PAREDONCTO)	\$	60,000.00	\$0.00	\$33,295.94	\$26,704.06	55.49%	55.49%	1	OBRA	2251	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADJ. DIR
61213-09	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS CONSUELO VALENZUELA DE EGURROLA, EL VIVERO (VILLA JUAREZ)	\$	60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	0.00%	0.00%	1	OBRA	10500	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61213-10	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION (BATEVITO)	\$	60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	0.00%	0.00%	1	OBRA	453	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
61213-11	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION (PAREDONCTO)	\$	100,000.00	\$0.00	\$51,737.71	\$48,262.29	51.74%	51.74%	1	OBRA	2251	HAB.	RAMO XXXIII	CONT. ADJ. DIR

Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

MUNICIPIO DE: BENITO JUÁREZ, SONORA.
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6200.-RECURSO FEDERAL TRANSFERIDO Y CONVENIDO CON EL ESTADO RAMO 33
 DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 12

No. DE OBRA	TÍTULO, ROLANTE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANUAL PROYECTADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PAGADO	FOR PAGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						% FÍSICO	% FINAN.	FÍSICAS	POB. SEÑER.	U. MED.	CANT.	
		SUBTOTAL \$		\$85,033.65	\$194,966.35							
61214	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PRIMARIA											
61214-06	REHABILITACIÓN DE CANCHA CIVICA EN ESC. PRIMARIA NIÑOS HERODES (PAREDÓN COLORADO)	\$ 300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1	HAB.	OBRA	2265	CONT. ADJ. DIR
	SUBTOTAL \$	300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00							
61215	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA											
61215-01	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. NDARIA No. 46 (COL. JECOPACO)	\$ 120,000.00	\$0.00	\$79,015.60	\$40,984.40	65.85%	65.85%	1	HAB.	OBRA	1196	CONT. ADJ. DIR
	SUBTOTAL \$	120,000.00	\$0.00	\$79,015.60	\$40,984.40							
615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
61512	PUNTEROS Y PASOS PEATONALES											
61512-04	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (AGUA BLANCA)	\$ 250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	100.00%	100.00%	1	HAB.	OBRA	861	CONT. ADJ. DIR
61512-05	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (PAREDÓN COLORADO)	\$ 250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	1	HAB.	OBRA	2265	ADMON-DIR
61512-06	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR (ZONA URBANA)	\$ 250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	100.00%	100.00%	1	HAB.	OBRA	3770	CONT. ADJ. DIR
2-07	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL (VILLA JUÁREZ)	\$ 50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	100.00%	100.00%	1	HAB.	OBRA	10500	ADMON-DIR
	SUBTOTAL	\$800,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00							
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN											
61416	CECOP											
6416-02	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA, JOSE MARIA MORELOS (VILLA JUÁREZ)	\$	\$0.00	\$35,661.26	\$0.00	100.00%	100.00%	1	HAB.	OBRA	10500	ADMON-DIR
6416-07	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE RASTRO MUNICIPAL (VILLA JUÁREZ)	\$ 500.00	\$0.00	\$216,269.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1	HAB.	OBRA	10500	ADMON-DIR
6416-08	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO (VILLA JUÁREZ)	\$ 500.00	\$0.00	\$314,427.87	\$0.00	100.00%	100.00%	1	HAB.	OBRA	10500	ADMON-DIR

2017. 2018.

 OH

Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

MUNICIPIO DE: BENITO JUAREZ, SONORA.
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6200 -RECURSO FEDERAL TRANSFERIDO Y CONVENIDO CON EL ESTADO RAMO 33
 DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 12

CLAVE DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRECUPUESTO ANALÍTICO PROYECTADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						%FÍSICO	%FINANC.	CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.	
62409-15	AMPLIACIÓN EN RED DE ALCANTARILLADO (VILLA JUAREZ)	\$ 350,000.00	\$ 0.00	\$ 350,000.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	276	ML	10500	HAB.	RAMO XXXIII
62409-16	AMPLIACIÓN EN RED DE ALCANTARILLADO EN CALE MANUEL DOBLADO ENTRE SANTOS DEGOLOADO Y DIVISION DEL MONTE (ZONA URBANA)	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	180	ML	3770	HAB.	RAMO XXXIII
62409-17	AMPLIACIÓN EN RED DE ALCANTARILLADO DESCARGAS DOMICILIARIAS (AGUA BLANCA)	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	16	DESC.	361	HAB.	RAMO XXXIII
62409-18	DRENAJE PLUVIAL (ACETUNITAS)	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00	\$ 0.00	0.00%	100.00%	1	DESC.	454	HAB.	RAMO XXXIII
	SUBTOTAL	\$ 1,160,000.00	\$ 0.00	\$ 1,160,000.00	\$ 0.00							
62410	ELECTRIFICACION URBANA											
62410-12	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (AGUA BLANCA)	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00	0.00%	0.00%	1	LOTE	861	HAB.	RAMO XXXIII
62410-13	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. JECOPACO)	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00	0.00%	0.00%	1	LOTE	1196	HAB.	RAMO XXXIII
62410-14	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (ZONA URBANA)	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00	0.00%	0.00%	1	LOTE	3770	HAB.	RAMO XXXIII
62410-15	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (VILLA JUAREZ)	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00	0.00%	0.00%	1	LOTE	10500	HAB.	RAMO XXXIII
62410-16	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (BATEVITO)	\$ 45,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 45,000.00	0.00%	0.00%	1	LOTE	453	HAB.	RAMO XXXIII
62410-17	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (ACETUNITAS)	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	1	LOTE	454	HAB.	RAMO XXXIII
62410-18	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (PAREDON COLORADO)	\$ 350,000.00	\$ 0.00	\$ 350,000.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	1	LOTE	2665	HAB.	RAMO XXXIII
62410-19	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (PAREDONCTO)	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00	0.00%	0.00%	1	LOTE	2251	HAB.	RAMO XXXIII
	SUBTOTAL	\$ 845,000.00	\$ 0.00	\$ 450,000.00	\$ 395,000.00							
62414	REVESTIMIENTO											
62414-09	REVESTIMIENTO DE CALLES (PAREDON COLORADO)	\$ 250,000.00	\$ 274,401.00	\$ 0.00	\$ 274,401.00	0.00%	0.00%	1	LOTE	2265	HAB.	RAMO XXXIII
62414-10	REVESTIMIENTO DE CALLES (PAREDONCTO)	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00	0.00%	0.00%	1	LOTE	2251	HAB.	RAMO XXXIII
62414-11	REVESTIMIENTO DE CALLES (ACETUNITAS)	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00	0.00%	0.00%	1	LOTE	454	HAB.	RAMO XXXIII

Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

MUNICIPIO DE: BENITO JUAREZ, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6200 - RECURSO FEDERAL TRANSFERIDO Y CONVENIDO CON EL ESTADO RAMO 33
 DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 12

CLAVE DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO PROYECTADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANCI.	CANT.	U. MED.	POB. SERVID.	U. MED.	ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
62412-12	REVESTIMIENTO DE CALLES (AGUA BLANCA)	\$ 150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	0.00%	0.00%	1	LOTE	861	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
62414-13	REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. JECOPACO)	\$ 100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	0.00%	0.00%	1	LOTE	1136	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
62414-14	REVESTIMIENTO DE CALLES (VILLA JUAREZ)	\$ 200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	0.00%	0.00%	1	LOTE	16503	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
62414-15	REVESTIMIENTO DE CALLES (ZONA URBANA)	\$ 200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	0.00%	0.00%	1	LOTE	3770	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
	SUBTOTAL	\$1,200,000.00	\$774,401.00	\$0.00	\$1,224,401.00								
62417	PLAZAS CIVICAS Y JARDINES												
62417-01	PLAZAS Y/O PARQUES PÚBLICOS (PAREDON COLORADO)	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	67.77%	0.00%	1	OBRA	2265	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
62417-02	PLAZAS Y/O PARQUES PÚBLICOS (ACETUNITAS)	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	0.00%	0.00%	1	OBRA	434	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
62417-03	PLAZAS Y/O PARQUES PÚBLICOS (AGUA BLANCA)	\$200,000.00	\$0.00	\$101,661.65	\$98,338.35	0.00%	50.13%	1	OBRA	861	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
62417-04	PLAZAS Y/O PARQUES PÚBLICOS (VILLA JUAREZ)	\$200,000.00	\$0.00	\$108,112.00	\$91,888.00	0.00%	54.05%	1	OBRA	10500	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
62417-05	PLAZAS Y/O PARQUES PÚBLICOS (ZONA URBANA)	\$200,000.00	\$0.00	\$99,632.35	\$100,367.65	49.82%	49.82%	1	OBRA	3770	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
62417-06	PLAZAS Y/O PARQUES PÚBLICOS (JECOPACO)	\$150,000.00	\$0.00	\$77,677.78	\$72,322.22	51.79%	51.79%	1	OBRA	1196	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
62417-07	PLAZAS Y/O PARQUES PÚBLICOS (BATEVITO)	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	0.00%	0.00%	1	OBRA	453	HAB.	RAMO XXXIII	ADMON-DIR
	SUBTOTAL	\$1,250,000.00	\$0.00	\$387,083.78	\$862,916.22								
	TOTALES	\$9,909,000.00	\$1,301,627.00	\$7,263,845.29	\$4,562,139.84								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonables ante correctos y son propiedad del emisor.

C. T.S. FLORA LINA MUNGARRO GARIBAY
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ING. SUSANO AMAVIZCA PABLOS
TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE ACUNA GARCIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: BENITO JUÁREZ SONORA

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA (S) OBRA (S) PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61101-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	PAREDONCITO	OBRAS AL 100% FÍSICA Y FINANCIERO, SE PIDIO AUTORIZACION DE CABILDO PARA LOS AJUSTES EN EL PEM-4, YA QUE SE AJUSTO A LO QUE ESTA AUTORIZADO POR EL RECURSO DE FAIS 2020, LA CUAL EN LOS CAMBIOS INCLUYE ESTA OBRA. LOS CUALES SE REFLEJARON EN ESTE TERCER TRIMESTRE.
61101-02	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	PAREDÓN COLORADO	OBRAS AL 100% FÍSICA Y FINANCIERO, SE PIDIO AUTORIZACION DE CABILDO PARA LOS AJUSTES EN EL PEM-4, YA QUE SE AJUSTO A LO QUE ESTA AUTORIZADO POR EL RECURSO DE FAIS 2020, LA CUAL EN LOS CAMBIOS INCLUYE ESTA OBRA. LOS CUALES SE REFLEJARON EN ESTE TERCER TRIMESTRE.
61101-03	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	ACEITUNITAS	OBRAS AL 100% FÍSICA Y FINANCIERO, SE PIDIO AUTORIZACION DE CABILDO PARA LOS AJUSTES EN EL PEM-4, YA QUE SE AJUSTO A LO QUE ESTA AUTORIZADO POR EL RECURSO DE FAIS 2020, LA CUAL EN LOS CAMBIOS INCLUYE ESTA OBRA. LOS CUALES SE REFLEJARON EN ESTE TERCER TRIMESTRE.
61101-04	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	BATEVITO	OBRAS AL 100% FÍSICA Y FINANCIERO, SE PIDIO AUTORIZACION DE CABILDO PARA LOS AJUSTES EN EL PEM-4, YA QUE SE AJUSTO A LO QUE ESTA AUTORIZADO POR EL RECURSO DE FAIS 2020, LA CUAL EN LOS CAMBIOS INCLUYE ESTA OBRA. LOS CUALES SE REFLEJARON EN ESTE TERCER TRIMESTRE.
61101-05	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	COL. JECOPACO	OBRAS AL 100% FÍSICA Y FINANCIERO, SE PIDIO AUTORIZACION DE CABILDO PARA LOS AJUSTES EN EL PEM-4, YA QUE SE AJUSTO A LO QUE ESTA AUTORIZADO POR EL RECURSO DE FAIS 2020, LA CUAL EN LOS CAMBIOS INCLUYE ESTA OBRA. LOS CUALES SE REFLEJARON EN ESTE TERCER TRIMESTRE.

61101-06	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	ZONA URBANA	OBRAS EN PROCESO. SE PIDIO AUTORIZACION DE CABILDO PARA LOS AJUSTES EN EL PEM-4, YA QUE SE AJUSTO A LO QUE ESTA AUTORIZADO POR EL RECURSO DE FAIS 2020. LA CUAL EN LOS CAMBIOS INCLUYE ESTA OBRA. LOS CUALES SE REFLEJARAN EN EL TERCER TRIMESTRE.
61101-07	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	VILLA JUAREZ	OBRAS AL 100% FISICA Y FINANCIERO, SE PIDIO AUTORIZACION DE CABILDO PARA LOS AJUSTES EN EL PEM-4, YA QUE SE AJUSTO A LO QUE ESTA AUTORIZADO POR EL RECURSO DE FAIS 2020. LA CUAL EN LOS CAMBIOS INCLUYE ESTA OBRA. LOS CUALES SE REFLEJARON EN ESTE TERCER TRIMESTRE.
61101-08	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	AGUA BLANCA	OBRAS AL 100% FISICA Y FINANCIERO, SE PIDIO AUTORIZACION DE CABILDO PARA LOS AJUSTES EN EL PEM-4, YA QUE SE AJUSTO A LO QUE ESTA AUTORIZADO POR EL RECURSO DE FAIS 2020. LA CUAL EN LOS CAMBIOS INCLUYE ESTA OBRA. LOS CUALES SE REFLEJARON EN ESTE TERCER TRIMESTRE.
61104-01	PISO FIRME	PAREDONCITO	DEBIDO A CAMBIOS EN EL PEM-4 ESTA OBRA, NO SE EJECUTARA, YA QUE EN EL PEM-4 MODIFICADO SE CAMBIO POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SE AJUSTARON PRESUPUESTOS Y METAS FISICAS, SE VERAN REFLEJADOS EN EL 4TO. TRIMESTRE.
61104-02	PISO FIRME	PAREDÓN COLORADO	DEBIDO A CAMBIOS EN EL PEM-4 ESTA OBRA, NO SE EJECUTARA, YA QUE EN EL PEM-4 MODIFICADO SE CAMBIO POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SE AJUSTARON PRESUPUESTOS Y METAS FISICAS, SE VERAN REFLEJADOS EN EL 4TO. TRIMESTRE.
61104-03	PISO FIRME	ACETUNITAS	DEBIDO A CAMBIOS EN EL PEM-4 ESTA OBRA, NO SE EJECUTARA, YA QUE EN EL PEM-4 MODIFICADO SE CAMBIO POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SE AJUSTARON PRESUPUESTOS Y METAS FISICAS, SE VERAN REFLEJADOS EN EL 4TO. TRIMESTRE.
61104-04	PISO FIRME	BATEVITO	DEBIDO A CAMBIOS EN EL PEM-4 ESTA OBRA, NO SE EJECUTARA, YA QUE EN EL PEM-4 MODIFICADO SE CAMBIO POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SE AJUSTARON PRESUPUESTOS Y METAS FISICAS, SE VERAN REFLEJADOS EN EL 4TO. TRIMESTRE.

61104-05	PISO FIRME	COL. JECOPACO	DEBIDO A CAMBIOS EN EL PEM-4 ESTA OBRA, NO SE EJECUTARA, YA QUE EN EL PEM-4 MODIFICADO SE CAMBIO POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SE AJUSTARON PRESUPUESTOS Y METAS FISICAS, SE VERAN REFLEJADOS EN EL 4TO. TRIMESTRE.
61104-06	PISO FIRME	ZONA URBANA	DEBIDO A CAMBIOS EN EL PEM-4 ESTA OBRA, NO SE EJECUTARA, YA QUE EN EL PEM-4 MODIFICADO SE CAMBIO POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SE AJUSTARON PRESUPUESTOS Y METAS FISICAS, SE VERAN REFLEJADOS EN EL 4TO. TRIMESTRE.
61104-07	PISO FIRME	VILLA JUAREZ	DEBIDO A CAMBIOS EN EL PEM-4 ESTA OBRA, NO SE EJECUTARA, YA QUE EN EL PEM-4 MODIFICADO SE CAMBIO POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SE AJUSTARON PRESUPUESTOS Y METAS FISICAS, SE VERAN REFLEJADOS EN EL 4TO. TRIMESTRE.
61105-10	TECHO DIGNO	PAREDONCITO	OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.
61105-11	TECHO DIGNO	PAREDÓN COLORADO	OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.
61105-12	TECHO DIGNO	ACEITUNITAS	OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.
61105-13	TECHO DIGNO	BATEVITO	OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.
61105-14	TECHO DIGNO	COL. JECOPACO	OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.
61105-15	TECHO DIGNO	AGUA BLANCA	OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.
61105-16	TECHO DIGNO	ZONA URBANA	OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.
61105-17	TECHO DIGNO	VILLA JUAREZ	OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.
61213-08	REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS NAVEGUEMOS JUNTOS	PAREDONCITO	OBRA EN PROCESO
61213-11	REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	PAREDONCITO	OBRA EN PROCESO
61214-06	REHABILITACIÓN DE CANCHA CIVICA EN ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROS	PAREDÓN COLORADO	OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.

61215-02	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA No. 46	COL. JECOPACO	OBRA EN PROCESO
61416-02	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS (VILLA JUÁREZ)	VILLA JUAREZ	OBRA CECOP DE 2019 CON UN IMPORTE PENDIENTE, LA CUAL SE TERMINO DE PAGAR LA CANTIDAD DE \$35,661.26
61416-07	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE RASTRO MUNICIPAL (VILLA JUÁREZ)	VILLA JUAREZ	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
61416-08	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO (VILLA JUÁREZ)	VILLA JUAREZ	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
61512-04	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	AGUA BLANCA	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
61512-05	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	PAREDON COLORADO	DEBIDO A CAMBIOS EN EL PEM-4 ESTA OBRA, NO SE EJECUTARA, YA QUE EN EL PEM-4 MODIFICADO SE CAMBIO POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SE AJUSTARON PRESUPUESTOS Y METAS FISICAS, SE VERAN REFLEJADOS EN EL 4TO. TRIMESTRE. EL NUMERO DE OBRA TAMBIEN SE AJUSTARA.
61512-06	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR	ZONA URBANA	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%, EN EL NUEVO PEM-4 AUTORIZADO POR CAMBIOS Y AJUSTES, EL NUMERO DE OBRA CORRESPONDE AL 61512-05
61512-07	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL	VILLA JUAREZ	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%, EN EL NUEVO PEM-4 AUTORIZADO POR CAMBIOS Y AJUSTES, EL NUMERO DE OBRA CORRESPONDE AL 61512-06
62211-01	REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO ESTADIO DE BEISOL	PAREDON COLORADO	OBRA EN PROCESO
62211-02	CONSTRUCCION DE ESTADIO DE BEISOL UNIDAD DEPORTIVA	PAREDONCITO	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62211-03	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7	PAREDONCITO	OBRA EN PROCESO
62211-04	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA	ZONA URBANA	OBRA EN PROCESO
62211-05	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA	VILLA JUAREZ	OBRA EN PROCESO
62302-16	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MANUEL	ZONA URBANA	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62302-17	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLEION 2 DE ABRIL ENTRE EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS	VILLA JUAREZ	SE SUMINISTRO MATERIAL, SE INICIARA EL 4TO, TRIMESTRE.
62302-18	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE FRATERNIDAD Y DELICIAS	VILLA JUAREZ	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.

62409-14	AMPLIACIÓN EN RED DE ALCANTARILLADO	COL. JECOPACO	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62409-15	AMPLIACIÓN EN RED DE ALCANTARILLADO	VILLA JUAREZ	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62409-16	AMPLIACIÓN EN RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE SANTOS DEGOLLADO Y	ZONA URBANA	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62409-17	AMPLIACIÓN EN RED DE ALCANTARILLADO DESCARGAS DOMICILIARIAS.	AGUA BLANCA	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62409-18	DRENAJE PLUVIAL	ACEITUNTAS	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62410-17	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	ACEITUNTAS	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62410-18	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAREDON COLORADO	OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100%.
62414-09	REVESTIMIENTO DE CALLES	PAREDON COLORADO	EN EL NUEVO PEM-4 AUTORIZADO SE MODIFICO EL MONTO PARA ESTA OBRA, EL CUAL SE EJECUTARA EN ESTE 4TO. TRIMESTRE.
62417-03	PLAZAS Y/O PARQUES PÚBLICOS	AGUA BLANCA	OBRA EN PROCESO
62417-04	PLAZAS Y/O PARQUES PÚBLICOS	VILLA JUAREZ	OBRA EN PROCESO
62417-05	PLAZAS Y/O PARQUES PÚBLICOS	ZONA URBANA	OBRA EN PROCESO
62417-06	PLAZAS Y/O PARQUES PÚBLICOS	COL. JECOPACO	OBRA EN PROCESO