

Avance Fisico y Financiero de los Programas de Inversion 2020

ANEXO 12

Municipio de : Santa Ana, Sonora.

PERIODO: 2do. Trimestre del 1º de Enero al 30 de Junio 2020.

PERIODO: 2do. Trimestre del 1° de Enero al 30 de Junio 2020					Inversion Publica							
Obra	Ubicación y nombre de las obra (s)	Presupuesto Analitico de Proyectos	Ejercido en el trimestre	Ejercido Acumulado al trimestre	% de Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecucion
					Fisico	Finan.	Fisicas		Beneficiarios			
							Cant	U.Med	Cant	U. Med		
8270-252-06-206	INVERSION PUBLICA FISM Recursos del FAISM Ampliacion Red Agua Potable Calle Enrique Salazar en Santa Ana, Viejo	6,725,636.40	199,991.40	618,853.27								
		199,941.40	199,991.40	199,991.40								
		199,941.40	199,991.40	199,991.40								
		199,941.40	199,991.40	199,991.40	100%	100%	403	ML	25	Hab	FAISM	Contrato
8270-161-07-206-61211-2	Infraestructura y equipamiento en materia de Cultura, Deporte y Recreacion Rehabilitacion de alumbrado en Estadio de SoftBol El Alamo Rehabilitacion de alumbrado en Estadio de SoftBol Vicentenario Rehabilitacion Parque La Terracita	1,053,997.14	0.00	494,096.90								
		247,048.45	0.00	247,048.45	100%	100%	20	Piezas	11864	Hab	Sria Hda Edo	Contrato
		247,048.45	0.00	247,048.45	100%	100%	20	Piezas	11864	Hab	Sria Hda Edo	Contrato
		559,900.24	559,900.24	559,900.00	100%	100%	360	M2	500	hab	Sria Hda Edo	Contrato
8270-161-10-206-61416-2	CECOP Gasto de capital Rehabilitacion Kiosko y Baños en Plaza del ejido El Claro Cerco perimetral de malla ciclonica en Panteon del ejido Santa Martha	203,406.71	0.00	536,076.26								
		332,669.54	0.00	332,669.55	100%	100%	64	M2	1000	Hab	CECOP	Contrato
		203,406.71	0.00	203,406.71	100%	100%	400	ML	500	Hab	CECOP	Contrato
	FONDO MINERO Pavimentacion Asfaltica Av. 16 de Septiembre/Calle 11 y Col Militar Pavimentacion Asfaltica en Av Jacinto Lopez Col Los Arcos	6,525,695.00	0.00	\$418,861.87								
		3,056,363.20	0.00	\$418,861.87	100%	100%	3052	M2	400	Hab	FM	Cont.Lic. Simp.
		3,469,331.80	0.00	0.00	56%	56%	3910	M2	500	Hab	FM	Cont.Lic. Simp.
		6,725,636.40	199,991.40	618,853.27								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Arq Javier Francisco Moreno Davila
Presidente Municipal

C: P: Luis Veja Machado
Tesorero Municipal

Ing Heriberto Jimenez Burgos
Director de Obras Publicas