

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 INVERSION PUBLICA

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANC.	CANT.	U. MEDI.		
6000	INVERSION PUBLICA	6,145,949.57	45,944,363.58	45,944,363.58	0.00						
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6,145,949.57	45,944,363.58	45,944,363.58	0.00						
	611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	430,000.00	4,598,721.00	4,598,721.00	0.00						
61101-1	61101 REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ROSARIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	ACCION	PERSONA	FAIS
61101-2	REHABILITACIÓN DE MUROS FIRMES EN ROSARIO	0.00	109,755.77	109,755.77	0.00	100	100	1	CUARTO	PERSONA	FAIS
	SUB-TOTAL	150,000.00	109,755.77	109,755.77	0.00						
61102-1	61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA ESTRELLA	140,000.00	219,511.54	219,511.54	0.00	100	100	2	CUARTO	PERSONA	FAIS
61102-2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUBA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	ACCION	PERSONA	FAIS
61102-3	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DE ROSARIO	0.00	673,778.16	673,778.16	0.00	100	100	6	CUARTO	PERSONA	FAIS
61102-4	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS TRES PAREDES EN ROSARIO	0.00	280,326.72	280,326.72	0.00	100	100	6	CUARTO	PERSONA	FAIS
61102-5	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO TRES PAREDES EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DE ROSARIO	0.00	280,326.72	280,326.72	0.00	100	100	6	CUARTO	PERSONA	FAIS
61102-6	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN PAREDES	0.00	80,819.12	80,819.12	0.00	100	100	1	CUARTO	PERSONA	FAIS
61102-7	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO TRES MUROS EN EL SAUZ	0.00	46,721.12	46,721.12	0.00	100	100	1	CUARTO	PERSONA	FAIS
61102-8	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO TRES MUROS EN NURI	0.00	140,163.36	140,163.36	0.00	100	100	3	CUARTO	PERSONA	FAIS
61102-9	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DOS PUERTAS EN ROSARIO	0.00	673,778.16	673,778.16	0.00	100	100	6	CUARTO	PERSONA	FAIS
61102-10	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ROSARIO	0.00	109,755.77	109,755.77	0.00	100	100	1	CUARTO	PERSONA	FAIS
61102-11	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DOS PUERTAS EN EL SAUZ	0.00	112,296.36	112,296.36	0.00	100	100	1	CUARTO	PERSONA	FAIS
61102-12	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SAUZ	0.00	109,755.77	109,755.77	0.00	100	100	1	CUARTO	PERSONA	FAIS
61102-13	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN TARAHUMARIS	0.00	329,267.31	329,267.31	0.00	100	100	3	CUARTO	PERSONA	FAIS
61102-14	CONSTRUCCION EN LAS AMAVICAS DORMITORIO DE UN CUARTO	0.00	109,755.77	109,755.77	0.00	100	100	1	CUARTO	PERSONA	FAIS
61102-15	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DOS PUERTAS EN NURI	0.00	336,889.08	336,889.08	0.00	100	100	3	CUARTO	PERSONA	FAIS
61102-16	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN NURI	0.00	329,267.31	329,267.31	0.00	100	100	3	CUARTO	PERSONA	FAIS
61102-17	CONSTRUCCION DE OCHO BAÑOS EN ROSARIO	0.00	646,552.96	646,552.96	0.00	100	100	8	BANOS	PERSONA	FAIS
	SUB-TOTAL	200,000.00	4,478,965.23	4,478,965.23	0.00						
61105-1	61105 TECHO DIGNO CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN ROSARIO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	ACCION	PERSONA	FAIS
	SUB-TOTAL	80,000.00	154,688,324.00	154,688,324.00	0.00						
		80,000.00	154,688,324.00	154,688,324.00	0.00						

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS CANT.	POB. BENEF. U. MED.		
61213-1	612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	285,000.00	0.00	0.00	0.00						
	61213 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	-	PERSONA	FAIS
	SUB-TOTAL	95,000.00	0.00	0.00	0.00						
61214-1	61214 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	-	PERSONA	FAIS
	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PRIMARIA EN ROSARIO	95,000.00	0.00	0.00	0.00						
	SUB-TOTAL	95,000.00	0.00	0.00	0.00						
61215-1	61215 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	-	PERSONA	FAIS
	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SECUNDARIA EN ROSARIO	95,000.00	0.00	0.00	0.00						
	SUB-TOTAL	95,000.00	0.00	0.00	0.00						
61301-1	61301 REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	780,040.09	780,040.09	0.00						
	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN LA DURA MUNICIPIO DE ROSARIO	0.00	39,093.24	39,093.24	0.00	100	100	1	22	PERSONA	FAIS- BANOBRAS
61301-2	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN RIO CHICO MUNICIPIO DE ROSARIO	0.00	38,404.86	38,404.86	0.00	100	100	1	23	PERSONA	FAIS- BANOBRAS
61301-3	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO CHICA EN NURI MUNICIPIO DE ROSARIO	0.00	71,331.63	71,331.63	0.00	100	100	1	32	PERSONA	FAIS- BANOBRAS
61301-4	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN LA ESTRELLA MUNICIPIO DE ROSARIO	0.00	48,701.69	48,701.69	0.00	100	100	1	28	PERSONA	FAIS- BANOBRAS
61301-5	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN LAS AMAVICZAS MUNICIPIO DE ROSARIO	0.00	44,897.08	44,897.08	0.00	100	100	1	6	PERSONA	FAIS- BANOBRAS
61301-6	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN CUBA MUNICIPIO DE ROSARIO	0.00	65,082.47	65,082.47	0.00	100	100	1	15	PERSONA	FAIS- BANOBRAS

ISAF-f88a324b-9aad-f781-9435-0a48f3da122b

3/23/2023 9:33:30 AM

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 8000 INVERSION PUBLICA

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	
						FISICO	FINANC.	FISICAS CANT.	U. MEDI.	POB. BENEF. U. MED.			
61301-7	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN LOS BAJIOS MUNICIPIO DE ROSARIO	0.00	63,767.78	63,767.78	0.00	100	100	1	TANQUE	10	PERSONA	FAIS- BANOBRAS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61301-8	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN TARAHUMARIS MUNICIPIO DE ROSARIO	0.00	63,767.78	63,767.78	0.00	100	100	1	TANQUE	12	PERSONA	FAIS- BANOBRAS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61301-9	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN EL SAUZ MUNICIPIO DE ROSARIO	0.00	75,461.89	75,461.89	0.00	100	100	1	TANQUE	15	PERSONA	FAIS- BANOBRAS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61301-10	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN PAREDONES MUNICIPIO DE ROSARIO	0.00	97,541.08	97,541.08	0.00	100	100	1	TANQUE	14	PERSONA	FAIS- BANOBRAS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61301-11	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN NOVAS MUNICIPIO DE ROSARIO	0.00	71,990.59	71,990.59	0.00	100	100	1	TANQUE	15	PERSONA	FAIS- BANOBRAS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61301-12	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A LA PILA EN CUBA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100	100	500	M.L.	307	PERSONA	FAIS	ADMINISTRACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	0.00	780,040.09	780,040.09	0.00								
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,430,949.57	40,140,602.49	40,140,602.49	0.00								
	61402 AMPLIACION												
61402-1	AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO EN ROSARIO	0.00	494,033.09	494,033.09	0.00	100	100	1	CUARTO	80	PERSONA	FAIS- BANOBRAS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	0.00	494,033.09	494,033.09	0.00								
	61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE												
61408-1	CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN CEDROS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	OBRA	-	PERSONA	FAIS	-
61408-2	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CEDROS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	OBRA	-	PERSONA	FAIS	-
61408-3	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CUBA ROSARIO	330,949.57	0.00	0.00	0.00	0	0	-	OBRA	-	PERSONA	FAIS	-
61408-4	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SALIDA A CEDROS EN ROSARIO	0.00	187,729.17	187,729.17	0.00	100	100	374	M.L.	79	PERSONA	FAIS- BANOBRAS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61408-6	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO Y CAMINO ROSARIO LA ESTRELLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	100	100	240	M.L.	21	PERSONA	FAIS	ADMINISTRACION DIRECTA
61408-7	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CUBA	0.00	792,069.59	792,069.59	0.00	100	100	2430	M.L.	307	PERSONA	FAIS- BANOBRAS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	980,949.57	1,019,798.76	1,019,798.76	0.00								

ISAF-6080224b-9aed-781-9435-0a48f3da122b

3/23/2023 9:33:30 AM

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISCO	FINANC.	FISICAS CANT.	POB BENEF. U. MED.		
61409-1	61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO										
	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE CONDUCCIÓN A LA LAGUNA DE OXIDACIÓN EN EL SAUZ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	-	PERSONA	FAIS
61409-2	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL SAUZ	0.00	337,249.43	337,249.43	0.00	100	100	690	109	PERSONA	FAIS- BANOBRAS
	SUB-TOTAL	200,000.00	337,249.43	337,249.43	0.00						CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
	61410 ELECTRIFICACIÓN URBANA										
61410-1	ELECTRIFICACIÓN DE ÁREAS INFANTILES EN CEDROS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	-	PERSONA	FAISM
61410-2	ELECTRIFICACIÓN DE ÁREAS INFANTILES EN CUBA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	-	PERSONA	FAISM
61410-3	ELECTRIFICACIÓN DE ÁREAS INFANTILES EN EL SAUZ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	-	PERSONA	FAISM
61410-4	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CEDROS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	-	PERSONA	FAISM
61410-5	ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DE COLONIA MENDEZ EN ROSARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	-	PERSONA	FAISM
61410-6	ELECTRIFICACIÓN ALREDEDOR DE CANCHA EN LA ESTRELLA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	-	PERSONA	FAISM
61410-7	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ROSARIO	0.00	132,292.40	132,292.40	0.00	100	100	40	150	PERSONA	FAIS
	SUB-TOTAL	1,050,000.00	132,292.40	132,292.40	0.00						CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
	61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA										
61414-01	REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL NURI	0.00	823,878.61	823,878.61	0.00	100	100	485	341	PERSONA	FAIS- BANOBRAS
	SUB-TOTAL	0.00	823,878.61 13AF-188a324b-9aad-1781-9435-0a48f3da122b	823,878.61	0.00						CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 INVERSION PÚBLICA
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	
						FISICO	FINANC.	FISICAS CANT.	POB. BENEF. U. MED.			
61416-1	PN-049 AMPLIACION DE CERCO PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL, UBICADO KM. 2 CARRETERA TESOPAGO- CEDROS.	0.00	281,531.26	281,531.26	0.00	100	100	1	2815	PERSONA	CECOP	ADMINISTRACION DIRECTA
61416-2	PN-050 CERCO PERIMETRAL EN RELLENO SANITARIO, UBICADO EN KM. 2 CAMINO MOVAS-RIO CHICO.	0.00	305,449.39	305,449.39	0.00	100	100	1	150	PERSONA	CECOP	ADMINISTRACION DIRECTA
61416-3	PN-029 REHABILITACION DE ACCESO A CRUZ ROJA.	0.00	347,800.00	347,800.00	0.00	100	100	1	1500	PERSONA	CECOP	ADMINISTRACION DIRECTA
61416-4	PN-028 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL (EL SAUZ)	0.00	420,275.86	420,275.86	0.00	100	100	1	240	PERSONA	CECOP	ADMINISTRACION DIRECTA
61416-5	PN-031 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA.	0.00	125,500.00	125,500.00	0.00	100	100	1	1200	PERSONA	CECOP	ADMINISTRACION DIRECTA
61416-6	PN-030 REHABILITACION DE PLANTA DE AZOTEA EN PALACIO MUNICIPAL Y DIF MUNICIPAL.	0.00	133,225.03	133,225.03	0.00	100	100	1	1500	PERSONA	CECOP	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61416-7	PN-033 REHABILITACION DE PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES DE ROSARIO	0.00	374,330.87	374,330.87	0.00	100	100	1	1500	PERSONA	CECOP	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61416-8	PN-034 MEJORAMIENTO DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA EN LA COLONIA MENDEZ	0.00	277,600.00	277,600.00	0.00	100	100	1	1500	PERSONA	CECOP	ADMINISTRACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	0.00	2,266,712.41	2,266,712.41	0.00							
61418-1	61418 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ROSARIO COLONIA MENDEZ EN ROSARIO	850,000.00	801,804.67	801,804.67	0.00	100	100	1	135	PERSONA	FAISM	ADMINISTRACION DIRECTA
61418-2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JUAN DE LA BARRERA SEGUNDA ETAPA COLONIA MENDEZ EN ROSARIO	850,000.00	820,636.47	820,636.47	0.00	100	100	1	135	PERSONA	FAISM	ADMINISTRACION DIRECTA
61418-3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE EN CEDROS	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	-	PERSONA	FAISM	-
61418-4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CUBA	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	-	PERSONA	FAISM	-
	SUB-TOTAL	3,200,000.00	1,622,441.14	1,622,441.14	-							

ISAF-f88a324b-9aad-f781-9435-0a4d8f3da122b

3/23/2023 9:33:30 AM

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
						FISICO	FINANC.	FISICAS CANT.	U. MED.			POB. BENEF. U. MED.	
61422-1	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO TESPACOLA ESTRELLA SUB-TOTAL	-	33,445,196.65	33,445,196.65	-	29	67	1	OBRA	1200	PERSONAS	SICT	ADMINISTRACION DIRECTA
		-	33,445,196.65	33,445,196.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	435,000.00	435,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61508-1	REHABILITACION DE CAMINO PAREDONES CURUPACO	-	174,000.00	174,000.00	-	100	100	30	KM	200	PERSONAS	FAIS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61508-2	REHABILITACION DE CAMINO EN CUBA	-	261,000.00	261,000.00	-	100	100	40	KM	254	PERSONAS	FAIS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	-	435,000.00	435,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALES	6,145,949.57	45,944,363.58	45,944,363.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Presidencia Municipal de
Rosario, Sonora



C. GERARDO MENDOZA
RESIDENTE MUNICIPAL

Dirección de Obras Públicas
Municipio de Rosario, Sonora



ING. JULIS ANGELO CLARK FRANCO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora



LIC. JABRIL ANTONIO OCHOA PERLA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Municipio de Rosario.

PERIODO: Del 1º De Enero al 31 de Diciembre de 2022.

No. OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PUBLICAS	UBICACIÓN (LOCALIDAD)	JUSTIFICACIÓN
61416-1	AMPLIACION DE CERCO PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL, UBICADO KM. 2 CARRETERA TESOPACO-CEDROS.	ROSARIO	<p>OBRAS EJECUTADAS AL 100% CON RECURSOS CECOP, DE LAS CUALES SE LLEVARON A CABO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO (PEM-4) DEBIDO A QUE NO SE HABIAN CONSIDERADO POR NO CONTAR CON LOS IMPORTES EXACTOS DE LOS PROYECTOS AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROGRAMACION.</p>
61416-2	CERCO PERIMETRAL EN RELLENO SANITARIO, UBICADO EN KM. 2 CAMINO MOVAS-RIO CHICO.	MOVAS	
61416-3	PN-029 REHABILITACIÓN DE ACCESO A CRUZ ROJA.	ROSARIO	
61416-4	PN-028 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL (EL SAUZ)	EL SAUZ	
61416-5	PN-031 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATÓLICA.	ROSARIO	
61416-6	PN-030 REHABILITACIÓN DE PLANTA DE AZOTEA EN PALACIO MUNICIPAL Y DIF MUNICIPAL.	ROSARIO	
61416-7	PN-033 REHABILITACIÓN DE PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES DE ROSARIO	VARIAS LOCALIDADES	
61416-8	PN-034 MEJORAMIENTO DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA EN LA COLONIA MENDEZ	ROSARIO	

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Municipio de Rosario.

PERIODO: DeL 1º De Enero al 31 de Diciembre de 2022.

No. OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PUBLICAS	UBICACIÓN (LOCALIDAD)	JUSTIFICACIÓN
61418-1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO CALLE ROSARIO COLONIA MENDEZ EN ROSARIO	ROSARIO	OBRAS EJECUTADAS AL 100% FISICA Y FINANCIERA CON RECURSOS FAISM DE LAS CUALES SE LLEVARON A CABO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO (PEM-4) DEBIDO A QUE FUE NECESARIO HACER ALGUNOS AJUSTES A LOS PROYECTOS ORIGINALES.
61418-2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO CALLE JUAN DE LA BARRERA SEGUNDA ETAPA COLONIA MENDEZ EN ROSARIO	ROSARIO	

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Municipio de Rosario.

PERIODO: Del 1° De Enero al 31 de Diciembre de 2022.

No. OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PUBLICAS	UBICACIÓN (LOCALIDAD)	JUSTIFICACIÓN
61101-1	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ROSARIO	ROSARIO	
61102-2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUBA	CUBA	
61105-1	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO EN ROSARIO	ROSARIO	
61213-1	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR EN ROSARIO	ROSARIO	
61214-1	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PRIMARIA EN ROSARIO	ROSARIO	
61215-1	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SECUNDARIA EN ROSARIO	ROSARIO	
61408-1	CONSTRUCCIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN CEDROS	CEDROS	
61408-2	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CEDROS	CEDROS	
61408-3	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CUBA	CUBA	
61410-1	ELECTRIFICACIÓN DE ÁREAS INFANTILES EN CEDROS	CEDROS	
61410-2	ELECTRIFICACIÓN DE ÁREAS INFANTILES EN CUBA	CUBA	
61410-3	ELECTRIFICACIÓN DE ÁREAS INFANTILES EN EL SAUZ	SAUZ	
61410-4	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CEDROS	CEDROS	
61410-5	ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DE COLONIA. MENDEZ EN ROSARIO	ROSARIO	
61410-6	ELECTRIFICACIÓN ALREDEDOR DE CANCHA EN LA ESTRELLA	LA ESTRELLA	
61418-3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE SIN NOMBRE EN CEDROS	CEDROS	
61418-4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CUBA	CUBA	

SE CANCELÓ LA EJECUCIÓN DE ESTAS OBRAS PROGRAMADAS A REALIZAR CON RECURSOS FAIS DEBIDO A QUE ALGUNAS YA SE LLEVARON A CABO POR PARTE DE OTRAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO; POR TAL MOTIVO HEMOS REALIZADO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO (PEM-4).

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Municipio de Rosario.

PERIODO: Del 1º De Enero al 31 de Diciembre de 2022.

No. OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PUBLICAS	UBICACIÓN (LOCALIDAD)	JUSTIFICACIÓN
61101-2	REHABILITACIÓN DE MUROS FIRMES EN ROSARIO	ROSARIO	SE HA REALIZADO LA PROGRAMACION CON RECURSOS DE FAIS SEGÚN MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO (PEM-4). ESTAS OBRAS SE ENCUENTRAN EJECUTADAS AL 100%.
61102-1	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA ESTRELLA	LA ESTRELLA	
61102-3	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DE ROSARIO	ROSARO	
61102-4	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS TRES PAREDES EN ROSARIO	ROSARIO	
61102-5	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO TRES PAREDES EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DE ROSARIO	ROSARIO	
61102-6	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN PAREDONES	PAREDONES	
61102-7	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO TRES MUROS EN EL SAUZ	EL SAUZ	
61102-8	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO TRES MUROS EN NURI	NURI	
61102-9	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DOS PUERTAS EN ROSARIO	ROSARIO	
61102-10	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ROSARIO	ROSARIO	
61102-11	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DOS PUERTAS EN EL SAUZ	EL SAUZ	
61102-12	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SAUZ	EL SAUZ	
61102-13	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN TARAUMARIS	TARAUMARIS	
61102-14	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LAS AMAVIZCAS	LAS AMAVIZCAS	
61102-15	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DOS PUERTAS EN NURI	NURI	
61102-16	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN NURI	NURI	
61102-17	CONSTRUCCION DE OCHO BAÑOS EN ROSARIO	ROSARIO	
61408-6	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO Y CAMINO ROSARIO LA ESTRELLA	ROSARIO	
61301-12	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A LA PIA EN CUBA	CUBA	
61410-7	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ROSARIO	ROSARIO	
61508-01	REHABILITACION DE CAMINO PAREDONES CURUPACO	PAREDONES-CURUPACO	
61508-02	REHABILITACION DE CAMINO EN CUBA	CUBA	

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Municipio de Rosario.

PERIODO: Del 1º De Enero al 31 de Diciembre de 2022.

No. OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PUBLICAS	UBICACIÓN (LOCALIDAD)	JUSTIFICACIÓN
61408-4	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SALIDA A CEDROS EN ROSARIO	CEDROS	<p>ESTAS OBRAS SE ENCUENTRAN EJECUTADAS AL 100%. LAS CUALES SE ESTAN LLEVARON A CABO CON RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO BANORRAS-FAIS, SEGÚN MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL.(PEM-4).</p>
61301-1	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN LA DURA MUNICIPIO DE ROSARIO	LA DURA	
61301-2	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN RIO CHICO MUNICIPIO DE ROSARIO	RIO CHICO	
61301-3	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO CHICA EN NURI MUNICIPIO DE ROSARIO	NURI	
61301-4	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN LA ESTRELLA MUNICIPIO DE ROSARIO	LA ESTRELLA	
61301-5	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN LAS AMAVIZCAS MUNICIPIO DE ROSARIO	LAS AMAVIZCAS	
61301-6	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN CUBA MUNICIPIO DE ROSARIO	CUBA	
61301-7	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN LOS BAJIOS MUNICIPIO DE ROSARIO	LOS BAJIOS	
61301-8	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN TARAHUMARIS MUNICIPIO DE ROSARIO	TARAHUMARIS	
61301-9	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN EL SAUZ MUNICIPIO DE ROSARIO	EL SAUZ	
61301-10	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN PAREDONES MUNICIPIO DE ROSARIO	PAREDONES	
61301-11	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN MOVAS MUNICIPIO DE ROSARIO	MOVAS	
61408-7	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CUBA	CUBA	
61409-2	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL SAUZ	EL SAUZ	
61414-01	REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL NURI	NURI	

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Municipio de Rosario.

PERIODO: Del 1º De Enero al 31 de Diciembre de 2022.

No. OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PUBLICAS	UBICACION (LOCALIDAD)	JUSTIFICACIÓN
61422-1	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO TESOPACO LA ESTRELLA	ROSARIO - LA ESTRELLA	ESTA OBRA SE ESTÁ REALIZANDO CON RECURSOS DE LA SICT (GOBIERNO FEDERAL) EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA.