

TERCER TRIMESTRAL
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

C.P. 12

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 614 DIVISIONES DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

1 DE 4

No. DE OBRERA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	AUMENTO O DISMINUCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	
							FISCO	FINANC.	FISICAS U. MEDI.	CANT.	POB. BENEF. U. MED.			
	614 DIVISIONES DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 3,877,537.32	\$ 1,357,962.84	\$ 2,824,924.94	\$ 2,388,397.10	\$ 2,616,283.72								
61415-OP-01	REHABILITACION DE POZO EN VILLA GUADALUPE	\$ 250,000.00			\$ -	\$ 250,000.00								
61415-OP-02	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA BOMBA TETABATE	\$ 180,000.00			\$ -	\$ 180,000.00								
61415-OP-03	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BATACONICA	\$ 200,000.00			\$ -	\$ 200,000.00								
61415-OP-04	CASETA DE CLORACION EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	\$ 240,000.00			\$ -	\$ 240,000.00								
61415-OP-05	CASETA DE CLORACION EN MIGUEL ALEMAN	\$ 180,000.00			\$ -	\$ 180,000.00								
61415-OP-06	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN CAMPO 60(EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA)	\$ 400,000.00			\$ -	\$ 400,000.00								
61415-OP-07	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN SAN JOSE DE BACUM	\$ 300,000.00	\$ 115,409.67	\$ 184,590.33	\$ 184,590.33	\$ -	100%	100%		3403	200	PERSONAS	FAIS	ADJ DIRECTA
61415-OP-08	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN CABECERA MUNICIPAL(BACUM)	\$ 577,781.44	\$ 1,141,584.58	\$ 1,719,366.02	\$ 1,282,838.18	\$ 436,527.84	100%	75%		1417	2000	PERSONAS	FAIS	LICITACION.
61415-OP-09	ELECTRIFICACION BOMBA TETABATE	\$ 92,800.00			\$ -	\$ 92,800.00								
61415-OP-10	ELECTRIFICACION EJIDO INDEPENDENCIA	\$ 522,000.00			\$ -	\$ 522,000.00								
61415-OP-11	ELECTRIFICACION EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA	\$ 700,000.00	\$ 16,808.59	\$ 716,808.59	\$ 716,808.59	\$ -	100.00%	100.00%		8	100	PERSONAS	FAIS	ADJ DIRECTA
61415-OP-12	SUMINISTRO DE LAMPARAS EN ACCESO AL JUVANI	\$ 120,000.00	\$ 84,160.00	\$ 204,160.00	\$ 204,160.00	\$ -	100%	100%		500	400	PERSONAS	FAIS	ADJ DIRECTA
61415-OP-13	ELECTRIFICACION EN BACUM	\$ 114,955.88			\$ -	\$ 114,955.88								
	SUB-TOTAL	\$ 3,877,537.32	\$ 1,357,962.84	2,824,924.94	\$ 2,388,397.10	\$ 2,616,283.72								

PRIMER TRIMESTRAL
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

C.P. 12

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 614 DIVISIONES DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

2 DE 4

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS (\$)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	AUMENTO O DISMINUCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISICO	%	FINANC	CANT.	FISICAS U. MEDI.	POB. BENEF. CANT.	U. MED.
	614 DIVISIONES DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 6,577,180.12	3,443,783.08	\$ 4,424,752.80	\$ 3,804,398.22	\$ 5,759,534.70							
	61415 INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO												
61415-OP-14	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN VARIAS CALLES DE SAN JOSE DE BACUM	\$ 350,000.00				\$ 350,000.00							
61415-OP-15	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE NIÑO ARTILLERO EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	\$ 350,000.00				\$ 350,000.00							
61415-OP-16	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE REVOLUCION EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	\$ 1,369,179.92				\$ 1,369,179.92							
61415-OP-17	COLECTOR SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 260,000.00				\$ 260,000.00							
61415-OP-18	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE SANITARIO EN EJIDO INDEPENDENCIA	\$ 450,000.00				\$ 450,000.00							
61415-OP-19	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJIDO VILLA GUADALUPE	\$ 315,000.00				\$ 315,000.00							
61415-OP-20	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	\$ 444,000.00	\$ 150,343.20	\$ 293,656.81	\$ 259,054.71	\$ 34,602.10	88%	88%		2	CUARTOS	8	PERS. ADJ DIRECTA
61415-OP-21	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJIDO INDEPENDENCIA	\$ 444,000.00	\$ 150,343.20	\$ 293,656.81	\$ 259,054.71	\$ 34,602.10	88%	88%		2	CUARTOS/BAÑOS	8	PERS. ADJ DIRECTA
61415-OP-22	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJIDO SANTA TERESA	\$ 487,000.20				\$ 487,000.20							

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	AUMENTO O DISMINUCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE			METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISCO	%	FINANC.	CANT.	FISICAS U. MEDI.	POB. BENEF. CANT.	U. MED.	
	614 DIVISIONES DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 1,200,000.00				\$ 1,200,000.00								
	61416 CECOP													
61416-CECOP-01	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE ATOTONILCO	\$ 300,000.00				\$ 300,000.00								
61416-CECOP-02	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD INDEPENDENCIA	\$ 900,000.00				\$ 900,000.00								
	SUB-TOTAL:	\$ 1,200,000.00				\$ 1,200,000.00								

PRIMER TRIMESTRAL
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

C.P. 12

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 614 DIVISIONES DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

4 DE 4

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	AUMENTO O DISMINUCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISCO	FINANC.	CANT.	FISICAS	U. MEDI.	POB. BENEF. CANT.	
	614 DIVISIONES DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		\$ 7,584,667.71										
	61420 VIALIDADES URBANAS			\$ 6,305,584.42	\$ 7,125,027.73								
61420-PR-01	SEGUNDA ETAPA DE REBALASTREO CALLE NIÑOS HEROES BACUM.	\$ -	\$ 222,477.90	\$ 146,307.23	\$ 146,307.23	\$ -	100%	100%	6788.32	M2		4800	PERS. ADJ.DIRECTA
61420-PR-02	TERCERA ETAPA DE REBALASTREO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	\$ -	\$ 461,236.70	\$ 92,199.24	\$ 92,199.49	\$ -	100%	100%	4966.68	M2		2000	PERS. ADJ.DIRECTA
61420-PR-03	BARDA PERIMETRAL EN BASURON MUNICIPAL	\$ -	\$ 1,972,642.63	\$ 1,972,642.63	\$ 1,972,642.63	\$ -	100%	100%	441.3	ML		6000	PERS. ADJ.DIRECTA
61420-PR-04	CERCO PERIMETRAL PANTEON MUNICIPAL	\$ -	\$ 2,928,013.29	\$ 2,928,013.29	\$ 2,928,013.29	\$ -	100%	100%	1496.4	ML		25000	PERS. ADJ.DIRECTA
61420-PR-05	PAVIMENTACION DE ESTACIONAMIENTO PALACIO MUNICIPAL	\$ -	\$ 990,000.00	\$ 990,000.00	\$ 975,567.90	\$ 14,432.10	100%	100%	866.48	M2		500	PERS. ADJ.DIRECTA
61420-PR-06	REHABILITACION DEL TREN DE DESCARGA EN EL JUUVANI Y SANTA TERESA MUNICIPIO DE BACUM.	\$ -	\$ 176,422.03	\$ 176,422.03	\$ 176,422.03	\$ -	100%	100%	2	LOTES		4000	PERS. ADJ.DIRECTA
61420-PR-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$ -	\$ 559,875.16	\$ 559,875.16	\$ 559,875.16	\$ -	100%	100%	1	BOMBA		8000	PERS. ADJ.DIRECTA
61420-PR-08	RASPADO DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	\$ -	\$ 274,000.00	\$ 274,000.00	\$ 274,000.00	\$ -	100%	100%	13	PUEBLOS		25000	PERS. ADJ.DIRECTA
	SUB-TOTAL:	\$ -	\$ 7,584,667.71	\$ 6,305,584.42	\$ 7,125,027.73	\$ 14,432.10							
	TOTAL:	\$ 11,654,717.44	\$ 12,386,413.63	\$ 13,555,262.16	\$ 13,317,823.05	\$ 9,590,250.52							


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. MARIO RUBEN BARBA ISLAS.


TESORERIA MUNICIPAL
LIC. FRANCISCO JAVIER VALDEZ CLARK.


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. SERGE ENRIQUEZ TOLANO.