

CUARTO TRIMESTRAL
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

C.P. 12

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 614 DIVISIONES DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

1 DE 4

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS (6)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	AUMENTO O DISMINUCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISCO	FINANC.	CANT.	FISICAS U. MED.	POB. BENEF. U. MED.	
6000	INVERSION PUBLICA.											
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO.	\$ 11,656,717.44	\$ 7,270,058.90	\$ 18,926,776.34	\$ 18,140,014.37	\$ -						
614	DIVISIONES DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 11,656,717.44	\$ 7,270,058.90	\$ 18,926,776.34	\$ 18,140,014.37	\$ -						
61401	CONSTRUCCION.	\$ -	\$ 5,992,284.87	\$ 5,992,284.87	\$ 5,992,284.87	\$ -						
61401-1101	BARDA PERIMETRAL EN BASURON MUNICIPAL	\$ -	\$ 1,972,642.63	\$ 1,972,642.63	\$ 1,972,642.63	\$ -	100%	100%	441.3	ML	6000	PERS. PROPIO ADJ.DIRECTA
61401-1101	BACHEO DE CARRETERAS DE ACCESO A LAS 13 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BACUM.	\$ -	\$ 146,160.00	\$ 146,160.00	\$ 146,160.00	\$ -	100%	100%	13	PUEBLOS	25000	PERS. PROPIO ADJ.DIRECTA
61401-1101	PAVIMENTACION DE ESTACIONAMIENTO PALACIO MUNICIPAL	\$ -	\$ 975,567.90	\$ 975,567.90	\$ 975,567.90	\$ -	100%	100%	866.48	M2	500	PERS. PROPIO ADJ.DIRECTA
61401-1101	CERCO PERIMETRAL PANTEON MUNICIPAL	\$ -	\$ 2,897,914.34	\$ 2,897,914.34	\$ 2,897,914.34	\$ -	100%	100%	1496.4	ML	25000	PERS. PROPIO ADJ.DIRECTA
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE.	\$ -	\$ 733,875.16	\$ 733,875.16	\$ 733,875.16	\$ -						
61408-1101	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$ -	\$ 559,875.16	\$ 559,875.16	\$ 559,875.16	\$ -	100%	100%	1	BOMBA	8000	PERS. PROPIO ADJ.DIRECTA
61408-1101	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN EJIDO VILLA GUADALUPE	\$ -	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	\$ -	100%	100%	100	ML	2000	RECURSOS PROPIOS ADJ.DIRECTA
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO.	\$ -	\$ 679,965.45	\$ 679,965.45	\$ 679,965.47	\$ -						
61409-1101	REHABILITACION DEL TREN DE DESCARGA EN EL JUUVANI Y SANTA TERESA MUNICIPIO DE BACUM.	\$ -	\$ 176,422.03	\$ 176,422.03	\$ 176,422.03	\$ -	100%	100%	2	LOTES	4000	PERS. PROPIO ADJ.DIRECTA
61409-2503	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL JUUVANI, MUNICIPIO DE BACUM.	\$ -	\$ 285,986.63	\$ 285,986.63	\$ 285,986.65	\$ -	100%	100%	200	ML	600	PERS. FAIS ADJ.DIRECTA
61409-1101	REPARACIONES DE TERRACERIAS Y FUGAS EN BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ EN BACUM.	\$ -	\$ 126,962.00	\$ 126,962.00	\$ 126,962.00	\$ -	100%	100%	300	M2	6000	PERS. RECURSOS PROPIOS ADJ.DIRECTA
61409-2503	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y TRABAJOS EXTRA EN CALLE SECUNDARIA DEL JUUVANI MUNICIPIO DE BACUM.	\$ -	\$ 90,594.79	\$ 90,594.79	\$ 90,594.79	\$ -	100%	100%	57	M3	600	PERS. FAIS ADJ.DIRECTA
61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL.	\$ 11,656,717.44	\$ 2,818,478.11	\$ 8,836,239.33	\$ 8,051,477.35	\$ -						
61415-2503	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJIDO VILLA GUADALUPE	\$ 315,000.00	\$ 315,000.00	\$ -	\$ -	\$ -						
61415-2503	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	\$ 444,000.00	\$ 150,343.20	\$ 293,656.80	\$ 293,656.81	\$ -	100%	100%	2	CUARTOS	8	PERS. FAIS ADJ.DIRECTA

61415-2503	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJIDO INDEPENDENCIA	\$	444,000.00	-\$	150,343.20	\$	293,656.80	\$	293,656.81	\$	-	100%	100%	2	CUARTOS/BAÑOS	8	PERS.	FAIS	ADJ.DIRECTA
61415-2503	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJIDO SANTA TERESA	\$	489,000.20	-\$	489,000.20	\$	-			\$	-								
61415-2503	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA BOMA DE TETABATE	\$	210,000.00	-\$	210,000.00	\$	-			\$	-								
61415-2503	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN BATACONICA	\$	210,000.00	-\$	210,000.00	\$	-			\$	-								
61415-2503	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN ATOTONILCO	\$	444,000.00	-\$	444,000.00	\$	-			\$	-								
61415-2503	REHABILITACION DE MUROS EN VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BACUM	\$	250,000.00	-\$	250,000.00	\$	-			\$	-								
61415-2503	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$	250,000.00	\$	163,629.32	\$	413,629.32	\$	413,629.32	\$	-	100%	100%	180	M2	60	PERS.	FAIS	ADJ.DIRECTA
61415-2503	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACUM	\$	100,000.00	\$	175,752.88	\$	275,752.88	\$	275,183.87	\$	-	100%	100%	220	M2	60	PERS.	FAIS	ADJ.DIRECTA
61415-2503	CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS Y LUNA AMPLIACION EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA Y UN CUARTO EN LA BOMBA TETABATE, MUNICIPIO DE BACUM.	\$	-	\$	474,481.73	\$	474,481.73	\$	474,481.73	\$	-	100%	99%	3	CUARTOS	16	PERS.	FAIS	ADJ.DIRECTA
61415-2503	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA NORIA	\$	444,000.00	-\$	444,000.00	\$	-			\$	-								
61415-2503	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE ATOTONILCO.	\$	-	\$	336,372.47	\$	336,372.47	\$	335,038.58	\$	-	100%	100%	115	ML	80	PERS.	FAIS	ADJ.DIRECTA
61415-2503	ELECTRIFICACION BOMBA TETABATE	\$	92,800.00	-\$	92,800.00	\$	-	\$	-	\$	-								
61415-2503	ELECTRIFICACION EJIDO INDEPENDENCIA	\$	522,000.00	-\$	522,000.00	\$	-	\$	-	\$	-								
61415-2503	ELECTRIFICACION EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	\$	700,000.00	\$	34,369.87	\$	734,369.87	\$	734,369.87	\$	-	100.00%	100.00%	8	POSTES	100	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIRECTA
61415-2503	SUMINISTRO DE LAMPARAS EN ACCESO AL JUUVANI	\$	120,000.00	\$	84,160.00	\$	204,160.00	\$	204,160.00	\$	-	100%	100%	500	ML	400	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIRECTA
61415-2503	ELECTRIFICACION EN BACUM	\$	114,955.88	-\$	114,955.88	\$	0.00	\$	-	\$	-								
61415-2503	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	\$	-	\$	258,012.59	\$	258,012.59	\$	258,012.59	\$	-	100%	100%	413.02	ML	2000	PERS.	FAIS	ADJ.DIRECTA
61415-2503	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON 3 ENTRE CALLE 700 Y BOULEVARD BENTO JUAREZ, ALUMBRADO EN LATERAL DE ESTADIO DE BASEBALL CACHIMBAS ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CALLEJON.	\$	-	\$	473,110.57	\$	473,110.57	\$	473,110.57	\$	-	100%	100%	150	ML	400	PERS.	FAIS	ADJ.DIRECTA
61415-2503	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALES SECUNDARIAS Y MARGEN DEL RIO YAQUI, EN EL JUUVANI, MUNICIPIO DE BACUM.	\$	-	\$	180,528.63	\$	180,528.63	\$	180,528.62	\$	-	100%	100%	7	POSTES Y LAMPARAS	600	PERS.	FAIS	ADJ.DIRECTA
61408-2503	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE CHICARI.	\$	-	\$	181,035.75	\$	181,035.75	\$	181,035.75	\$	-	100%	100%	1	TANQUE	300	PERS.	FAIS	ADJ.DIRECTA
61415-2503	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA	\$	200,000.00	\$	144,342.50	\$	344,342.50	\$	356,213.77	\$	-	100%	100%	462	ML	40	PERS.	FAIS	ADJ.DIRECTA
61415-2503	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN PREESCOLAR EDUCATIVO EN EL JUUVANI, MUNICIPIO DE BACUM.	\$	-	\$	579,425.48	\$	579,425.48	\$	579,425.77	\$	-	100%	100%	130	ML	60	PERS.	FAIS	ADJ.DIRECTA
61415-2503	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CARGIAS INFANTILES EN EL EJIDO INDEPENDENCIA.	\$	-	\$	428,098.34	\$	428,098.34	\$	420,384.65	\$	-	100%	100%	1	AULA	50	PERS.	FAIS	ADJ.DIRECTA
61415-2503	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CONSTITUCION ENTRE BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ Y CALLE AGUILERAS EN BACUM.	\$	577,781.44	\$	1,141,584.58	\$	1,719,366.02	\$	1,719,365.56	\$	-	100%	100%	1417	M2	2000	PERSONAS	FAIS	LICITACION
61415-1603	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE ATOTONILCO	\$	300,000.00	-\$	300,000.00	\$	-			\$	-								
61415-1603	CONSTRUCCION DE TEJAMAN EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD INDEPENDENCIA	\$	900,000.00	-\$	110,816.26	\$	789,183.74			\$	-								
61415-2503	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN CAMPO 90(EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA)	\$	400,000.00	-\$	400,000.00	\$	-	\$	-	\$	-								
61415-2503	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN SAN JOSE DE BACUM	\$	300,000.00	-\$	113,409.67	\$	186,590.33	\$	186,590.33	\$	-	100%	100%	3403	M2	200	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIRECTA

61415-2503	REHABILITACION DE POZO EN VILLA GUADALUPE	\$	250,000.00	-\$	250,000.00	\$	-	\$	-	\$	-								
61415-2503	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA BOMBA TETABATE	\$	180,000.00	-\$	180,000.00	\$	-	\$	-	\$	-								
61415-2503	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BATACONCA	\$	200,000.00	-\$	200,000.00	\$	-	\$	-	\$	-								
61415-2503	CASETA DE CLORACION EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	\$	240,000.00	-\$	240,000.00	\$	-	\$	-	\$	-								
61415-2503	CASETA DE CLORACION EN MIGUEL ALEMAN	\$	180,000.00	-\$	180,000.00	\$	-	\$	-	\$	-								
61415-2503	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN VARIAS CALLES DE SAN JOSE DE BACUM	\$	350,000.00	-\$	350,000.00	\$	-	\$	-	\$	-								
61415-2503	REHABILITACION DE COLECTOR EN CALLE NIÑO ARTILLERO EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	\$	350,000.00	-\$	350,000.00	\$	-	\$	-	\$	-								
61415-2503	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE REVOLUCION EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	\$	1,369,179.92	-\$	1,369,179.92	\$	-	\$	-	\$	-								
61415-2503	COLECTOR SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	\$	260,000.00	-\$	260,000.00	\$	-	\$	-	\$	-								
61415-2503	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE SANITARIO EN EJIDO INDEPENDENCIA	\$	450,000.00	-\$	450,000.00	\$	-	\$	-	\$	-								
61415-2503	RIEGO DE SELLO EN CALLES SECUNDARIAS DEL JUJANI, MUNICIPIO DE BACUM.	\$	-	\$	672,465.51	\$	672,465.51	\$	672,632.75	\$	-								
61420	VALIDADES URBANAS.	\$	-	\$	2,682,411.53	\$	2,682,411.53	\$	2,682,411.52	\$	-								
61420-1101	SEGUNDA ETAPA DE REBALASTREO CALLE NIÑOS HEROES BACUM.	\$	-	\$	146,307.23	\$	146,307.23	\$	146,307.23	\$	-								
61420-1101	TERCERA ETAPA DE REBALASTREO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	\$	-	\$	92,199.49	\$	92,199.49	\$	92,199.49	\$	-								
61420-1101	RASPADO DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	\$	-	\$	274,000.00	\$	274,000.00	\$	274,000.00	\$	-								
61420-2503	CONSTRUCCION DE TERRACERAS Y DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ EN BACUM.	\$	-	\$	823,986.57	\$	823,986.57	\$	823,986.57	\$	-								
61420-2503	CONSTRUCCION DE TERRACERAS Y RIEGO DE SELLO EN CALLE PRINCIPAL DEL JUJANI, MUNICIPIO DE BACUM.	\$	-	\$	997,918.24	\$	997,918.24	\$	997,918.23	\$	-								
61420-1101	RASPADO DE CALLES EN ATOTONILCO, SAN JOSE, EJIDO INDEPENDENCIA, BACUM.	\$	-	\$	348,000.00	\$	348,000.00	\$	348,000.00	\$	-								
SUB-TOTAL:		\$	11,656,717.44	\$	7,270,058.90	\$	18,926,776.34	\$	18,140,014.37	\$	-								
TOTAL:		\$	11,656,717.44	\$	7,270,058.90	\$	18,926,776.34	\$	18,140,014.37	\$	-								

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. MARIO RUBEN BARBA ISLAS.

TESORERIA MUNICIPAL
LIC. FRANCISCO JAVIER VALDEZ CLARK.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. SERGE ENRIQUEZ TOLANO.



ISAF-44b2bd43-4542-3fa0-d47e-5a12a591d117
2/10/2022 4:32:16 PM

ADMINISTRACION 2021 2024