**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1ro DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2020**

MUNICIPIO DE MAGDALENA , SONORA

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 INVERSION PUBLICA

DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS

ANEXO 12

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRAS(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MEDIDA	CANT.	U.MEDIDA		
611	EDIFICACION HABITACIONAL CONSTRUCCION Y AMPLIACION												
61102-01	Construccion de Cuarto para Dormitorio 1 Etapa	\$ 686,000.00		\$ -				8	viviendas	8	Habitantes	Federal	Contrato
61102-02	Construccion de Cuarto para Baño 1 Etapa	\$ 296,200.00		\$ -				8	Baños	8	Habitantes	Federal	Contrato
61102-03	Construccion de Cuartos Dormitorios 2	\$ 686,000.00		\$ -				8	viviendas	8	Habitantes	Federal	Contrato
61102-04	Construccion de Cuartos para Baño 2 Etapa	\$ 296,000.00		\$ -				8	Baños	8	Habitantes	Federal	Contrato
61102-05	Construccion de Cuartos Dormitorios 3	\$ 686,000.00		\$ -				8	viviendas	8	Habitantes	Federal	Contrato
61102-06	Construccion de Cuartos para Baño 3 Etapa	\$ 296,841.00		\$ -				8	Baños	8	Habitantes	Federal	Contrato
61102-07	Construccion de Vivienda 1 Etapa			\$ 660,812.89		100%	100%	5	viviendas	20	Habitantes	Federal	Contrato
61102-08	Construccion de Vivienda 2 Etapa			\$ 726,890.00		100%	100%	5	viviendas	20	Habitantes	Federal	Contrato
61102-09	Construccion de Vivienda 3 Etapa			\$ 726,889.99		100%	100%	5	viviendas	20	Habitantes	Federal	Contrato
61102-10	Construccion de Vivienda 4 Etapa			\$ 489,559.43		70%	67%	5	viviendas	20	Habitantes	Federal	Contrato
	SUBTOTAL	\$ 2,947,041.00	\$ -	\$ 2,604,152.31	\$ -								
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABAST.AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNIC.												
61302	AMPLIACION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE												
61302-01	Ampliacion Red de Agua Potable en Colonia Nuevo Magdalena			\$ 20,207.68		100%	100%	10	Tomas	40	Habitantes	Federal	
	SUBTOTAL	\$ -	\$ -	\$ 20,207.68	\$ -								
61416	CECOP												
	Construccion de Drenaje Pluvial en Tramo Calle Morelos-Paseo Guadalajara	\$ 210,736.36		\$ 210,736.36	\$ -	100%	100%	302	m.l	150	habitantes	Recurso Estatal	Contrato

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1ro DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2020**

MUNICIPIO DE MAGDALENA , SONORA

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 INVERSION PUBLICA

DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS

ANEXO 12

Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Arroyo La Matanza	\$ 85,412.24	\$ 85,412.24	\$ -	100%	100%	620	m2	180	habitantes	Recurso Estatal	Contrato
Pavimentacion a Base de Concreto en Acceso Cerro	\$ 400,000.00	\$ 462,199.16	\$ -	100%	100%	454	m2	180	habitantes	Recurso Estatal	Contrato
Construccion de Banquetas Peatonales e calle Llamaradas	\$ 138,075.00			0%	0%	250	m2	0	0	Recurso Estatal	Contrato
Ampliacion de red Alcantarillado Carr.Federal Localidad Tacicuri	\$ 361,408.00			0%	0%	350	m.l	0	0	Recurso Estatal	Contrato
Rehabilitacionde Red agua Potable Entre Chiapas y Yucatan y tabasco	\$ 112,309.00			0%	0%	102	m.l	0	0	Recurso Estatal	Contrato
Rehabilitacion de Atarjeas entre Chiapas,Yucatan Y Tabasco	\$ 130,714.00			0%	0%	102	m.l	0	0	Recurso Estatal	Contrato
Pavimentacion base de Concreto Hidraulico Chiapas entre Yucatan Y Tabasco	\$ 360,000.00			0%	0%	541	m2	0	0	Recurso Estatal	Contrato
Rehabilitacion de Agua PotableCalle Oaxaca entre Colima y Jalisco	\$ 130,064.00			0%	0%	201	m.l	0	0	Recurso Estatal	Contrato
Pavimentacion A Base de concretO Hidraulico EN calle Jesus Gracia entre Santiago Iglesia y Gasoducto	\$ 250,000.00			0%	0%	1025	m2	0	0	Recurso Estatal	Contrato
Rehabilitacion de red de Atarjeas Potable en calle Oaxaca entre Colima Y Jalisco	\$ 189,019.00			0%	0%	141	m.l	0	0	Recurso Estatal	Contrato
Pavimentacion a base de concreto Hidraulico en calle Oaxaca entre Colima y Jalisco	\$ 290,000.00			0%	0%	932	m.l	0	0	Recurso Estatal	Contrato
Rehabilitacion Red de Atarjeas calle mision Santa Teresa E/Antonia Garcia y Milpa Pacheco Colonia Rosales	\$ 147,011.00			0%	0%	180	m.l	0	0	Recurso Estatal	Contrato

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1ro DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2020**

MUNICIPIO DE MAGDALENA , SONORA

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 INVERSION PUBLICA

DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS

ANEXO 12

	Rehabilitacion Red de Agua potable calle mision Santa Teresa E/Antonia Garcia y Milpa Pacheco Colonia Rosales	\$ 164,400.40			0%	0%	180	m.l	0	0	Recurso Estatal	Contrato
	Pavimentacion a base de concreto Hidraulico calle mision Santa Teresa E/Antonia Garcia y Milpa Pacheco Colonia Rosales	\$ 264,000.00			0%	0%	876	m2	0	0	Recurso Estatal	Contrato
	Construccion de Reductores de Velocidad en Magdalena de kino	\$ 343,059.00	\$ 370,434.58		80%	80%	13	Reductores de velocidad	34355	habitantes	Recurso Estatal	Contrato
	SUBTOTAL	\$ 3,576,208.00	\$ -	\$ 1,128,782.34								
61418	CONSTRUC. Y REHAB. DE CALLES											
61418-01	1 Etapa Rehabilitacion de Calles y Avenidas con Concreto	\$ 315,000.00	122,471.21		100%	100%	500	M2	34355	Habitantes	Federal	Admon Directa
61418-02	1 Etapa Rehabilitacion de Calles y Avenidas Con Carpeta Asfaltica	\$ 209,205.00	285,360.00		100%	100%	465	M2	34355	Habitantes	Federal	Admon Directa
61418-03	2 Etapa Rehabilitacion de Calles y Avenidas con Concreto Hidraulico	\$ 314,000.00	-				500	M2	34355	Habitantes	Federal	Admon Directa
61418-04	2 Etapa Rehabilitacion de Calles y Avenidas con Carpeta Asfaltica	\$ 209,005.00	164,075.01		75%	79%	465	M2	34355	Habitantes	Federal	Admon Directa
61418-05	Bacheo de Calles y Avenidas en Magdalena de Kino	\$ 500,000.00	185,600.00		75%	85%	950	m2	34355	Habitantes	Recursos Propio	Admon Directa
	SUBTOTAL	\$ 1,547,210.00	\$ -	\$ 757,506.22			0	\$ -		\$ -	\$ -	-
61419	PLAZAS PUBLICAS Y JARDINES											
61419-01	Construccion de Plaza en San Felipe Magdalena Sonora	\$ 2,200,000.00	\$ 3,895,972.82		99%	99%	1	Plaza	34355	Habitantes	Recurso Estatal	Contrato
	SUBTOTAL	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ 3,895,972.82								
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS											
61422-01	Aportacion Municipal Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Acceso Cerro(Cecop)	\$ 70,000.00	\$ 66,028.45		100%	100%	1	Aportacion	180	Habitantes	Recursos Propio	Contrato

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1ro DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2020**

MUNICIPIO DE MAGDALENA , SONORA

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 INVERSION PUBLICA

DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS

ANEXO 12

61422-02	Pavimentacion en calle 5 de Mayo	\$ -		\$ 1,030,377.50	100%	100%	3493.81	m2	34355	Habitantes	Recursos Propio	Contrato
61422-03	Pavimentacion en Calle Ignacia Fimbres	\$ -		\$ 655,137.84	100%	100%	1934	m2	34355	Habitantes	Recursos Propio	Contrato
61422-04	Pavimentacion en Calle Alvaro Obregon	\$ -		\$ 360,383.63	100%	100%	1205.40	m2	34355	Habitantes	Recursos Propio	Contrato
SUBTOTAL		\$ 70,000.00	\$ -	\$ 2,111,927.42								
61424	INDIRECTOS PARA OBRA EN DIVERSAS PARA TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION											
61424-01	Gastos Indirectos	\$ 92,723.00		26,886.80	75%	75%	1	Lote	15	Beneficiario	Recursos Federal	Admon Directa
SUBTOTAL		\$ 92,723.00	\$ -	\$ 26,886.80								
SUBTOTAL		\$ 10,433,182.00	\$ -	\$ 10,545,435.59								
T O T A L :		\$ 10,433,182.00	\$ -	\$ 10,545,435.59	\$ -							

Declaramos bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

Ing. Francisco Arturo Duarte Valdez
Secretario del Ayuntamiento

C.P Maximino Leyva Soto
Tesorero Municipal

Ing.Tadeo Gabriel Lopez Preciado
Dir.Obras publicas