

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1ro DE ENERO AL 31 MARZO 2019**

MUNICIPIO DE MAGDALENA , SONORA

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 INVERSION PUBLICA

DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS

ANEXO 12

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRAS(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MEDIDA	CANT.	U.MEDIDA		
611	EDIFICACION HABITACIONAL												
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION												
61102-01	Construccion de Cuarto para Dormitorio 1 Etapa(calle Rosales,Col.Polvorin,Col.Mezquite)	\$ 255,000.00	\$ -	\$ 243,054.44		40%	40%	10	cuartos	10	habitantes	Federal	Contrato
61102-02	Construccion de Cuarto para Baño 1 Etapa(calle Rosales,Col.Polvorin,Col.Mezquite,Cerro Norte)	\$ 93,000.00	\$ -	\$ 103,871.72		40%	40%	10	Baños	10	habitantes	Federal	Contrato
61102-03	Suministro de Materiales Para Cuarto Dormitorio 1 Etapa	\$ 505,860.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	10	cuartos	10	habitantes	Federal	Contrato
61102-04	Suministro de Materiales para Cuarto Para Baño 1 Etapa	\$ 248,680.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	10	Baños	10	habitantes	Federal	Contrato
61102-05	Construccion de Cuarto 3 Paredes	\$ 178,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	7	Cuartos	7	habitantes	Federal	Contrato
61102-06	Suministro de Materiales para Cuarto 3 Paredes	\$ 354,102.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	7	Cuartos	7	habitantes	Federal	Contrato
61102-07	Construccion de Cuartos Dormitorios 2 Etapa	\$ 255,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	10	cuartos	10	habitantes	Federal	Contrato
61102-08	Construccion de Cuartos para Baño 2 Etapa	\$ 93,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	10	Baños	10	habitantes	Federal	Contrato
61102-09	Suministro de Materiales para Cuarto para Dormitorio 2 etapa	\$ 505,860.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	10	cuartos	10	habitantes	Federal	Contrato
61102-10	2 Etapa de Suministro de Materiales para Cuartos para Baño	\$ 248,680.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	10	Baños	10	habitantes	Federal	Contrato
61102-11	Cosntruccion de Cuartos Dormitorios 3 Etapa	\$ 255,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	10	cuartos	10	habitantes	Federal	Contrato
61102-12	Cosntruccion de Cuartos para Baño 3 Etapa	\$ 93,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	10	Baños	10	habitantes	Federal	Contrato
61102-13	Suministro de Materiales para Cuarto para Dormitorio 3 etapa	\$ 505,860.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	10	cuartos	10	habitantes	Federal	Contrato
61102-14	Suministro de Materiales para Cuartos para Baño 3 Etapa	\$ 248,680.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	10	Baños	10	habitantes	Federal	Contrato
	SUBTOTAL	\$ 3,840,222.00	\$ -	\$ 346,926.16	\$ -	0.80	0.80	\$ -	\$ -	\$ 134.00	\$ -	\$ -	\$ -

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1ro DE ENERO AL 31 MARZO 2019**

MUNICIPIO DE MAGDALENA , SONORA

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 INVERSION PUBLICA

DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS

ANEXO 12

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRAS(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MEDIDA	CANT.	U.MEDIDA		
61416	CECOP												
	Ampliacion de Red Electrica en Colonia La choya	\$ 76,037.84	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	2	postes	200	habitantes	Recurso Estatal	Contrato
	Ampliacion de Red Electrica en carretera Tubutama en Colonia San Isidro	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	6	postes	250	habitantes	Recurso Estatal	Contrato
	Ampliacion en Red Electrica en Colonia San Isidro	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	4	postes	250	habitantes	Recurso Estatal	Contrato
	Electrificacion en Callejon S/N En Arroyo La Zapatera	\$ 67,221.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	2	postes	150	habitantes	Recurso Estatal	Contrato
	Construccion de Reductores de Velocidad en Calles y Avenidas del Municipio de Magdalena	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1	Obra	3500	habitantes	Recurso Estatal	Contrato
	Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico Acceso Cerro	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	454	m2	180	habitantes	Recurso Estatal	Contrato
	Pavimentacion a base de Concreto Hidraulico en Acceso Ejido la Cebolla y El Estero	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	380	m2	300	habitantes	Recurso Estatal	Contrato
	Suministro y Colocacion de Señalamiento y Nomenclatura en Calles y Avenidas	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1	Obra	3500	habitantes	Recurso Estatal	Contrato
	Construccion de Drenaje Pluvial en Tramo Calle Morelos-Paseo Guadalajara	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	302	m.l	150	habitantes	Recurso Estatal	Contrato
	Construccion de Red de Agua Potable en Calles Hnos Flores Magon	\$ 172,008.15	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	264	m.l	150	habitantes	Recurso Estatal	Contrato
	Rehabilitacion de Red de Agua Potable en calle Nochebuena Final y Crisantemos	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	113	m.l	135	habitantes	Recurso Estatal	Contrato
	Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Callejon Antonio Sanchez Col.Sasabe	\$ 460,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	718	m2	160	habitantes	Recurso Estatal	Contrato
	Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Arroyo La Matanza	\$ 404,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	620	m2	180	habitantes	Recurso Estatal	Contrato
	Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Callejon Llamaradas	\$ 75,911.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	100	m2	80	habitantes	Recurso Estatal	Contrato
	Colocacion de Plafon e Instalacion Electrica en Centro de Catecismo Colonia Sasabe	\$ 87,547.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1	Obra	220	habitantes	Recurso Estatal	Contrato

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1ro DE ENERO AL 31 MARZO 2019**

MUNICIPIO DE MAGDALENA , SONORA

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 INVERSION PUBLICA

DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS

ANEXO 12

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRAS(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MEDIDA	CANT.	U.MEDIDA		
	Rehabilitacion de Catecismo en San Pedro y San Pablo	\$ 127,591.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1	Obra	220	habitantes	Recurso Estatal	Contrato
	Pavimentacion en Calle Molina	\$ 54,462.46		\$ 54,462.46		100%	100%	469	m2	50	Habitantes	Estatal	Directa
	Red de Atarjeas Prolongacion Jaime Salcido	\$ 46,617.21		\$ 46,619.21		100%	100%	132	m.l	200	Habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Red de Agua Potable Calle Jaime Salcido	\$ 51,150.00		\$ 51,150.00		100%	100%	132	m.l	200	Habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Red de Agua Potable en Calle Moctezuma	\$ 56,495.00		\$ 56,495.00		100%	100%	70	m.l	100	Habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Pavimentacion en Calle Jaime Salcido	\$ 230,017.39		\$ 230,017.39		100%	100%	752	m2	200	Habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Rehabilitacion de Centro Catecismo San Felipe	\$ 216,715.49		\$ 216,715.49		100%	100%	1	Centro	200	Habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Construccion de Techumbre Escuela Primaria Nueva Creacion	\$ 129,532.88		\$ 129,532.88		100%	100%	1	Tejaban	250	Habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Construccion de Techumbre Jardin de Niños Nueva Creacion	\$ 87,665.00		\$ 87,665.00		100%	100%	1	Tejaban	250	Habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Alumbrado Publico El Palenque	\$ 36,579.59		\$ 36,579.59		100%	100%	155	m.l	50	Habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Alumbrado Publico Los Olivos	\$ 23,619.80		\$ 23,619.80		100%	100%	110	m.l	75	Habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Alumbrado Publico La Madera	\$ 24,154.50		\$ 24,154.50		100%	100%	110	m.l	50	Habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Alumbrado Publico Baja California	\$ 93,299.12		\$ 93,299.11		100%	100%	415	m.l	50	Habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Construccion de Techumbre en Escuela Horacio Sobarzo	\$ 35,777.00		\$ 35,777.00		100%	100%	1	Tejaban	300	Habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Rehabilitacion en Centro catecismo El Sasabe	\$ 50,389.00		\$ 50,389.00		100%	100%	1	Centro	220	Habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Rehabilitacion de Iglesia La Fe en Cristo(San Felipe)	\$ 38,408.00		\$ 38,408.00		100%	100%	1	Centro	200	Habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Rehabilitacion de cancha en Fraccionamiento Kino	\$ 302,901.57		\$ 302,901.77		100%	100%	1	Cancha	200	Habitantes	Recurso Estatal	Directa
	SUBTOTAL	\$ 4,628,150.00	\$ -	\$ 1,477,786.20									
61418	CONSTRUC. Y REHAB. DE CALLES												
61418-01	1 Etapa Rehabilitacion de Calles y Avenidas con Concreto Hidraulico	\$ 170,000.00		-	-	0%	0%	540	m2	29707	Habitantes	Federal	Contrato

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1ro DE ENERO AL 31 MARZO 2019**

MUNICIPIO DE MAGDALENA , SONORA

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 INVERSION PUBLICA

DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS

ANEXO 12

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRAS(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MEDIDA	CANT.	U.MEDIDA		
61418-02	1 Etapa Rehabilitacion de Calles y Avenidas Con Carpeta Asfaltica(calle Plutarco elias calles , Calle jesus garcia Ave.,Niños Heroes.Ignacia Fimbres	\$ 170,000.00	\$ -	87,987.00	-	25%	25%	620	m2	29707	Habitantes	Federal	Contrato
61418-03	2 Etapa Rehabilitacion de Calles y Avenidas con Concreto Hidraulico	\$ 170,000.00	\$ -	-	-	0%	0%	540	m2	29707	Habitantes	Federal	Contrato
61418-04	2 Etapa Rehabilitacion de Calles y Avenidas con Carpeta Asfaltica	\$ 170,000.00	\$ -	-	-	0%	0%	620	m2	29707	Habitantes	Federal	Contrato
	SUBTOTAL	\$ 680,000.00	\$ -	\$ 87,987.00		\$ -	\$ -	0	\$ -		\$ -	\$ -	-
61419	PLAZAS PUBLICAS Y JARDINES												
61419-01	Construccion de 4400 m2 de Plaza Publica en Acceso Sur en la Localidad de Magdalenad e kino	\$ 6,343,700.00	\$ -	\$ 3,124,076.27	-	90%	49%	1	plaza	850	habitantes	Federal	Contrato
61419-02	Construccion de 450 m2 de Plaza Publica en Acceso Norte en la Localidad de Magdalenad e kino	\$ 2,121,692.00	\$ -	\$ 1,122,914.92	-	95%	53%	1	plaza	850	habitantes	Federal	Contrato
	SUBTOTAL	\$ 8,465,392.00	\$ -	\$ 4,246,991.19									
61420	VIALIDADES URBANA												
	Rehabilitacion de 1045.19 m2 de Calles y Avenidas a Base de Concreto Hidraulico en la Localidad de Magdalena(\$ 368,073.00	\$ -	\$ -	-	0%	0%	1045.19	m2	29707	Habitantes	Federales	Contrato
	SUBTOTAL	\$ 368,073.00	\$ -	\$ -									
61424	INDIRECTOS PARA OBRA EN DIVERSAS PARA TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
61424-01	Gastos Indirectos	\$ 92,074.00	\$ -	\$ -	-	-	-	1	Lote	15	Beneficiarios	Federal	Directa
	SUBTOTAL	\$ 92,074.00	\$ -	\$ -									
	SUBTOTAL	\$ 18,073,911.00	\$ -	\$ 6,159,690.55									
	T O T A L :	\$ 18,073,911.00	\$ -	\$ 6,159,690.55	\$ -								

Declaramos bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

Ing. Francisco Arturo Duarte Valdez
Secretario del Ayuntamiento

C.P Maximos Leyva Soto
Tesorero Municipal

Ing.Tadeo Gabriel Lopez Preciado
Dir.Obras publicas