

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 INVERSION PUBLICA
DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1ro DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2019

Anexo 12

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRAS(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE ACUM.		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						AL TRIMESTRE FISICO	FINANC.	FISICAS CANT.	POB. BENEF. CANT.		
611	EDIFICACION HABITACIONAL										
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION										
61102-01	Construccion de Cuarto para Dormitorio 1 Etapa(calle Rosales, Col. Polvorin, Col. Mezquite, Nuevo Magdalena, Lomas de Kino, San Isidro, Rastro)	\$ 255,000.00	\$ -	\$ 810,181.48		100%	100%	10	10	Federal	Contrato
61102-02	Etapa(calle Rosales, Col. Polvorin, Col. Mezquite, Cerro Norte., Nuevo Magdalena, Lomas de Kino, San Isidro)	\$ 93,000.00	\$ -	\$ 346,239.11		100%	100%	10	10	Federal	Contrato
61102-03	Suministro de Materiales Para Cuarto Dormitorio 1 Etapa	\$ 505,860.00	\$ -	\$ -		0%	0%	10	10	Federal	Contrato
61102-04	Suministro de Materiales para Cuarto Para Baño 1 Etapa	\$ 248,680.00	\$ -	\$ -		0%	0%	10	10	Federal	Contrato
61102-05	Construccion de Cuarto 3 Paredes	\$ 178,500.00	\$ -	\$ -		0%	0%	7	7	Federal	Contrato
61102-06	Suministro de Materiales para Cuarto 3 Paredes	\$ 354,102.00	\$ -	\$ -		0%	0%	7	7	Federal	Contrato
61102-07	Construccion de Cuartos Dormitorios 2 Etapa(San Ignacio, el Cerro, San Lorenzo, Nuevo Magdalena)	\$ 255,000.00	\$ -	\$ 661,345.94		90%	90%	10	10	Federal	Contrato
61102-08	Construccion de Cuartos para Baño 2 Etapa(San Ignacio, el Cerro, San Lorenzo, Nuevo Magdalena)	\$ 93,000.00	\$ -	\$ 282,675.80		90%	90%	10	10	Federal	Contrato
61102-09	Suministro de Materiales para Cuarto para Dormitorio 2 etapa	\$ 505,860.00	\$ -	\$ -		0%	0%	10	10	Federal	Contrato
61102-10	2 Etapa de Suministro de Materiales para Cuartos para Baño	\$ 248,680.00	\$ -	\$ -		0%	0%	10	10	Federal	Contrato
61102-11	Construccion de Cuartos Dormitorios 3 Etapa	\$ 255,000.00	\$ -	\$ -		0%	0%	10	10	Federal	Contrato
61102-12	Construccion de Cuartos para Baño 3 Etapa	\$ 93,000.00	\$ -	\$ -		0%	0%	10	10	Federal	Contrato
61102-13	Suministro de Materiales para Cuarto para Dormitorio 3 etapa	\$ 505,860.00	\$ -	\$ -		0%	0%	10	10	Federal	Contrato

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 INVERSION PUBLICA
DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1ro DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2019

Anexo 12

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRAS(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MEDIDA	CANT.	U.MEDIDA		
61102-14	Suministro de Materiales para Cuartos para Baño 3 Etapa	\$ 248,680.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	10	Baños	10	habitantes	Federal	Contrato
	SUBTOTAL	\$ 3,840,222.00	\$ -	\$ 2,100,442.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134.00	\$ -	-	-	-
61416	CECOP Ampliacion de Red Eléctrica en Colonia La Choya Ampliacion de Red Eléctrica en carretera Tubutama en Colonia San Isidro Ampliacion en Red Eléctrica en Colonia San Isidro Electricifcacion en Callejon S/N En Arroyo La Zapatera Construccion de Reductores de Velocidad en Calles y Avenidas del Municipio de Magdalena Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico Acceso Cerro Pavimentacion a base de Concreto Hidraulico en Acceso Ejido la Cebolla y El Estero Suministro y Colocacion de Señalamiento y Nomenclatura en Calles y Avenidas	\$ 76,037.84 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 67,221.00 \$ 150,000.00 \$ 150,000.00 \$ 150,000.00 \$ 150,000.00	\$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	2 6 4 2 1 454 380 1	postes postes postes postes Obra m2 m2 Obra	200 250 250 150 3500 180 300 3500	habitantes habitantes habitantes habitantes habitantes habitantes habitantes habitantes	Recurso Estatal Recurso Estatal Recurso Estatal Recurso Estatal Recurso Estatal Recurso Estatal Recurso Estatal Recurso Estatal	Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato
	Construccion de Drenaje Pluvial en Tramo Calle Morelos-Paseo Guadaluajara	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	302	m.l	150	habitantes	Recurso Estatal	Contrato
	Construccion de Red de Agua Potable en Calles Hnos Flores Magon Rehabilitacion de Red de Agua Potable en calle Nochebuena Final y Crisantemos	\$ 172,008.15 \$ 80,000.00	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ - \$ -	0% 0%	0% 0%	264 113	m.l m.l	150 135	habitantes habitantes	Recurso Estatal Recurso Estatal	Contrato Contrato
	Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Callejon Antonio Sanchez Col.Sasabe	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	718	m2	160	habitantes	Recurso Estatal	Contrato
	Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en Arroyo La Matanza	\$ 404,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	620	m2	180	habitantes	Recurso Estatal	Contrato

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1ro DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA **6000 INVERSION PUBLICA**
DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS

Anexo 12

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRAS(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE ACUM.		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						AL TRIMESTRE FISICO	FINANC.	FISICAS CANT.	FOB. BENEF. U.MEDIDA	POB. BENEF. U.MEDIDA		
	Pavimentación a Base de Concreto Hidráulico en Callejon Llamadas Colocacion de Plafon e Instalacion Electrica en Centro de Catecismo Colonia Sasabe	\$ 75,911.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	100	80	habitantes	Recurso Estatal	Contrato
	Rehabilitación de Catecismo en San Pedro y San Pablo	\$ 127,591.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1	220	habitantes	Recurso Estatal	Contrato
	Pavimentación en Calle Molina	\$ 54,462.46	\$ -	\$ 54,462.46	\$ -	100%	100%	469	50	habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Red de Atarjeas Prolongacion Jaime Salcido	\$ 46,617.21	\$ -	\$ 46,619.21	\$ -	100%	100%	132	200	habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Red de Agua Potable Calle Jaime Salcido	\$ 51,150.00	\$ -	\$ 51,150.00	\$ -	100%	100%	132	200	habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Red de Agua Potable en Calle Moezuma	\$ 56,495.00	\$ -	\$ 51,760.00	\$ -	100%	100%	70	100	habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Pavimentación en Calle Jaime Salcido	\$ 230,017.39	\$ -	\$ 230,017.39	\$ -	100%	100%	752	200	habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Rehabilitación de Centro Catecismo San Felipe	\$ 216,715.49	\$ -	\$ 216,715.49	\$ -	100%	100%	1	200	habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Construcción de Techumbre Escuela Primaria Nueva Creación	\$ 129,532.88	\$ -	\$ 134,267.88	\$ -	100%	100%	1	250	habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Construcción de Techumbre Jardin de Niños Nueva Creación	\$ 87,665.00	\$ -	\$ 87,665.00	\$ -	100%	100%	1	250	habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Alumbrado Publico El Palenque	\$ 36,579.59	\$ -	\$ 36,579.59	\$ -	100%	100%	155	50	habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Alumbrado Publico Los Olivos	\$ 23,619.80	\$ -	\$ 23,619.80	\$ -	100%	100%	110	75	habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Alumbrado Publico La Madera	\$ 24,154.50	\$ -	\$ 24,154.50	\$ -	100%	100%	110	50	habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Alumbrado Publico Baja California	\$ 93,299.12	\$ -	\$ 93,299.11	\$ -	100%	100%	415	50	habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Construcción de Techumbre en Escuela Horacio Sobarzo	\$ 35,777.00	\$ -	\$ 35,777.00	\$ -	100%	100%	1	300	habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Rehabilitación en Centro catecismo El Sasabe	\$ 50,389.00	\$ -	\$ 50,389.00	\$ -	100%	100%	1	220	habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Rehabilitación de Iglesia La Fe en Cristo(San Felipe)	\$ 38,408.00	\$ -	\$ 38,408.00	\$ -	100%	100%	1	200	habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Rehabilitación de cuneta en Fraccionamiento Kino	\$ 302,901.57	\$ -	\$ 302,901.77	\$ -	100%	100%	1	200	habitantes	Recurso Estatal	Directa
	Ampliación de Red Electrica en Calle San Isidro	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 283,637.58	\$ -	100%	100%	70	250	habitantes	Recurso Estatal	Contrato

ISAF-de4eba12-fed7-a7a3-93bf-c611d4463273

11/7/2019 10:32:35 AM

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1ro DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 INVERSION PUBLICA
DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS

Anexo 12

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRAS(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE ACUM.		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						AL TRIMESTRE FISICO	FINANC.	FISICAS	POB. BENEF.		
								CANT.	U.MEDIDA	CANT.	U.MEDIDA
	Ampliacion de Red Electrica en Calle La Choya	\$ 100,000.00		\$ 101,383.78		100%	100%	1	transformador	200	habitantes
	Ampliacion de Red Electrica en Camino Tubutama	\$ 410,000.00		\$ 389,717.01		100%	100%	87	M.II	250	habitantes
	Ampliacion de Red electrica en callejon S/N la Zapatera	\$ 100,000.00		\$ 89,628.92		100%	100%	60	M.II	150	habitantes
	SUBTOTAL	\$ 4,628,150.00	\$ -	\$ 2,342,153.49							
61418	CONSTRUC. Y REHAB. DE CALLES										
61418-01	1 Etapa Rehabilitacion de Calles y Avenidas con Concreto (Dr. Padilla, Fatima Lopez Mateos, Jesus Garcia, Juarez, Mirasol)	\$ 170,000.00		220,364.00	-	100%	100%	540	m2	29707	Habitantes
61418-02	1 Etapa Rehabilitacion de Calles y Avenidas Con Carpeta Asfaltica (Calle Plutarco Elias Calle, Jesus Garcia, Ave. Niños Heroes, Igancia Fimbres)	\$ 170,000.00	\$ -	\$ 85,566.00	-	100%	100%	620	m2	29707	Habitantes
61418-03	2 Etapa Rehabilitacion de Calles y Avenidas con Concreto Hidraulico (Cerrado Nava, Colosio, Jesus Garcia, Diana Laura, allende, 5 mayo)	\$ 170,000.00		154,400.00	-	90%	90%	540	m2	29707	Habitantes
61418-04	2 Etapa Rehabilitacion de Calles y Avenidas con Carpeta Asfaltica (Ave. Niños Heroes, Guerrero, Jesus Garcia)	\$ 170,000.00	\$ -	201,260.00	-	90%	90%	620	m2	29707	Habitantes
	SUBTOTAL	\$ 680,000.00	\$ -	\$ 661,590.00				0	\$ -	\$ -	\$ -
61419	PLAZAS PUBLICAS Y JARDINES										
61419-01	Construccion de 4400 m2 de Plaza Publica en Acceso Sur en la Localidad de Magdalena e kino	\$ 6,343,700.00		\$ 4,977,084.69	-	90%	90%	1	plaza	850	habitantes
61419-02	Construccion de 450 m2 de Plaza Publica en Acceso Norte en la Localidad de Magdalena e kino	\$ 2,121,692.00	\$ -	\$ 1,721,866.38		90%	90%	1	plaza	850	habitantes
	SUBTOTAL	\$ 8,465,392.00	\$ -	\$ 6,698,951.07							
61420	VIALIDADES URBANA										

ISAF-d4eba12-fed7-a7a3-93bf-c6f1d4463273

11/7/2019 10:32:35 AM


**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1ro DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA **6000 INVERSION PUBLICA**
DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS

Anexo 12

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRAS(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISCO	FINANC.	FISICAS CANT.	POB. BENEF. CANT.		
	Rehabilitación de 1045.19 m2 de Calles y Avenidas a Base de Concreto Hidráulico en la Localidad de Magdalena(Rio Magdalena, Monopolio Guillermo Fimbres	\$ 368,073.00	\$ -	\$ 368,072.64		95%	90%	1045.19	29707	Habitantes	Federales
	SUBTOTAL	\$ 368,073.00	\$ -	\$ 368,072.64							Contrato
	INDIRECTOS PARA OBRA EN DIVERSAS PARA TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION										
61424	Gastos Indirectos	\$ 92,074.00	\$ -	\$ -				1	15	Beneficiarios	Federal
	SUBTOTAL	\$ 92,074.00	\$ -	\$ -							Directa
	SUBTOTAL	\$ 18,073,911.00	\$ -	\$ 12,171,209.53							
	T O T A L:	\$ 18,073,911.00	\$ -	\$ 12,171,209.53	\$ -						



Declaramos bajo protesta de decir la verdad que los datos financieros y sus anexos son razonablemente correctos y son propiedad del mismo.




Ing. Francisco Arturo Duarte Valdez
Secretario del Ayuntamiento




C.P. Maximino Leyva Soto
Tesorero Municipal

Ing. Tadeo Gabriel Lopez
Dir. Obras Publicas

SECRETARIA

TESORERIA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS