

H. Ayuntamiento de Etchojoa
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
RECIBO
10 AGO. 2020
ETCHOJOA, SONORA

Elsa Cpe Lopez y 11:58

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Oficio: OCEG 486 /2020

Asunto: informe de revisión de obras.

2020 "Año del turismo"

Etchojoa, Sonora a 10 de agosto del 2020.

ING. RAFAEL FELIX GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.


Por medio de la presente le saludo y le informo en cuanto a la revisión física y documental realizada a las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2020 por este Órgano de Control y Fiscalización, manifiesto que los supervisores residentes a cada una de ellas, de acuerdo con el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, son los responsables de **supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos, entre otras obligaciones**, por lo que a los servidores públicos que infrinjan la presente ley, las autoridades competentes podrán aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a la ley de Estatal de Responsabilidades, en ese sentido la responsabilidad de supervisión de las obras, recaerán tanto en los supervisores residentes adscritos a la dirección de obras, así como en el Director de Obras Públicas, quien debe ser vigilante en las actuación de los supervisores residentes.

En complemento con lo anterior, le informo sobre las observaciones detectadas de la semana del 03 de agosto al 08 del presente año, a simple vista y a mí bien entender a cada una de las obras que se detalladas a continuación:

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	EMPRESA	MONTO	SUPERVISOR	OBSERVACIÓN DE LA REVISION FISICA Y DOCUMENTAL
E209	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO VIEJO, LAS GUAYABAS Y COLONIA NACAZARI, MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABASOLO DE LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO Y SAN PEDRO NUEVO; CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA EN EMISOR A GRAVEDAD DE LA LOCALIDAD DE HUIROHACHACA Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR A PRESIÓN	MINAR	\$ 2,593,428.95	ING. ROBLES	Se realizó recorrido por salitral norte, para revisar la estructura de llega del emisor, la cual ya se encuentra concluida. Por lo tanto el contrato ya se encuentra terminado.



	EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.				
E219	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EN EL SAHUARAL, AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS MIL HECTÁREAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL CAMPO 13, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	ENKARES	\$ 909,310.55	ING. LUIS GÓMEZ	<p>Se realizó un recorrido por la comunidad de mil hectáreas para hacer la medición de la ampliación de red de agua potable la cual nos dio 365 metros lineales cumpliendo lo establecido en el presepuesto.</p> <p>Se recorrió también la comunidad de campo 13 donde ya se encuentra instalada la toma.</p> <p>Quedando pendiente la rehabilitación de red de agua potable en varias calles de la comunidad de sahuaral la cual ya se encuentra en proceso de terminaron.</p> <p>No hay observación para de pago d estimación 2.</p>
E211	CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO E INSTALACIÓN DE 19 BIODIGESTORES EN LA COMISARIA DE BACOBAMPO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	SENOGE	\$ 5,372,457.16	ING. CRISTÓBAL	<p>Se revisaron 9 viviendas que ya están en proceso de terminación. listas para su entrega.</p> <p>No hay observaciones para el pago de estimación 4</p>
E221	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JITONHUECA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	GEYCO	\$ 999,550.15	ING. LUIS GÓMEZ	<p>Ya se realizó el equipamiento del pozo y la rehabilitación de la red de agua potable. Se realizó una medición a la línea de agua potable la cual nos dio 1144.30 metros cumpliendo con lo establecido en el presupuesto y se realizó la revisión de las 39 tomas domiciliarias encontrándose todas en el lugar.</p> <p>No se encontraron observaciones en el expediente para el pago del finiquito,</p>




E220	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO 1 (CENTRO), Y POZO 2 (GUAYACÁN) EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	MARCO ANTONIO GIL SAMANIEGO VALENCIA	\$ 245,014.97	ING. LUIS GÓMEZ	Ya se realizaron el equipamiento de los pozos, los cuales están funcionado al momento de la revisión correctamente. No se encontraron observaciones para el pago de finiquito.
E218	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	ECONSA	\$ 230.043.72	ING. CRISTÓBAL	Los cuartos dormitorios se encuentran en la misma etapa de construcción desde hace un mes cuando se hizo la revisión para el pago de estimación. La fecha de terminación según el contrato es del 1 de julio del 2020. Por lo que las viviendas no han sido terminadas, una vivienda tiene solo los muros y la otra la losa de cimentación.
E226	REHABILITACIÓN DE CAMINO NO PAVIMENTADO EN EL TRAMO DE LA CALLE "J" ENTRE LA CALLE 28 Y 27 DE LA COMUNIDAD DE LAS MAYAS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	ENKARES	\$ 419,125.63	ING. CRISTIAN QUIROZ	Se revisó la obra la cual lleva un avance de 1000 metros de rehabilitación. No se encontraron observación para el pago de estimación 1.
E225	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE RODEO, BACAME NUEVO, BACHOCO EL ALTO, MOCHIPACO, MABEJAQUI, VILLA TRES CRUCES, MOCORUA Y BAYAJORIT (SECTOR 4), DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	PROMESA	\$ 5 324,489.44	ING. HORACIO COTA	Ya se encuentra instalada la posteria y el cableado en las comunidad del rodeo, bachoco el alto, encontrando la obra en un 25%



Ahora bien, le solicito en un término de 3 días justifique el motivo de lo observado lo anterior de conformidad con el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Sonora, 94, 96 y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE


L.A.E. JESÚS ANTONIO COVARRUBIAS VELASQUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.

C.C.P ARCHIVO.