

CUENTA PUBLICA 2021													
Municipio de : Santa Ana, Sonora.													
Programas y Proyectos de Inversion													
PERIODO: 1° de Enero al 31 de Diciembre 2021													
Clave y nombre de la partida: 61508 Caminos Rurales, 61408 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Agua Potable, 61410 Electrificacion Urbana, 61411 Electrificacion Rural, 61409 Infraestructua materia de Alcantarillado													
Dependencia: OBRAS PUBLICAS													
No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecucion
						Fisico	Finan.	Fisicas		Beneficiarios			
								Cant	U.Med	Cant	U. Med		
61508-01	INVERSION PUBLICA	3,184,243.00	2,349,079.18	2,613,999.99	-2,919,322.19								
	FISM	3,184,243.00	2,349,079.18	2,613,999.99	-2,919,322.19								
	Obra Publica en bienes e Dominio Publico												
	615 Construcccion de Vias de Comunicación	300,243.00	0.00	264,420.84	-35,822.16								
	61508 Caminos Rurales	300,243.00	0.00	264,420.84	-35,822.16								
	Caminos rurales	300,243.00		264,420.84	-35,822.16	100%	99%	22	Km	300	Personas	FAISM	Cont. Adj. Dir.
	614 Division de Terrenos y Const de Obras de Urbanizacion	2,884,000.00	2,349,079.18	2,349,579.15	-2,883,500.03								
	61408 Infraest y Equipamiento en materia de Agua Potable	640,000.00	258,109.29	258,609.24	-639,500.05								
	Amp 926 MI red Agua potable en ejido El Coyotillo	450,000.00											
	Amp 200 MI Agua Potable en Col San Vicente	190,000.00											
61408-02	Equipamiento de pozo No.7 en El Ejido El Coyotillo		258,109.29	258,609.24	499.95	100%	99%	1	lote	200	Personas	FAISM	Cont. Adj. Dir.
61408-03	61409 Infraest y Equipamiento en materia de Alcantarillado	1,799,000.00	1,430,698.67	1,430,698.69	-1,798,999.98								
61409-05	400 MI ALC Sanitario Calle Cananea Col Kennedy	560,000.00			-560,000.00								
61409-06	Ampliacion drenaje Lomas Santa Ana, Santa Rita	750,000.00			-750,000.00								
61409-07	Ampliacion drenaja Calle Mision Col Kennedy	489,000.00			-489,000.00								
61409-08	Ampliacion Alcantarillado Sanitario en Art 70 Col Fatima		122,436.97	122,436.97	0.00	100%	100%	75	ml	80	Personas	FAISM	Cont. Adj. Dir.
61409-09	Rehabilitacion Alcantarillado Sanitario Av Reforma		244,375.00	244,375.00	0.00	100%	100%	118	ml	50	Personas	FAISM	Cont. Adj. Dir.
61409-10	Alcantarillado Sanitario en Santa Rita		541,086.70	541,086.73	0.03	100%	100%	250	ml	90	Personas	FAISM	Cont. Adj. Dir.
61409-11	Rehabilitacion Alcantarillado Sanitario Calle Moreno/FFCC y Serna		522,800.00	522,799.99	-0.01	100%	100%	167	ml	75	Personas	FAISM	Cont. Adj. Dir.
61410-12	61410 Electrificacion Urbana	225,000.00	218,311.22	218,311.22	-225,000.00								
	Mejoramiento Alumb Pub Calle 13 y Guaymas Col Kennedy	125,000.00			-125,000.00								
	Alumbrado Publico Calle Mexico Col Kennedy	100,000.00			-100,000.00								
	Alumbrado Publico Varias Calles Col Los Arcos		218,311.22	218,311.22	0.00	100%	100%	7	pzas	60	Personas	FAISM	Cont. Adj. Dir.
61411-15	61411 Electrificacion Rural	220,000.00	441,960.00	441,960.00	-220,000.00								
61411-16	Alumbrado Publico en Ejido El Claro	220,000.00			220,000.00								
	Alumbrado Publico en Estacion Llano		441,960.00	441,960.00	0.00	100%	100%	38	pzas	500	Personas	FAISM	Cont. Adj. Dir.
									</				

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Mtro Francisco Avechucho Zerega
Presidente Municipal

LSA Martha Guadalupe Leyva Saenz
Tesorera Municipal

Arq Pedro Antonio Hurtado Salazar
Director de Obras Publicas

CUENTA PUJBLICA 2021													
Municipio de : Santa Ana, Sonora.													
Programas y Proyectos de Inversion													
PERIODO: 1° de Enero al 31 de Diciembre 2021													
Clave y nombre de la partida: 61416 CECOP													
Dependencia: OBRAS PUBLICAS													
No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto Analitico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecucion
						Fisico	Finan.	Fisicas		Beneficiarios			
								Cant	U.Med	Cant	U. Med		
	INVERSION PUBLICA	6,615,018.00	5,792,436.78	5,791,602.56	-6,615,852.22								
	614 Division de terrenos y Construcccion de Obras de Urbanizacion	6,615,018.00	5,792,436.78	5,791,602.56	-6,615,852.22								
	61416 CECOP	6,615,018.00	5,792,436.78	5,791,602.56	-6,615,852.22								
	CECOP	6,615,018.00	5,792,436.78	5,791,602.56	-6,615,852.22								
61416-01	Pavimentacion 4050 M2 Calle 12 Col Bella Vista	3,500,000.00			-3,500,000.00								
61416-02	Pavimentacion 3960 M2 Calle 14 Col Vella Vista	2,915,018.00			-2,915,018.00								
61416-03	8 lamparas Alumbrado Publico Calle Jacinto Lopez Col Mirador	200,000.00			-200,000.00								
61416-04	Alcantarillado Sanitario Calle Efrain Gonzalez Luna		813,337.50	\$813,337.50	0.00	100%	99%	470	ML	400	Personas	Cecop	Cont. Adj. Dir.
61416-05	Alumbrado publico Calle Doceava		261,349.96	\$261,349.96	0.00	100%	99%	7	Lamparas	400	Personas	Cecop	Cont. Adj. Dir.
61416-06	Pavimentacion con Sello calle Enrique Salazar Santa Ana, Viejo		2,700,536.12	\$2,699,701.90	-834.22	100%	100%	6470.2	M2	900	Personas	Cecop	Cont. Adj. Dir.
61416-07	Electrificacion Periferico Colonia Kennedy		580,163.87	\$580,163.87	0.00	100%	99%	6	Postes	500	Personas	Cecop	Cont. Adj. Dir.
61416-08	Electrificacion Camino Via Vieja Santa Rita		334,293.21	334,293.21	0.00	100%	99%	4	Lamparas	200	Personas	Cecop	Cont. Adj. Dir.
61416-09	Alumbrado Publico en Ejido El Claro		330,834.08	330,834.08	0.00	100%	100%	19	Piezas	300	Personas	Cecop	Cont. Adj. Dir.
61416-10	Alumbrado Publico en Ejido Santa Martha		346,401.86	346,401.86	0.00	100%	100%	20	Piezas	300	Personas	Cecop	Cont. Adj. Dir.
61416-11	Alumbrado Publico en Ejido La Galera		160,784.35	\$160,784.35	0.00	100%	100%	12	Piezas	300	Personas	Cecop	Cont. Adj. Dir.
61416-12	Alumbrado Publico en el Bordo del Río		264,735.83	\$264,735.83	0.00	100%	100%	163	MI	50	Personas	Cecop	Cont. Adj. Dir.

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

CUENTA PUBLICA 2021													
Municipio de : Santa Ana, Sonora.													
Programas y Proyectos de Inversion													
PERIODO: 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021													
Clave y nombre de la partida: 61403 Remodelacion y Rehabilitacion (Municipal Directo)													
Dependencia: OBRAS PUBLICAS													
No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecucion
						Fisico	Finan.	Fisicas		Beneficiarios			
								Cant	U.Med	Cant	U. Med		
	INVERSION PUBLICA	0.00	3,787,356.02	3,787,356.02	0.00								
	RECURSOS PROPIOS												
	614 Division de terrenos y Construccin de Obras de Urbanizacion		3,787,356.02	3,787,356.02	0.00								
	61403 Remodelacion y Rehabilitacion		3,787,356.02	3,787,356.02	0.00								
	Remodelacion y rehabilitacion												
	61403 Remodelacion y Rehabilitacion (Municipal Directo)			\$3,787,356.02	0.00								
61403-01	Construccion Camellon en carretera Internacional		200,470.04	200,470.04	0.00	100%	100%	1414.01	m2	16 mil	personas	Rec Propio	Cont Adj Directa
61403-02	Mejoramiento Alumbradio Publico Varios Sectores Parte baja		910,600.00	\$910,600.00	0.00	100%	100%	50	pza	8 mil	personas	Rec Propio	Cont Adj Directa
61403-03	Mejoramiento Alumbradio Publico Varios Sectores Parte Alta		958,902.40	958,902.40	0.00	100%	100%	60	pza	8 mil	personas	Rec Propio	Cont Adj Directa
61403-04	Remodelacion camellon entronque Santa Ana-Hillo Carret Int.		290,000.00	290,000.00	0.00	100%	100%	144.01	m2	16 mil	personas	Rec Propio	Cont Adj Directa
61403-05	Alcantarillado Sanitario La Loma en Santa Rita		758,210.35	758,210.35	0.00	100%	100%	503	ml	100	personas	Rec Propio	Cont Adj Directa
61403-06	Cancha Voly bol y Basquet bol en Unidad Deportiva		404,756.91	404,756.91	0.00	100%	100%	351	m2	16 mil	personas	Rec Propio	Cont Adj Directa
61403-07	Malla Ciclonica, restauracion Mob Estadio Beisbol Santa Ana Viejo		264,416.32	264,416.32	0.00	100%	100%	185	ml	16 mil	personas	Rec Propio	Cont Adj Directa

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Mtro Francisco Avechuco Zerega
Presidente Municipal

LSA Martha Guadalupe Leyva Saenz
Tesorera Municipal

Arq Pedro Antonio Hurtado Salazar
Director de Obras Publicas

<p align="center"> CUENTA PÚBLICA 2021 Municipio de : Santa Ana, Sonora. Programas y Proyectos de Inversion PERIODO: 1° de Enero al 31 Diciembre </p>	
--	--

Clave y nombre de la partida: 61203 Construccion (Fondo Minero)

Dependencia: OBRAS PUBLICAS

[illegible]

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

CUENTA PUBLICA 2021
MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA
JUSTIFICACIÓN A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DE INVERSION
del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
	Obras que se realizan en el Municipio de Santa Ana	<p>En este anexo se presentan las obras que se llevan a cabo con los recursos del FAISM que son la rehabilitacion de caminos rurales (raspado de caminos) y el quipamiento de pozo de agua potable en el Ejido El Coyotillo las cuales ha sido culminadas al 100%, las obras realizadas con recursos del CECOP Financieramente estan al 100%.</p> <p>Culminadas, tambien se llevaron acabo obras con recursos propios las cuales se encuentran al 100% terminadas.</p> <p>En éste trimestre se obtuvo ingresos por el Fondo Minero obras que estan sendo ejecutadas y llevan un avancvce de un 25%</p>