

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Clave y Nombre del Concepto: **6000 INVERSION PUBLICA**
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

No. Obra	Nombre y ubicación de la(s) obra(s)	Importe				Avance		Metas Reales				Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto Analítico de Proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	%Físico	%Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
612 EDIFICACION NO HABITACIONAL													
	61204 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	187,500	0	0	62,500								
	Mantenimiento de alumbrado publico en varios sectores de Altar.16 Sept y Llano B	187,500	0	0	62,500								
	61211 INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	12,188	0	0	12,188								
	Rehabilitación Red Sistema Agua Potable de Calle Guerrero en Colonia Centro Sur (FISM)	12,188	0	0	12,188								
	61214 INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PRIMARIA	98,438	0	0	98,438								
	Rehabilitación de Centro de Catecismo de Iglesia Catolica San Antonio (CECOP)	98,438	0	0	98,438								
	61219 INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO EN RECINTOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	113,438	0	132,574	-19,136								
61219-014	Rehabilitación de Centro de Catecismo de Iglesia Catolica San Antonio (CECOP)	113,438	0	132,574	-19,136	100.00%	100.00%	1	obra	250	Hab	CECOP	Admon. Directa
	Sub Total \$	411,563	0	132,574	153,989								
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN													
	61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	468,750	0	592,635	-123,885								
61408-006	Rehabilitación de Bomba y Motor de Pozo profundo de Agua entubada en el Municipio de Altar, Localidad del Ejido Llano Blanco (FISMUN)	468,750	0	142,341	326,409	100.00%	100.00%	1	Rehab	363	hab	FISM	Admon. Directa
61408-007	Rehabilitación Red Sistema Agua Potable de Calle Guerrero en Colonia Centro Sur (FISM)	0	0	450,294	-450,294	100.00%	100.00%	700	MI	92	Familias	FISM	Admon. Directa
	61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	234,375	0	141,029	93,346								
	Construcción de Drenaje en la Localidad de Altar, Son	234,375	0	0	234,375								
61409-013	Ampliación de la red de drenaje varias en varias calles de la Localidad de Altar, Son.	0	0	141,029	-141,029	20.00%	50.00%	247	MI	20	Familias	FISM	Admon. Directa
	61419 PLAZAS CIVICAS Y JARDINES	337,980	0	0	337,980								
	Rehabilitación de Plaza de la Unidad Habitacional (FISM)	337,980	0	0	337,980								
	61420 VIALIDADES URBANAS	0	0	37,488	-37,488								
61420-001	Suministro e Instalación de Señalamientos viales en varias Calles de la Localidad de Altar (CECOP)	0	0	37,488	-37,488	100.00%	100.00%	16	Pza	850	Personas	CECOP	Admon. Directa
	61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	419,063	0	582,791	-163,728								
61422-031	Construcción Pavimento Hidraulico en Calle Allende de la Localidad de Altar, Municipio de Altar	419,063	0	582,791	-163,728	60.00%	75.00%	850	M2	3000	Habitantes	FISM	Contrato
	Sub Total \$	1,460,168	0	1,353,943	106,225								
615 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN													
	61504 CONSERVACION	450,000	0	0	450,000								
	Mantenimiento de calles pavimentadas	270,000	0	0	270,000								
	Mantenimiento de calles no pavimentadas	180,000	0	0	180,000								
	61508 CAMINOS RURALES	375,000	0	0	375,000								
	Conservación de caminos rurales Ejido Llano Blanco	375,000	0	0	375,000								
	Sub Total \$	825,000	0	0	825,000								
621 EDIFICACIÓN HABITACIONAL													
	62101 OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES.	618,750	0	604,361	14,389								
	Construcción 4 Techos Firmes Ej. 16 Sept. 30,000.00 aprox c/u	618,750	0	0	618,750								
62101-011	Mejoramiento de vivienda, techos en el municipio de Altar	0	0	604,361	-604,361	75.00%	75.00%	19	Techos	19	Familias	FISM	Admon. Directa
	Sub Total \$	618,750	0	604,361	14,389								
624 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN													
	62410 ELECTRIFICACION URBANA	257,812	0	193,694	97,421								
62410-10	Ampliación Red Eléctrica y luminarias LED en Varias calles de Altar Sonora	257,812	0	0	257,812								
62410-12	Rehabilitación Alumbrado Publico en el municipio de Altar y Ejido Llano Blanco en varias calles (FISMUN)	0	0	160,391	-160,391	100.00%	100.00%	100	Lamparas	656	Personas	FISM	Admon. Directa
62410-13	Ampliación de la Red Energía Eléctrica en Blvd Pino entre Isabel La Católica y Fco I Madero, Col. Benito Juárez	0	0	33,303	-33,303	100.00%	100.00%	50	MI	9	Personas	FISM	Admon. Directa
	Sub Total \$	257,812	0	193,694	64,118								
TOTALES		3,573,293	0	2,284,572	1,163,721								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. LUIS ANGEL VELENZUELA MENDIVIL
 Presidente Municipal
 Nombre y Firma

C. JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
 Tesorero Municipal
 Nombre y Firma

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
 Director de Obras Públicas
 Nombre y Firma