ETCHOJOA
H. AYUNTAMIENTO

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
Oficio: OCEG 410/2021
Asunto: INFORME MES DE JULIO CMCOP.

2021: "Año de las trabajadoras y trabajadores de la salud"

Etchojoa, Sonora a 02 de agosto del 2021.

LIC. RODOLFO CASTILLO ALVARES.
DIRECTOR DE CMCOP
PRESENTE.

Por medio de la presente le saludo y le informo en cuanto a la revisión física y documental realizada por este Órgano de Control y Fiscalización a las obras autorizadas por CECOP en este año 2021, manifiesto que los supervisores residentes a cada una de ellas, de acuerdo con el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, son los responsables de **supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos, entre otras obligaciones,** por lo que a los servidores públicos que infrinjan la presente ley, las autoridades competentes podrán aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a la ley de Estatal de Responsabilidades, en ese sentido la responsabilidad de supervisión de las obras, recaerán tanto en los supervisores residentes adscritos a la dirección de CMCOP, así como en el Director de CMCOP, quien debe ser vigilante en las actuación de los supervisores residentes.

En complemento con lo anterior, le informo sobra las observaciones detectadas a simple vista y a mí bien entender a cada una de las obras que se detalladas a continuación en la revisión del mes de julio del presente año:

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE SALÓN DE PENSIONADOS Y JUBILADOS, CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA CATÓLICA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. Con número de contrato METCH-CMCOP-2021-61427-PN-033-PN-034-035-001 y con un monto de $ 939,443.77 y realizada por la constructora Minar, con un periodo de ejecución del 14 de mayo al 30 de julio del año 2021, se observa lo siguiente:

- La obra en el salón de jubilados y pensionados se encuentra en un avance del 70 % aproximados, faltando solo el colado del techo, en la capilla católica se encuentra en un avance aproximado del 85% y en la construcción metálica de tejaban se encuentra en un 40 % trabajando en la herrería.
- Con respecto al cambio de algunos conceptos en la capilla católica solicitados por los beneficiarios, donde se solicitó información a los supervisores de CECOP para la

ETCHOJOA
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
Transparencia y Honestidad

- Con respecto al cambio de algunos conceptos en la capilla católica solicitados por los beneficiarios, donde se solicitó información a los supervisores de CECOP para la autorización de la misma, se le informa que todo debe de ser incluido en la bitácora de obra así como en el finiquito de la misma, sin afectar el presupuesto original.
- La fecha de terminación de los trabajos es el 30 de julio según contrato y las obras a la fecha no han sido terminada, incumpliendo con lo establecido en el mismo.

Por otra parte le informo que **no se autorizara por esta dependencia el pago del finiquito** si la obras y el expediente de la obra no se encuentra terminado en su totalidad.

Por lo que le solicito que en un término de 3 días hábiles justifique el motivo de lo observado, a cada una de las observaciones señaladas, lo anterior de conformidad con el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Sonora, 94, 96 y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Así mismo se le invita a que realice las gestiones necesarias, para que las obras programadas en este año 2021, cumplan en tiempo y forma con lo establecido en sus respectivos programas de trabajo, físico y financiero, y que se deberá incluir en el programa de proceso de entrega recepción 2018-2021, lo anterior con la finalidad de no incurrir en las faltas administrativas contempladas en el Articulo 88 Fracción I y IV de la Ley Estatal de Responsabilidades.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

CMCOP
ETCHOJOA, S.

Atentamente:
Sufragio Efectivo, No Reelección.

OCEG
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
MUNICIPIO DE ETCHOJOA

LAE. JESUS ANTONIO COVARRUBIAS VELASQUEZ
Titular del Órgano De Control y
Evaluación Gubernamental

RECIBI
LUNES 2 AGOSTO 2021
RENE RAMIREZ Z

C.c.p. Archivo.